



**COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA**  
DIRECCION DE OBRA

CODESVI  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021

C-30/16

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

**RAMO FISE**

Estado	<u>CAMPECHE</u>	Subregión	<u>CAMPECHE</u>
Municipio	<u>Candelaria</u>	Localidad	<u>VARIAS</u>
Programa	<u>SH. VIVIENDA.</u>	Subprograma	<u>[04] VIVIENDA-CONSTRUCCIÓN</u>
Nombre de la Obra o Proyecto: <b>CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CORTE PAJARAL, LA LUCHA, BENITO JUAREZ UNO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA</b>			
Tipo de Proyecto:	<u>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</u>	Mod. de Ejecución	<u>CONTRATO</u>
Fecha real de Inicio:	<u>16-nov-16</u>	Fecha de Terminación	<u>30-dic-16</u>

En la Localidad de Benito Juárez Uno, Municipio de Candelaria, Estado de Campeche, siendo las 09:00 hrs. del 30 de Diciembre del 2016 se reunieron en el lugar de la obra, los representantes de la dependencia que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto señalado, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGA (quien realizo el proyecto)	
Ejecutor del proyecto:	<u>MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.</u>
Nombre del representante:	<u>C. MARCO ANTONIO SILVA MUÑOZ</u>
Cargo:	<u>REPRESENTANTE LEGAL</u>

RECIBE (quien opera el proyecto y se encarga de su mantenimiento)	
Instancia que recibe el proyecto:	<u>COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA</u>
Nombre del representante:	<u>ARQ. OSWALDO SIERRA VILLAJUANA</u>
Cargo:	<u>DIRECTOR GENERAL</u>

TESTIGO	
Instancia que recibe el proyecto:	<u>DIRECCION DE OBRA</u>
Nombre del representante:	<u>ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ</u>
Cargo:	<u>DIRECTOR DE OBRA</u>

Descripción General del Proyecto

construcción de cuarto para baño, conceptos de obra ejecutados: trazo y nivelación en área de construcción, excavación tipo b por medio manual, cimentación con mampostería de sección 0.30 m de ancho, forjado de dados de sección 30x30cm, cadena de desplante de sección 15x20 cm de concreto, suministro, relleno y compactación con material de banco, muro con block de 15x20x40 cm, castillo de sección de 15x15cm, cadena de nivelación de sección 15x20 cm de concreto, techo de vigueta pretensada tipo 12-5 y bovedilla de 15x25x56 cm, forjado de base para tinaco, firme de concreto fcm=150 kg/cm<sup>2</sup> de 8 cm de espesor, prefil con block de 15x20x40 cm, acabado en azotea con concreto, chafan perimetral de 5 cm, aplanados en muros exterior, aplanados en muros interior, aplanados en plafón, emboquillados en aristas de claros de puertas y ventanas, suministro y aplicación a dos manos en interior y exterior de pintura vinílica en muros y plafón, suministro y colocación de piso de loseta de cerámica anticarrapante, suministro y colocación de azulejo 20x30 cm, en muros en área de regadera, instalaciones sanitaria, hidráulica y eléctrica, suministro y colocación luminaria con soquet tipo spot, suministro y colocación de tinaco de poliestireno mca, rotoplas (o similar) de 450 litros, suministro y colocación de w.c., suministro y colocación de lavabo, suministro y colocación de coladera giratoria, suministro y colocación de regadera cromada, descarga de drenaje pluvial con tubo de pvc de 4", suministro y colocación de puerta de herrajería a base de lamina donka, suministro y colocación de ventana de 60x0.40mts, suministro, colocación e instalación de biodigestor autolimpiante, registro sanitario sección 0.40x0.40 medidas interiores, suministro y colocación de placa con medidas de 20 cm. de largo por 15 cm. de alto.

Inversión: La fuente de financiamiento para la construcción de este proyecto es proveniente del FISE de acuerdo a los oficios de autorización **AUT-FISE-2832006/2016** y oficio de aprobación **APR-FISE-2832006-5518/2016, APR-FISE-2832006-5519/2016, APR-FISE-2832006-5520/2016**, para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2016	\$0.00	0	\$0.00	ESTRUC. FINANCIERA
2016	\$1,630,585.21	0	\$1,630,585.21	INVERSION REAL EJERCIDA

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

~~La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la Administración de los recursos. (Gobierno Estatal, Municipal, Federal, etc.)~~

La empresa **MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.** representado por **C. MARCO ANTONIO SILVA MUÑOZ** a través de esta acta, hace entrega de la obra:

**CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CORTE PAJARAL, LA LUCHA, BENITO JUAREZ UNO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA** a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.