

**Acta de Entrega-Recepción de Obra
Programa de Mejoramiento 2016**

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 62 Y 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO, NUMERAL VIGESIMO FRACCION F) DEL ACUERDO POR LO QUE SE ESTABLECIO LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCION Y OPERACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL Y ARTICULO 13, FRACCION XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO (1) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2016 CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSO FEDERAL DE \$ 1' 092,900.08 C/IVA A CARGO DEL EJECUTOR COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

| POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| PROGRAMADA | | | ALCANZA | | |
| MUJERES | HOMBRES | HOGARES | MUJERES | HOMBRES | HOGARES |
| 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 |
| METAS DEL PROYECTO | | | | | |
| PROGRAMADA | | | ALCANZADAS | | |
| 71 | | | 71 | | |

I.- EN EL MUNICIPIO DE CALKINI, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2017, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE CALKINI LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE

II.- RESIDENTE DE OBRA ARQ. PEDRO AGUSTIN POOL LEON
 SUPERVISOR EXTERNO ING. MARIO JESUS IX MARTIN
 SUPERINTENDENTE DE OBRA ING. EDGAR ELISEO CRUZ PACHECO
 SERVIDOR PUBLICO QUE RECIBE LA OBRA ARQ. OSWALDO SIERRA VILLAJUANA

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE CONSTRUCCION, DEMOLICION DE MURO DE CUALQUIER TIPO PARA APERTURA DE VANO DE ACCESO, EXCAVACION TIPO B POR MEDIO MANUAL, CIMENTACION CON MAMPOSTERIA DE SECCION 0.30 M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, FORJADO DE DADOS DE SECCION 30x30CM POR 60 CM ALTURA PROMEDIO, CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15x20 CM DE CONCRETO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL BANCO, MURO CON BLOCK DE DE 15x20x40 CM, CASTILLO DE SECCION DE 15x15 CM CON CONCRETO, CASTILLO DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE $f_c=180$ KG/CM², AHOGADO EN CELDA DE MURO DE BLOCK, CADENA DE NIVELACION Y CERRAMIENTO (CONSIDERAR EN EL COSTO LOS AJUSTES NECESARIOS EN ALTURAS DE PUERTAS Y VENTANAS) DE SECCION 15x20 CM DE CONCRETO, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x58 CM CON UNA CAPA (A COMPRESION) DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE $f_c=200$ KG/CM² DE 5 CM DE ESPESOR, PRETEL (OBRA MUERTA EN AZOTEA) CON BLOCK DE 15x20x40 CM, FIRME DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PREFABRICADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUERO SENCILLO, CHAFLAN PERIMETRAL (SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA), ACABADO EN AZOTEA CON CALCRETO, APLANADOS EN MUROS (EXTERIOR E INTERIOR), APLANADOS EN PLAFON A DOS CAPAS, EMBOQUILLADOS EN ARISTAS, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA EN PLAFON, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINA LISA COLOR BLANCA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA, TIPO CORREDIZA Y FIJO, CON ALUMINIO NATURAL, SALIDA ELÉCTRICA, PARA UN APAGADOR SENCILLO, 2 CONTACTOS SENCILLOS, 1 PLAFON EMPOTRABLE COLOR BLANCO CON LUMINARIA FLUORESCENTE DE 26 WATTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 20 CM. DE LARGO POR 15 CM. DE ALTO.

IV.- EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLA ACONTINUACION:

| CONTRATO/CONVENIO | IMPORTE SIN IVA |
|--------------------------------|------------------------|
| CODESVI/SEDATU/CALKINI/12/2016 | \$ 2,675,720.88 |
| IMPORTE REAL CONTRATADO | \$ 2,675,720.88 |

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"

**Acta de Entrega-Recepción de Obra
Programa de Mejoramiento 2016**

V.- EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

| CONTRATOS Y CONVENIOS | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL | FECHA REAL DE INICIO | FECHA REAL DE TERMINACION | PLAZO DE EJECUCION (DIAS NATURALES) |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| CODESVI/SEDATU/CALKINI/12/2016 | 11-ago-16 | 31-dic-16 | 11-ago-16 | 28-dic-16 | 142 DIAS NATURALES |
| | | | | | |

VI.- RELACION DE LAS ESTIMACIONES

| ESTIMACIONES | PERIODO DE ESTIMACIONES | IMPORTE | IVA | MONTO EJERCIDO | OBSERVACIONES |
|-----------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1 | 11/agosto/2016 al 22/septiembre/2016 | \$ 942,155.24 | \$ 150,744.84 | \$ 1,092,900.08 | |
| 2 | 22/septiembre/2016 al 12/noviembre/2016 | \$ 942,155.24 | \$ 150,744.84 | \$ 1,092,900.08 | |
| 3 | 13/noviembre/2016 al 30/noviembre/2016 | \$ 376,862.13 | \$ 60,297.94 | \$ 437,160.07 | |
| 4 | 1/diciembre/2016 al 28/diciembre/2017 | \$ 399,659.06 | \$ 63,945.45 | \$ 463,604.51 | |
| | | | | | |
| TOTAL EJERCIDO | | | | \$ 3,086,564.74 | |
| SALDO PENDIENTE | | | | \$ 0.00 | |
| TOTAL COBRADO | | | | \$ 3,086,564.74 | |

DERIVADO DE LA RELACION DE LOS TRABAJOS AL AMPARO DEL CONTRATO CODESVI/SEDATU/CALKINI/12/2016 Y LOS CONVENIOS ANTES DESCRITOS Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 168 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGO A LA INSTANCIA EJECUTORA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

| Nº | DESCRIPCION | FECHA DE ACTUALIZACION | Nº DE ANEXO |
|------------|---|------------------------|-------------|
| OFICIO S/N | ESCRITO DE DESIGNACION DEL SUPERTINTENDENTE | 11-ago-16 | 43 |
| OFICIO S/N | AVISO DE INICIO DE OBRA | 11-ago-16 | 40 |
| OFICIO S/N | NOTIFICACION DE TERMINACION DE LA OBRA | 29-dic-16 | 56 |
| | | | |

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LOS ARCHIVOS Y COPIA DE LOS MISMOS OBRA EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACION CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS

EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL ESTADO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSO DEL PROGRAMA. ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUAS Y ADECUADA OPERACION

VIII.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA PORT CARGO SERVICES, S. A. DE C. V.

HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTASE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OBRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTOS


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"

**Acta de Entrega-Recepción de Obra
Programa de Mejoramiento 2016**

SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DIA 10 DE ENERO 2017 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMA DE CONFORMIDAD

POR LA INSTANCIA EJECUTORA


Firma:



Nombre:

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJANA
DIRECTOR GENERAL

Firma:



Nombre:

ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA


Firma:



Nombre:

C. EDWIN VENTURA LANDEROS SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Firma:



Nombre:

ING. EDGAR ELISEO CRUZ PACHECO
SUPERINTENTE DE OBRA

POR LA CONTRALORIA

Firma:

Nombre:

C. MARIA ESMERALDA TULLUB UC
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

POR LA DELEGACION DEL SEDATU

Firma:

Nombre:

ARQ. MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL
SUBDELEGADO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANO Y VIVIENDA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"