



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA



En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 14:00 horas del día 15 de Julio del 2016, se levanta la presente acta de entrega de los trabajos correspondientes a la obra denominada "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BECAL MUNICIPIO DE CALKINI." correspondiente al contrato obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número CODESVI/RENEFRAGOSORANGEL/MEJORAMIENTO/BECAL/05/2016, celebrado entre la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Estado de Campeche y la empresa C. RENE FRAGOSO RANGEL, representados por el ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA y el C. RENE FRAGOSO RANGEL, acuerdan lo siguiente:

GENERALIDADES:

Proyecto y/o Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI.

Programa: SH VIVIENDA

Subprograma: 04 VIVIENDA. CONSTRUCCION.

Tipo de Proyecto: (CA) CUARTO ADICIONAL

No. de Obra:

Oficio de autorización: AUT-FISE-2832002/2015

No. De Ejecución: CONTRATO

Oficio de aprobación:

No. de Contrato: CODESVI/RENEFRAGOSORANGEL/MEJORAMIENTO/BECAL/05/2016

Descripción del proyecto:

CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS: TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE CONSTRUCCION ESTABLECIENDO REFERENCIAS, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "50 & B" Y "40 %40 C", POR MEDIO MANUAL O MECANICO, PARA FORMACION DE CEPAS DE CIMENTACION DE SECCION OBLIGADA DE 40 CM DE ANCHO POR PROFUNDIDAD VARIABLE, CIMENTACION CON MAMPOSTERIA DE SECCION 0.30 M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, MEDIDO DESDE EL FONDO DE CEPA, CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTADA A NIVEL Y PLOMO, CON MORTERO DE CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA PROPORCION 1:2:6, ACABADO ENTRAÑADO, ANCLAJE DE CASTILLO A LA MAMPOSTERIA CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA TIPO 15x15-4. INCLUYE: VIBRADO Y CURADO, CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15x20 CM DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE f'c=150 KG/CM2, ACABADO COMUN, REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA TIPO 15x20-4. SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO (SASCAB) EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO, MURO CON BLOCK DE DE 15x20x40 CM ASENTADO Y JUNTADO, A PLOMO Y NIVEL, CON MORTERO DE CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA EN PROP. 1:2:6 ACABADO COMUN (MEZCLA RECORTADA) HASTA UNA ALTURA DE 2.40 M. CASTILLO DE SECCION DE 15x15 CM CON CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE f'c=150 KG/CM2 ACABADO COMUN (SIN OQUEDADES Y REBABAS, A PLOMO Y ALINEADO CON MURO DE BLOCK) REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA TIPO 15x15-4 ANCLADO EN EL REFUERZO DE DADO DE CONCRETO. TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM CON UNA CAPA (A COMPRESION) DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE f'c=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 6x6-10/10. INCLUYE TENDIDO, VIBRADO Y CURADO, APLICACION DE UNA CAPA DE LECHADA DE CEMENTO-AGUA (DERRETIDO) SOBRE EL CONCRETO FRAGUADO, FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, HECHO A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO COMUN. Y DEMAS SEGUN PROYECTO.

INVERSIÓN:

\$ 219,571.26

IMPORTE REAL DEL CONTRATO

\$ 219,571.26

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 26/100

IMPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO

\$ 219,571.26

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 26/100

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE INICIO DE LA OBRA

FECHA DE INICIO 24-jun-16

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO 08-ago-16

FECHA DE TERMINO

CONVENIO MODIFICATORIO A PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O MONTO:

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO

FECHA DE INICIO

24-jun-16

FECHA DE TERMINO

FECHA DE TERMINO

08-ago-16



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA



Inversión Ejercida para la realización del proyecto:					
AÑO	TOTAL	FONHAPO	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIO
2016	\$ 219,571.26	\$ 0.00	\$ 219,571.26	\$ 0.00	\$ 0.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES					
ESTIMACIÓN	IMPORTE DE EST. S/IVA	PERIODO DE ESTIMACIÓN			
ESTATAL	\$ 189,285.57	DEL 24 DE JUNIO AL 08 DE AGOSTO DE 2016			

Entrega (Quien Ejecuto el proyecto):

Gob. del estado Gob. Municipal Dependencia Contratista

Empresa Constructora: C. RENE FRAGOSO RANGEL

Nombre del representante: C. RENE FRAGOSO RANGEL

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Recibe:

Gob. del estado Gob. Municipal Dependencia Contratista

Instancia que Recibe el proyecto: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA.

Nombre del representante: ARQ. OSWALDO SIERRA VILLAJUANA

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibido por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Dependencia ejecutora o campaña constructora de esta obra, de los defectos o vicios que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la administración de los recursos del Gobierno Estatal.

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, con fundamento en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas del estado de campeche y 40 de su reglamento, se levanta la presente Acta de Entrega de los trabajos correspondientes a la obra denominada "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI " a las 14.15 hrs. del día 10 de AGOSTO del 2016; firmando al calce los que en ella intervinieron:

ENTREGA

RECIBE

C. RENE FRAGOSO RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. OSWALDO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

TESTIGO

TESTIGO

ARQ. HENRY RUIZ LORENZO
SUBDIRECTOR DE OBRA

ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRA