



Acta de Entrega-Recepción de Obra Programa de Vivienda Maya CDI 2016

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 Y 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO, NUMERAL VIGESIMO FRACCION F) DEL ACUERDO POR LO QUE SE ESTABLECIO LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCION Y OPERACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESRROLLO SOCIAL Y ARTICULO 13, FRACCION XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO (1) VIVIENDA MAYA CDI-CODESVI 2016 CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSO FEDERAL DE \$2789,543.60 A CARGO DEL EJECUTOR COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZA		
MUJERES	HOMBRES	HOGARES	MUJERES	HOMBRES	HOGARES
29	11	40	29	11	40
METAS DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZADAS		
40			40		

I.- EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 19 DE DICEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN LAS PERSONAS FISICAS YO MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE

- II.- RESIDENTE DE OBRA ARQ. PEDRO AGUSTIN POOL LEON
- SUPERVISOR EXTERNO ARQ. LUIS MANUEL GUTIÉRREZ ARROCHA
- SUPERINTENDENTE DE OBRA ING. BERNARDO ENRIQUE VÁZQUEZ SEGOVIA
- SERVIDOR PUBLICO QUE RECIBE LA OBRA ARQ. OSWALDO SIERRA VILLAJUANA

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS: TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE CONSTRUCCION, DEMOLICION DE MURO DE CUALQUIER TIPO PARA APERTURA DE VANO DE ACCESO, EXCAVACION TIPO B POR MEDIO MANUAL.CIMENTACION CON MAMPOSTERIA DE SECCION 0.30 M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, FORJADO DE DADOS DE SECCION 30x30CM, CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15x20 CM DE CONCRETO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO, MURO CON BLOCK DE DE 15x20x40 CM, CASTILLO DE SECCION DE 15x15 CM CON CONCRETO, CASTILLO DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE f'c=150 KG/CM2, AHOGADO EN CELDA DE MURO DE BLOCK, CADENA DE NIVELACION Y CERRAMIENTO, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUERO SENCILLO, FORJADO DE MESETA DE 0.60 X 1.00 MT, FIRME DE CONCRETO f'c= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA PREFABRICADA A BASE DE ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS DE 47x49 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE AGUA MONOFASICA 1/2 HP, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO DE 61 x 61 CM, APLANADO EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFON, FORJADO DE GOTERO COLGANTE DE SECCION 1" x 1", SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS, FORJADO DE LOSA DE ACCESO A VIVIENDA, APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFON, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA, FORJADO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA.

IV.- EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLA ACONTINUACION:

CONTRATO/CONVENIO	IMPORTE SIN IVA
CODESVI/CDI/HOPELCHÉN/27/2016	\$4,934,605.73
IMPORTE REAL CONTRATADO	\$4,934,605.73

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Av. Resurgimiento 87 Edificio "B" Tel. 1273320 C.P. 24520 San Francisco de Campeche, Cam. México

**Acta de Entrega-Recepción de Obra
Programa de Vivienda Maya CDI 2016**

V.- EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATOS Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO DE EJECUCION (DIAS NATURALES)
CODESVI/CDI/HOPELCHÉN/27/2016	21-sep-16	15-dic-16	21-sep-16	15-dic-16	86 DIAS NATURALES

VI.- RELACION DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE ESTIMACIONES	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ÚNICA (FEDERAL_UBV)	21/SEP/2016 AL 10/NOV/2016	\$767,124.32		\$767,124.32	
UNO (FEDERAL_UBV)	21/SEP/2016 AL 10/NOV/2016	\$886,363.82		\$886,363.82	
ÚNICA (FEDERAL_UBV)	10/NOV/2016 AL 15/DIC/2016	\$627,647.01		\$627,647.01	
DOS (FEDERAL_UBV)	11/NOV/2016 AL 15/DIC/2016	\$508,407.71		\$508,407.71	
UNO (ESTATAL_BAÑO)	21/SEP/2016 AL 10/NOV/2016	\$173,213.53	\$27,714.16	\$200,927.69	
ÚNICA (ESTATAL_BAÑO)	21/SEP/2016 AL 10/NOV/2016	\$264,525.61	\$42,324.10	\$306,849.71	
ÚNICA (ESTATAL_BAÑO)	11/NOV/2016 AL 15/DIC/2016	\$216,430.05	\$34,628.81	\$251,058.86	
DOS (ESTATAL_BAÑO)	11/NOV/2016 AL 15/DIC/2016	\$307,742.15	\$49,238.74	\$356,980.89	
UNO (ESTATAL_DORMITORIO)	21/SEP/2016 AL 10/NOV/2016	\$561,510.28	\$89,841.64	\$651,351.92	
ÚNICA (ESTATAL_DORMITORIO)	21/SEP/2016 AL 11/NOV/2016	\$396,788.36	\$63,486.14	\$460,274.50	
ÚNICA (ESTATAL_DORMITORIO)	11/NOV/2016 AL 15/DIC/2016	\$324,645.05	\$51,943.21	\$376,588.26	
DOS (ESTATAL_DORMITORIO)	11/NOV/2016 AL 15/DIC/2016	\$169,923.15	\$25,587.70	\$185,510.85	
TOTAL EJERCIDO				\$5,579,085.55	
SALDO PENDIENTE				0	
TOTAL COBRADO				\$5,579,085.55	

DERIVADO DE LA RELACION DE LOS TRABAJOS AL AMPARO DEL CONTRATO CODESVI/CDI/HOPELCHÉN/27/2016 Y LOS CONVENIOS ANTES DESCRITOS Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 168 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGO A LA INSTANCIA EJECUTORA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

No.	DESCRIPCION	FECHA DE ACTUALIZACION	No. DE ANEXO
1	AVISO DE INICIO DE OBRA	21-sep-16	40
2	ESCRITO DE ASIGNACION DEL SUPERTINIENTE	21-sep-16	43
3	NOTIFICACION DE TERMINACION DE LA OBRA	15-dic-16	56

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LOS ARCHIVOS Y COPIA DE LOS MISMOS OBRA EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACION CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS

EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL ESTADO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSO DEL PROGRAMA. ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUAS Y ADECUADA OPERACION

VIII.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GRUPO RESIDENCIAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V.


HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE SULTASE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OBRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARE MEDIANTE DOCUMENTOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"


Av. Resurgimiento 87 Edificio "B" Tel. 1273320 C.P. 24520 San Francisco de Campeche, Cam. México


Acta de Entrega-Recepción de Obra
Programa de Vivienda Maya CDI 2016

SIENDO LAS 11:00 AM DEL 19 DE DICIEMBRE 2016 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMA DE CONFORMIDAD.


Firma: _____
Nombre: ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILALAJUNA
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA


Firma: _____
Nombre: ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRA


Firma: _____
Nombre: C. EDEL ADAM HOIL AZCORRA
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA


Firma: _____
Nombre: ING. BERNARDO ENRIQUE VÁZQUEZ SEGOVIA
SUPERINTENTE DE OBRA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"