



Acta de Entrega-Recepción de Obra Programa de Mejoramiento 2016

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 Y 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO, NUMERAL VIGESIMO FRACCION F) DEL ACUERDO POR LO QUE SE ESTABLECIO LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCION Y OPERACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESRROLLO SOCIAL Y ARTICULO 13, FRACCION XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO (1) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2016 CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSO FEDERAL DE \$ 2'189,549.83 C/IVA A CARGO DEL EJECUTOR COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZA		
MUJERES	HOMBRES	HOGARES	MUJERES	HOMBRES	HOGARES
60	2	62	60	2	62
METAS DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZADAS		
62			62		

I.- EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE

II.- RESIDENTE DE OBRA ARQ. PEDRO AGUSTIN POOL LEON

SUPERVISOR EXTERNO ARQ. JOSUÉ A. CAMPOS CHEL

SUPERINTENDENTE DE OBRA ING. LUIS ARMANDO VICENCIO QUIÑÓNEZ

SERVIDOR PUBLICO QUE RECIBE LA OBRA ARQ. OSWALDO SIERRA VILLAJUANA

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

TRAZO Y NIVELACIÓN EN AREA DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN DE MURO DE CUALQUIER TIPO PARA APERTURA DE VANO DE ACCESO, EXCAVACIÓN TIPO B POR MEDIO MANUAL, CIMENTACIÓN CON MAMPOSTERIA DE SECCIÓN 0.30 M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, FORJADO DE DADOS DE SECCIÓN 30x30CM POR 60 CM ALTURA PROMEDIO, CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BANCO, MURO CON BLOCK DE DE 15x20x40 CM, CASTILLO DE SECCIÓN DE 15x15 CM CON CONCRETO, CASTILLO DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE Fc=150 KG/CM2, AHOGADO EN CELDA DE MURO DE BLOCK, CADENA DE NIVELACIÓN Y CERRAMIENTO (CONSIDERAR EN EL COSTO LOS AJUSTES NECESARIOS EN ALTURAS DE PUERTAS Y VENTANAS) DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM CON UNA CAPA (A COMPRESIÓN) DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE Fc=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, PRETEL (OBRA MUERTA EN AZOTEA) CON BLOCK DE 15x20x40 CM, FIRME DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS PREFABRICADAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HAMAQUERO SENCILLO, CHAFLAN PERIMETRAL (SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA), ACABADO EN AZOTEA CON CALORETO, APLANADOS EN MUROS (EXTERIOR E INTERIOR), APLANADOS EN PLAFÓN A DOS CAPAS, EMBOQUILLADOS EN ARISTAS, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA EN PLAFON, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINA LISA COLOR BLANCA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA, TIPO CORREDIZA Y FIJO, CON ALUMINIO NATURAL, SALIDA ELÉCTRICA, PARA UN APAGADOR SENCILLO, 2 CONTACTOS SENCILLOS, 1 PLAFON EMPOTRABLE COLOR BLANCO CON LUMINARIA FLUORESCENTE DE 26 WATTS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 20 CM. DE LARGO POR 15 CM. DE ALTO.

IV.- EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLA ACONTINUACION:

CONTRATO/CONVENIO	IMPORTE SIN IVA
CODESVI/SEDATU/HECELCHAKAN/14/2016	\$2,250,531.98
IMPORTE REAL CONTRATADO	\$2,250,531.98

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



**Acta de Entrega-Recepción de Obra
Programa de Mejoramiento 2016**

SIENDO LAS 12:00 AM DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMA DE CONFORMIDAD.

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

Firma:

Nombre:

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

Firma:

Nombre:

ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre:

LIC. RAUL NAZARIO PEREZ CANTO
REPRESENTANTE LEGAL

Firma:

Nombre:

ING. LUIS ARMANDO VICENCIO QUIÑÓNEZ
SUPERINTENTE DE OBRA

POR LA CONTRALORIA

Firma:

Nombre:

YAJAIRA GUADALUPE UH TUN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

POR LA DELEGACION DEL SEDATU

Firma:

Nombre:

ARQ. MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL
SUBDELEGADO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANO Y VIVIENDA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"