

**Acta de Entrega-Recepción de Obra
Programa de Apoyo a la Vivienda CDI 2016**

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA (UBV) Y Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO) CDI-CODESVI 2016 CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSO FEDERAL DE \$ 4'183,066.75 Y ESTATAL \$ 4'183,650.16 A CARGO DEL EJECUTOR LA COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZA		
MUJERES	HOMBRES	HOGARES	MUJERES	HOMBRES	HOGARES
32	25	57	32	25	57
METAS DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZADAS		
57			57		

I.- EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, SIENDO 09:00 HRS. DEL DÍA 15 DE DECEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE POMUCH LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE

II.- RESIDENTE DE OBRA ARQ. PEDRO AGUSTIN POOL LEON
 SUPERVISOR EXTERNO ING. JULIO CESAR MOLINA SANDOVAL
 SUPERINTENDENTE DE OBRA ING. EDGAR ELISEO CRUZ PACHECO
 SERVIDOR PÚBLICO QUE RECIBE LA OBRA ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS: TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACIÓN TIPO B POR MEDIO MANUAL, CIMENTACIÓN CON MAMPOSTERÍA DE SECCIÓN 0.30 M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, FORJADO DE DADOS DE SECCIÓN 30x30CM, CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL INERTE DE BANCO, MURO CON BLOCK DE 15x20x40 CM, CASTILLO DE SECCIÓN DE 15x15 CM CON CONCRETO, CASTILLO DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE $f_c=150$ KG/CM², AHOGADO EN CELDA DE MURO DE BLOCK, CADENA DE NIVELACIÓN Y CERRAMIENTO, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HAMAQUERO SENCILLO, FORJADO DE MESETA DE 0.60x1.00 M, FIRME DE CONCRETO $f_c= 150$ KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA Y ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PREFABRICADA A BASE DE ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS DE 47x49 CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE AGUA MONOFÁSICA 1/2 HP, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO DE 61x 61CM, APLANADO EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFÓN, FORJADO DE GOTERO COLGANTE DE SECCIÓN 1"x1", SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, FORJADO DE LOSA DE ACCESO A VIVIENDA, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUA, FORJADO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE BIODIGESTOR DE 600 LT. DE CAPACIDAD CON REGISTROS SANITARIO Y DE LODOS, SUM. Y COLOCACIÓN DE TINACO Y CISTERNA AMBOS DE 450 LTS. DE CAPACIDAD.

IV.- EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO	IMPORTE SIN IVA
CONTRATO CODESVI/CDI/HECELCHAKAN/028/2016	\$ 7,400,118.71
IMPORTE REAL CONTRATADO	\$ 7,400,118.71

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"

**Acta de Entrega-Recepción de Obra
Programa de Apoyo a la Vivienda CDI 2016**

V.- EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATOS Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO DE EJECUCION (DIAS NATURALES)
CODESVI/CDI/HECELCHAKAN/029/2016	21-sep-16	15-dic-16	21-sep-16	15-dic-16	85 DIAS NATURALES

VI.- RELACION DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE ESTIMACIONES	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01 (UNO) POMUCH (UBV)	21/SEP/16 AL 21/OCT/16	\$ 1,812,662.25	\$ 0.00	\$ 1,812,662.25	
02 (DOS) CUMPICH (UBV)	22/OCT/16 AL 22/NOV/16	\$ 1,254,920.02	\$ 0.00	\$ 1,254,920.02	
03 (TRES) FINQUITO POCBOC (UBV)	23/NOV/16 AL 15/DIC/16	\$ 906,331.11	\$ 0.00	\$ 906,331.11	
01 (UNO) POMUCH (CUARTO)	21/SEP/16 AL 21/OCT/16	\$ 937,643.00	\$ 150,022.88	\$ 1,087,665.88	
02 (DOS) CUMPICH (CUARTO)	22/OCT/16 AL 22/NOV/16	\$ 649,138.25	\$ 103,862.12	\$ 753,000.37	
03 (TRES) POCBOC (CUARTO)	23/NOV/16 AL 15/DIC/16	\$ 468,821.50	\$ 75,011.44	\$ 543,832.94	
01 (UNO) POMUCH (BAÑO)	21/SEP/16 AL 21/OCT/16	\$ 625,188.82	\$ 100,030.21	\$ 725,219.03	
02 (DOS) CUMPICH (BAÑO)	22/OCT/16 AL 22/NOV/16	\$ 432,823.03	\$ 69,251.68	\$ 502,074.71	
03 (TRES) POCBOC (BAÑO)	23/NOV/16 AL 15/DIC/16	\$ 312,590.73	\$ 50,014.52	\$ 362,605.25	
TOTAL EJERCIDO		\$ 7,400,118.71	\$ 548,192.85	\$ 7,948,311.56	
SALDO PENDIENTE				\$ 0.00	
TOTAL COBRADO				\$ 7,948,311.56	

DERIVADO DE LA RELACION DE LOS TRABAJOS AL AMPARO DEL CONTRATO CODESVI/CDI/HECELCHAKAN/29/2016 Y LOS CONVENIOS ANTES DESCRITOS Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGO A LA INSTANCIA EJECUTORA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

Nº	DESCRIPCION	FECHA DE ACTUALIZACION	Nº DE ANEXO
OFICIO S/N	ESCRITO DE DESIGNACION DEL SUPERTINTELENDE	21-sep-16	43
OFICIO S/N	AVISO DE INICIO DE OBRA	21-sep-16	40
OFICIO S/N	NOTIFICACION DE TERMINACION DE LA OBRA	19-dic-16	56

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LOS ARCHIVOS Y COPIA DE LOS MISMOS OBRA EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACION CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS

EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL ESTADO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSO DEL PROGRAMA. ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUAS Y ADECUADA OPERACION

VIII.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA PORT CARGO SERVICES, S. A. DE C. V.

HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTASE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OBRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"

Av. Resurgimiento 87 Edificio "B" Tel. 1273320 C.P. 24520 San Francisco de Campeche, Cam. México



**Acta de Entrega-Recepción de Obra
Programa de Apoyo a la Vivienda CDI 2016**

SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2016 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMA DE CONFORMIDAD

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

Firma:

Nombre:

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

Firma:

Nombre:

ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre:

C. EDWIN VENTURA LANDERO SANCHEZ
APODERADO LEGAL

Firma:

Nombre:

ING. EDGAR ELISEO CRUZ PACHECO
SUPERINTENTE DE OBRA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"