



Acta de Entrega-Recepción de Obra Programa de Apoyo a la Vivienda CDI 2016

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO (UBV) CDI-CODESVI 2016 CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSO FEDERAL DE \$2'513,969.50 Y ESTATAL \$ 2'917,049.91 A CARGO DEL EJECUTOR LA COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZA		
MUJERES	HOMBRES	HOGARES	MUJERES	HOMBRES	HOGARES
19	17	36	19	17	36
METAS DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZADAS		
36			36		

I.- EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE

- II.- RESIDENTE DE OBRA ARQ. PEDRO AGUSTIN POOL LEON
- SUPERVISOR EXTERNO ARQ. MANUEL JESUS PECH CHAVEZ
- SUPERINTENDENTE DE OBRA ING. GABRIELA SANCHEZ FLORES
- SERVIDOR PUBLICO QUE RECIBE LA OBRA ARQ. OSWALDO SIERRA VILLAJUANA

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS: TRAZO Y NIVELACIÓN EN AREA DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACIÓN TIPO B POR MEDIO MANUAL, CIMENTACION CON MAMPOSTERIA DE SECCION 0.30 M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, FORJADO DE DADOS DE SECCION 30x30CM, CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15x20 CM DE CONCRETO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO, MURO CON BLOCK DE DE 15x20x40 CM, CASTILLO DE SECCION DE 15x15 CM CON CONCRETO, CASTILLO DE CONCRETO ELABORADO EN OBRA DE Fc=150 KG/CM2 AHOGADO EN CELDA DE MURO DE BLOCK, CADENA DE NIVELACION Y CERRAMIENTO, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HAMAQUERO SENCILLO, FORJADO DE MESETA DE 0.60 X 1.00 MT, FIRME DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA, COLOCACION DE W.C., LAVABO, REGADERA, TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE, COLADERA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA PREFABRICADA A BASE DE ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS DE 47x49 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE AGUA MONOFASICA 1/2 HP, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO DE 61 x 61 CM, ACABADO AZÓTEA CON MASILLA, APLANADO EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFON, FORJADO DE GOTERO COLGANTE DE SECCION 1" x 1", EMBOQUILLADOS CON MORTERO DE CLAROS PUERTAS Y VENTANAS, SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE THERMOTEX, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, FORJADO DE LOSA DE ACCESO A VIVIENDA, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFON, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA, FORJADO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA, BASE PARA TINACO,

IV.- EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLA ACONTINUACION:

CONTRATO CONVENIO	IMPORTE
CONTRATO - CODESVI/CDI/CHAMPOTON/31/2016	\$4,891,268.87
CONVENIO - CODESVI/CDI/CHAMPOTON/31/2016	\$139,750.54
IMPORTE REAL CONTRATADO	\$5,031,019.41

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Av. Resurgimiento 87 Edificio "B" Tel. 1273320 C.P. 24520 San Francisco de Campeche, Cam. México

**Acta de Entrega-Recepción de Obra
Programa de Apoyo a la Vivienda CDI 2016**

V.- EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO DE EJECUCION (DIAS NATURALES)
CONTRATO - CODESVI/CDI/CHAMPOTON/31/2016	21-sep-16	15-dic-16	21-sep-16	16-dic-16	85 DIAS NATURALES

VI.- RELACION DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE ESTIMACIONES	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
UNO (FEDERAL_UBV)	21/SEP/2016 AL 15/OCT/2016	\$1,396,649.72		\$1,396,649.72	FELIPE CARRILLO PUERTO
UNO (FEDERAL_UBV)	21/SEP/2016 AL 15/OCT/2016	\$1,047,487.29		\$1,047,487.29	MATAMOROS
DOS (ESTATAL_DORM)	16/OCT/2016 AL 31/OCT/2016	\$722,732.78	\$115,637.24	\$838,370.02	FELIPE CARRILLO PUERTO
DOS (ESTATAL_DORM)	16/OCT/2016 AL 31/OCT/2016	\$542,049.58	\$86,727.93	\$628,777.51	MATAMOROS
TRES - FINIQUITO (ESTATAL_BAÑO)	01/NOV/2016 AL 15/NOV/2016	\$482,750.90	\$77,240.14	\$559,991.04	FELIPE CARRILLO PUERTO
TRES - FINIQUITO (ESTATAL_BAÑO)	01/NOV/2016 AL 15/NOV/2016	\$362,063.17	\$57,930.11	\$419,993.28	MATAMOROS
CUATRO (FEDERAL_UBV)	21/SEP/2016 AL 15/OCT/2016	\$69,832.49		\$69,832.49	FELIPE CARRILLO PUERTO
CINCO (ESTATAL_DORM)	01/DIC/2016 AL 07/DIC/2016	\$36,136.64	\$5,781.86	\$41,918.50	FELIPE CARRILLO PUERTO
SEIS (ESTATAL_BAÑO)	08/DIC/2016 AL 15/DIC/2016	\$24,137.54	\$3,862.01	\$27,999.55	FELIPE CARRILLO PUERTO
TOTAL EJERCIDO				\$5,031,019.41	
SALDO PENDIENTE				0	
TOTAL COBRADO				\$5,031,019.41	

DERIVADO DE LA RELACION DE LOS TRABAJOS AL AMPARO DEL CONTRATO CODESVI/CDI/HOPELCHÉN/27/2016 Y LOS CONVENIOS ANTES DESCRITOS Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGO A LA INSTANCIA EJECUTORA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

Nº	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Nº DE ANEXO
1	AVISO DE INICIO DE OBRA	21-sep-16	40
2	ESCRITO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE	21-sep-16	43
3	NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA OBRA	14-dic-16	56

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LOS ARCHIVOS Y COPIA DE LOS MISMOS OBRA EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACION CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.




EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL ESTADO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSO DEL PROGRAMA. ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUAS Y ADECUADA OPERACION.

VIII.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GRUPO RESIDENCIAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V.

HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTASE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OBRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARE MEDIANTE DOCUMENTOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Av. Resurgimiento 87 Edificio "B" Tel. 1273320 C.P. 24520 San Francisco de Campeche, Cam. México






Acta de Entrega-Recepción de Obra
Programa de Apoyo a la Vivienda CDI 2016

SIENDO LAS 10:00 AM DEL 14 DE DICIEMBRE 2016 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMA DE CONFORMIDAD.

POR LA INSTANCIA EJECUTORA


Firma:



Nombre:

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

Firma:



Nombre:

ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA


Firma:



Nombre:

C. DAHER ANTONIO PUCH RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL

Firma:



Nombre:

ING. GABRIELA SANCHEZ FLORES
SUPERINTENTE DE OBRA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Av. Resurgimiento 87 Edificio "B" Tel. 1273320 C.P. 24520 San Francisco de Campeche, Cam. México