

**Acta de Entrega-Recepción de Obra**  
**Programa de Apoyo a la Vivienda CDI 2016**

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (UBV) Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO) CDI-CODESVI 2016 CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSO FEDERAL \$ 2'091,678.90 Y ESTATAL \$ 2'091,618.09 A CARGO DEL EJECUTOR LA COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZA		
MUJERES	HOMBRES	HOGARES	MUJERES	HOMBRES	HOGARES
11	19	30	11	19	30
METAS DEL PROYECTO					
PROGRAMADA			ALCANZADAS		
30			30		

I.- EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, SIENDO 10:00 HRS. DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE

II.- RESIDENTE DE OBRA ARQ. PEDRO AGUSTIN POOL LEON  
 SUPERVISOR EXTERNO ING. MARIO JESUS IX MARTIN  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA ING. EDGAR ELISEO CRUZ PACHECO  
 SERVIDOR PUBLICO QUE RECIBE LA OBRA ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS: TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE CONSTRUCCION, EXCAVACION TIPO B POR MEDIO MANUAL, CIMENTACION CON MAMPOSTERIA DE SECCION 0.30 M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, FORJADO DE DADOS DE SECCION 30x30CM, CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15x20 CM DE CONCRETO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO, MURO CON BLOCK DE DE 15x20x40 CM, CASTILLO DE SECCION DE 15x15 CM CON CONCRETO, CASTILLO DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE Fc=150 KG/CM2, AHOGADO EN CELDA DE MURO DE BLOCK, CADENA DE NIVELACION Y CERRAMIENTO, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-6 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUERO SENCILLO, FORJADO DE MESETA DE 0.80x1.00 M, FIRME DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA PREFABRICADA A BASE DE ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS DE 47x49 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE AGUA MONOFASICA 1/2 HP, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO DE 61x61CM, APLANADO EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFON, FORJADO DE GOTERO COLGANTE DE SECCION 1"x1", SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS, FORJADO DE LOSA DE ACCESO A VIVIENDA, APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFON, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA, FORJADO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE BIODIGESTOR DE 800 LT. DE CAPACIDAD CON REGISTTROS SANITARIO Y DE LODOS, SUM. Y COLOCACION DE TINACO Y CISTERNA AMBOS DE 450 LTS. DE CAPACIDAD.

IV.- EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLA ACONTINUACION:

CONTRATO CONTRATO	IMPORTE SIN IVA
CODESVI/CDI/CALKINI/029/2016	\$ 3,894,710.01
<b>IMPORTE REAL CONTRATADO</b>	<b>\$ 3,879,236.11</b>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"

**Acta de Entrega-Recepción de Obra  
Programa de Apoyo a la Vivienda CDI 2016**

V.- EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATOS Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO DE EJECUCION (DIAS NATURALES)
CODESVI/CDI/CALKINI/029/2016	21-sep-16	15-dic-16	21-sep-16	12-dic-16	86 DIAS NATURALES

VI.- RELACION DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE ESTIMACIONES	IMPORTES	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01 (UNO) FEDERAL DZITBALCHE (UBV)	21/SEP/16 AL 13/NOV/16	\$ 697,215.50	\$ 0.00	\$ 697,215.50	
01 (UNO) FEDERAL NUNKINI (UBV)	21/SEP/16 AL 13/NOV/17	\$ 697,215.50	\$ 0.00	\$ 697,215.50	
01 (UNO) ESTATAL DZITBALCHE (CUARTO)	21/SEP/16 AL 13/NOV/17	\$ 355,483.36	\$ 56,877.34	\$ 412,360.70	
01 (UNO) ESTATAL NUNKINI (CUARTO)	21/SEP/16 AL 13/NOV/17	\$ 355,483.36	\$ 56,877.34	\$ 412,360.70	
01 (UNO) ESTATAL DZITBALCHE (BAÑO)	21/SEP/16 AL 13/NOV/17	\$ 240,379.83	\$ 38,460.77	\$ 278,840.60	
01 (UNO) ESTATAL NUNKINI (BAÑO)	21/SEP/16 AL 13/NOV/17	\$ 240,379.83	\$ 38,460.77	\$ 278,840.60	
02 (DOS) FQTO, FEDERAL DZITBALCHE (UBV)	14/NOV/16 AL 12/DIC/16	\$ 348,607.76	\$ 0.00	\$ 348,607.76	
02 (DOS) FQTO, FEDERAL NUNKINI (UBV)	14/NOV/16 AL 12/DIC/16	\$ 348,607.76	\$ 0.00	\$ 348,607.76	
02 (DOS) FQTO, EST. DZITBALCHE (CUARTO)	14/NOV/16 AL 12/DIC/16	\$ 177,741.69	\$ 28,438.67	\$ 206,180.36	
02 (DOS) FQTO, EST. NUNKINI (CUARTO)	14/NOV/16 AL 12/DIC/16	\$ 177,741.69	\$ 28,438.67	\$ 206,180.36	
02 (DOS) FQTO, EST. DZITBALCHE (BAÑO)	14/NOV/16 AL 12/DIC/16	\$ 120,189.92	\$ 19,230.39	\$ 139,420.30	
02 (DOS) FQTO, ESTATAL NUNKINI (BAÑO)	14/NOV/16 AL 12/DIC/16	\$ 120,189.92	\$ 19,230.39	\$ 139,420.30	
TOTAL EJERCIDO		\$ 3,879,236.11	\$ 286,014.33	\$ 4,165,250.44	
SALDO PENDIENTE				\$ 0.00	
TOTAL COBRADO				\$ 4,165,250.44	

DERIVADO DE LA RELACION DE LOS TRABAJOS AL AMPARO DEL CONTRATO CODESVI/CDI/CALKINI/29/2016 Y LOS CONVENIOS ANTES DESCRITOS Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGO A LA INSTANCIA EJECUTORA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

Nº	DESCRIPCION	FECHA DE ACTUALIZACION	Nº DE ANEXO
OFICIO S/N	ESCRITO DE DESIGNACION DEL SUPERTINTENDENTE	21-sep-16	43
OFICIO S/N	AVISO DE INICIO DE OBRA	21-sep-16	40
OFICIO S/N	NOTIFICACION DE TERMINACION DE LA OBRA	19-dic-16	56

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LOS ARCHIVOS Y COPIA DE LOS MISMOS OBRA EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACION CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS

EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL ESTADO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSO DEL PROGRAMA, ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUAS Y ADECUADA OPERACION.

VIII.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 96 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SU REGLAMENTO EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA POR CARGO SERVICES, S.A. DE C.V.

HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTASE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OBRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"



**Acta de Entrega-Recepción de Obra**  
**Programa de Apoyo a la Vivienda CDI 2016**

SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2016 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMA DE CONFORMIDAD

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

Firma:

Nombre:

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA  
DIRECTOR GENERAL

Firma:

Nombre:

ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ  
DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre:

C. EDWIN VENTURA LANDERO SANCHEZ  
APODERADO LEGAL

Firma:

Nombre:

ING. EDGAR ELISEO CRUZ PACHECO  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"