



COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

DIRECCIÓN DE OBRA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO FISE

Estado	<u>CAMPECHE</u>	Subregión	<u>CAMPECHE</u>
Municipio	<u>CAMPECHE</u>	Localidad	<u>VARIAS</u>
Programa	<u>SH. VIVIENDA.</u>	Subprograma	<u>MEJORAMIENTO</u>
No. de contrato:	<u>CODESVI/FISE/CAMPECHE/022/2020</u>		
Nombre de la Obra o Proyecto:	<u>"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LOS LAURELES, CHEMBLAS, PUEBLO NUEVO, QUETZAL EDZNÁ MODULO UNO, SAN MIGUEL DE ALLENDE Y POCYAXUM, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE."</u>		
Tipo de Proyecto:	<u>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</u>	Mod. de Ejecución	<u>CONTRATO</u>
Fecha real de inicio:	<u>05-dic-20</u>	Fecha de Terminación	<u>29-dic-20</u>

En la Sala de juntas de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, en la localidad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 13:00 hrs. del 30 de Diciembre del 2020, se reunieron los representantes de la dependencia y del contratista que intervienen en la Entrega_Recepción de la obra señalada, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGA (quien realizo el proyecto)	
Ejecutor del proyecto:	<u>PM CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA</u>
Nombre del representante:	<u>C. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA</u>
Cargo:	<u>ADMINISTRADOR ÚNICO</u>

RECIBE (quien opera el proyecto y se encarga de su mantenimiento)	
Instancia que recibe el proyecto:	<u>COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA</u>
Nombre del representante:	<u>Q.I. JOSÉ HERNÁNDEZ CHÁVEZ</u>
Cargo:	<u>DIRECTOR GENERAL</u>

TESTIGO	
Instancia que recibe el proyecto:	<u>DIRECCION DE OBRA</u>
Nombre del representante:	<u>ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ</u>
Cargo:	<u>DIRECTOR DE OBRA</u>

Descripción General del Proyecto.	
<p>CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS: TRAZO Y NIVELACIÓN EN AREA DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO B HASTA 40CM DE PROFUNDIDAD, CIMENTACIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA, DADOS DE CONCRETO DE 30x30 CM, CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, MURO CON BLOCK DE 15x20x40 CM ASENTADO Y JUNTADO, CON MORTERO, CASTILLO DE SECCION DE 15x15 CM, CADENA DE NIVELACIÓN DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM CON UNA CAPA (A COMPRESIÓN) DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE $f_c=200$ KG/CM² DE 5 CM DE ESPESOR, PISO FIRME DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO ACABADO COMÚN, FORJADO DE BASE PARA TINACO, FIRME DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, PRETIL CON BLOCK DE 15x20x40 CM, ACABADO EN AZOTEA CON CALCRETO, CHARLAN PERIMETRAL DE 5 CM, APLANADOS EN MUROS EXTERIOR, APLANADOS EN MUROS INTERIOR, APLANADOS EN PLAFÓN, EMBOQUILLADOS EN ARISTAS DE CLAROS DEPUERTAS Y VENTANAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN A DOS MANOS EN INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20x30 CM, EN MUROS EN AREA DE REGADERA, INSTALACIONES SANITARIA, HIDRAULICA Y ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA CON PLAFON DE EMPOTRAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE POLIESTIRENO MCA, ROTOPLAS (O SIMILAR) DE 450 LITROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C., SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA GIRATORIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA CROMADA, DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA DE LAMINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 60x40MTS, SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE, REGISTRO SANITARIO SECCION 0.40X0.40 MEDIDAS INTERIORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 20 CM. DE LARGO POR 15 CM. DE ALTO.</p>	

Inversión: La fuente de financiamiento para la construcción de este proyecto es proveniente del FISE de acuerdo al oficio de autorización **AUT-FISE-2832021/2020** de fecha **21/10/2020**

para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2020	\$1,853,101.07	0	\$1,853,101.07	ESTRUC. FINANCIERA
2020	\$1,853,101.07	0	\$1,853,101.07	INVERSION REAL EJERCIDA

Una vez verificada la obra, previo recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que se encuentra terminada al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la administración de los recursos provenientes del Fise, conforme al Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la Administración de los recursos (Gobierno Estatal, Municipal, Federal, etc.)

La empresa **PM CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA**, representado por **C. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA** a través de esta acta, hace entrega de la obra "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LOS LAURELES, PUEBLO NUEVO, QUETZAL EDZNÁ MODULO UNO, SAN MIGUEL DE ALLENDE Y POCYAXUM, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE." a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"

Av. Resurgimiento 87 Edificio "B" Tel. 1273320 C.P. 24520 San Francisco de Campeche, Cam. México