



# COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

DIRECCION DE OBRA

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

RAMO FISE

|                       |   |                       |   |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| Estado:               | CAMPECHE  | Subregión:            | CAMPECHE  |
| Municipio:            | PALIZADA  | Localidad:            | " CALAMILLA, EL BORBOTON, EL MANGAL, PALIZADA, SAN AGUSTIN (LA REBEZA) SAN JUAN, SANTA ISABEL Y TILA" |
| Programa:             | SH. CUARTOS   | Subprograma:          | MEJORAMIENTO  |
| Contrato:             | CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021  |                       |   |
| Nombre de la Obra:    | "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE ALAMILLA, EL BORBOTON, EL MANGAL, PALIZADA, SAN AGUSTIN (LA REBEZA) SAN JUAN, SANTA ISABEL Y TILA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA." |                       |   |
| Tipo de Obra:         | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  | Mod. de Ejecución:    | CONTRATO  |
| Fecha real de inicio: | 08-jun-21   | Fecha de Terminación: | 08-ago-21   |

En la Sala de juntas de la Comision Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivieda, sito en esta localidad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 14:00 hrs. del 08 de agosto del 2021, se reunieron los representantes de la dependencia y del contratista que intervienen en la Entrega\_Recepción de la obra señalada, de acuerdo a lo siguiente:

| ENTREGA (quien ejecuto la obra) |  |
|---------------------------------|--|
| Ejecutor de la obra:            | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD S.A. DE C.V.       |
| Nombre del representante:       | C. ANTONIO JOSE RICHAUD FLORES                     |
| Cargo:                          | ADMINISTRADOR ÚNICO                                |
| RECIBE (quien opera la obra)    |  |
| Instancia que recibe la obra:   | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA |
| Nombre del representante:       | Q.I. JOSE DEL CARMEN HERNÁNDEZ CHÁVEZ              |
| Cargo:                          | DIRECTOR GENERAL                                   |
| TESTIGO                         |  |
| Instancia que recibe la obra:   | DIRECCION DE OBRA                                  |
| Nombre del representante:       | ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ                        |
| Cargo:                          | DIRECTOR DE OBRA                                   |

### Descripción General de la Obra

CUARTO DORMITORIO DE 12.54 M2 DE CONSTRUCCIÓN CON CONCEPTOS EJECUTADOS AL 100 % CONCRETO TRAZO. EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO B DE PROFUNDIDAD VARIABLE. CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CORRIDA. CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO. MURO CON BLOCK DE 15x20x40 CM ASENTADO Y JUNTADO. CON MORTERO, CASTILLO DE SECCIÓN DE 15x15 CM Y CASTILLO AHOGADO EN MUROS CON CONCRETO DE  $f_c=150$  KG/CM2. CADENA DE NIVELACIÓN DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE. TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM CON UNA CAPA (A COMPRESIÓN) DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE  $f_c=200$  KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. HAMAQUERO SENCILLO. METÁLICO CON TAPA DE METAL. PISO FIRME DE CONCRETO  $f_c=150$  KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO PULIDO, SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON POLIDUCTO NARANJA DE Ø 1/2". LUMINARIA SPOT DE CONO DE EMPOTRAR COLOR BLANCO. CHAFLÁN PERIMETRAL. APLANADOS EN MUROS (INTERIOR- EXTERIOR) A UNA CAPA CON ESPESOR PROMEDIO MÍNIMO DE 1.0 CM. APLANADOS EN PLAFOND, EMBOQUILLADOS EN ARISTAS. APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA A DOS MANOS EN PLAFON, MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA PREFABRICADA DE LÁMINA CUBIERTA DE ACERO GALVANIZADO. VENTANA, TIPO CORREDIZA Y FIJO. CON ALUMINIO NATURAL EN LINEA DE 1/2" CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 3MM. COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 20X15 CM.

**Inversión:** La fuente de financiamiento para la construcción de esta obra es proveniente del FISE

de acuerdo al oficio de autorización AUT-FISE-2832010/2021 para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:

| AÑO  | TOTAL           | FEDERAL | ESTATAL         | OTROS A ESPECIFICAR     |
|------|-----------------|---------|-----------------|-------------------------|
| 2021 | \$ 1,199,942.95 | \$ 0.00 | \$ 1,199,942.95 | ESTRUC. FINANCIERA      |
| 2021 | \$ 1,199,942.95 | \$ 0.00 | \$ 1,199,942.95 | INVERSION REAL EJERCIDA |

Una vez verificada la obra, previo recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que se encuentra terminada al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la administración de los recursos provenientes del Fise, conforme al Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

La empresa " TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD S.A. DE C.V." Representado por el C. ANTONIO JOSE RICHAUD FLORES, a través de esta acta, hace entrega de la obra: ""CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE ALAMILLA, EL BORBOTON, EL MANGAL, PALIZADA, SAN AGUSTIN (LA REBEZA) SAN JUAN, SANTA ISABEL Y TILA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA."" a la Comision Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"

Av. Resurgimiento 87 Edificio "B" Tel. 1273320 C.P. 24520 San Francisco de Campeche, Cam. México