



**COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA**  
DIRECCION DE OBRA

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA**  
RAMO FISE

Estado:	CAMPECHE	Subregión:	CAMPECHE
Municipios:	HECELCHAKAN	Localidades:	HECELCHAKAN, LERMA, SAN FRANCISCO KOBYEN Y BECAL
Programa:	VIV_VIVIENDA	Subprograma:	MEJORAMIENTO
Contrato:	CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/010/2021		
Convenio modificatorio:	001/CODESVI/HECELCHAKAN/010/2021		
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE DZITNUP, POC BOC, HECELCHAKAN Y ZODZIL, Y CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANAN, TODOS EN EL MUNICIPIO DE HACELCHAKAN		
Tipo de Obra:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Mod. de Ejecución:	CONTRATO
Fecha real de inicio:	26-jun-21	Fecha de Terminación:	08-sep-21

En la Sala de juntas de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, sito en esta localidad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 14 hrs. del 10 de septiembre del 2021, se reunieron los representantes de la dependencia y del contratista que intervienen en la Entrega\_Recpción de la obra señalada, de acuerdo a lo siguiente:

<b>ENTREGA (quien ejecuta la obra)</b>	
Ejecutor de la obra:	PATRICIA URZAIZ SUAREZ
Nombre del representante:	ING. ALONSO FRANCISCO OCAMPO FLORES
Cargo:	APODERADO LEGAL
<b>RECIBE (quien opera la obra)</b>	
Instancia que recibe la obra:	COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Nombre del representante:	Q.I. JOSÉ DEL CARMEN HERNANDEZ CHAVEZ
Cargo:	DIRECTOR GENERAL
<b>TESTIGO</b>	
Instancia que recibe la obra:	DIRECCION DE OBRA
Nombre del representante:	ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA

**Descripción General de la Obra**  
TECHO FIRME, CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS: TECHO DE VIGUETA PRETENSADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x55 CM CON UNA CAPA (A COMPRESION) DE CONCRETO f<sub>c</sub>=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 6x6-1010. PRETIL (OBRA MUERTA EN AZOTEA) CON BLOCK DE 15x20x40 CM SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA DE CONCRETO, CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE AZOTEA DE 6 CM POR LADO. APLANADOS EN PLAFON A DOS CAPA CON ESPESOR DE 1.8 CM, EMPARCHE Y ACABADO FINO, CON MORTERO DE CEM-POLVO DE PIEDRA. PROP. 1:5 Y CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA EN PROP 1:2:5. ACABADO EN AZOTEA, CON CALCRETO DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO. SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO/APAGADOR CON POLIDUCTO NARANJA DE Ø 1/2, LUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA CON PLAFON DE EMPOTRAR COLOR BLANCO CON LAMPARA TIPO AHORRADOR DE 20 WATTS. Y SUMINISTRO CON APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA VINILICA EN EXTERIOR Y PLAFON.

CUARTO PARA BAÑO DE 3.80 M2 DE CONSTRUCCION. CONCEPTOS EJECUTADOS AL 100 %: TRAZO, EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO B HASTA 60 CM DE PROFUNDIDAD, CIMENTACION A BASE DE MAESTRERIA, DADOS DE CONCRETO DE 30X30 CM, CADENA DE DESPLANTE DE SECC. 15x20 CM DE CONCRETO, MURO CON BLOCK DE 15x20x40 CM ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO, CASTILLO DE SECCION DE 15x15 CM, CADENAS DE CERRAMIENTO Y NIVELACION DE SECC. 15x20 CM DE CONCRETO, TECHO DE VIGUETA PRETENSADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x55 CM CON UNA CAPA (A COMPRESION) DE CONCRETO ELABORADO EN OBRA DE f<sub>c</sub>=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, FORJADO DE BASE PARA TINACO FIRME DE CONC. F<sub>c</sub>=150 KG/CM2 DE 3 CM DE ESPESOR ACABADO COMUN. PRETIL CON BLOCK DE 15x20x40 CM, PISO DE CONCRETO f<sub>c</sub>= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO CONSTRUCCION DE SARDINEL DE 10x10 CM DE CONC. F<sub>c</sub>=150 KG/CM2 ACABADO EN AZOTEA CON CALCRETO, CHAFLAN PERIMETRAL DE 5 CM, APLANADOS EN MUROS (EXTERIOR E INTERIOR) Y PLAFON. EMBOQUILLADOS EN ARISTAS DE CLAROS DE PUERTA Y VENTANA, SUM. Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, A DOS MANOS, EN MUROS (INTERIOR Y EXTERIOR) Y PLAFON, SUM. Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE Y AZULEJO 20x30 CM. EN MUROS EN AREA DE REGADERA, INSTALACIONES SANITARIA, HIDRAULICA Y ELECTRICA, SUM. Y COLOCACION LUMINARIA CON PLAFON DE EMPOTRAR, SUM. Y COLOCACION DE TINACO DE POLIESTIRENO 450 LITROS, W.C. LAVABO, COLADERA GIRATORIA, REGADERA CROMADA, LLAVE P/REGADERA Y ACCESORIOS DE EMPOTRAR, DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4". SUM. Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA DE LAMINA, SUM. Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.60x0.40 M. SUM. COLOCACION E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE. REGISTRO SANITARIO DE 0.60x0.60x0.80 MEDIDAS INTERIORES, SUM. Y COLOC. DE PLACA (20 x 15 CM) DE PVC CON IMPRESION SOBRE VINIL.

**Inversión:** La fuente de financiamiento para la construcción de esta obra es proveniente del FISE de acuerdo al oficio de autorización AUT-FISE-2832012/2021 y AUT-FISE-2832014/2021, para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2021	\$ 4,754,205.34	\$ 0.00	\$ 4,754,205.34	ESTRUCTURA FINANCIERA
2021	\$ 4,754,205.34	\$ 0.00	\$ 4,754,205.34	INVERSION REAL EJERCIDA

Una vez verificada la obra, previo recorrido e inspección por las partes que intervienen en este acto, se concluye que se encuentra terminada al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la administración de los recursos provenientes del Fise, conforme al Artículo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

La empresa constructora PATRICIA URZAIZ SUAREZ, representado por el C. ING. ALONSO FRANCISCO OCAMPO FLORES, a través de esta acta hace entrega de la obra: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE DZITNUP, POC BOC, HECELCHAKAN Y ZODZIL, Y CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANAN, TODOS EN EL MUNICIPIO DE HACELCHAKAN a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"