



## COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

DIRECCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO FISE

Estado:	CAMPECHE	Subregión:	CAMPECHE
Municipio:	ESCARCEGA	Localidad:	VARIAS
Programa:	VIV_VIVIENDA	Subprograma:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME-TECHO FIRME)
Contrato:	CODESVI/FISE/ESCARCEGA/008/2022		
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SILVITUC, CENTENARIO, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, JUSTICIA SOCIAL, EL LECHUGAL, LA LIBERTAD, BELÉN, GENERAL RODOLFO FIERROS, MATAMOROS, ESCÁRCEGA, DIVISIÓN DEL NORTE, HARO, DON SAMUEL Y LUNA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE CENTENARIO, ESCÁRCEGA Y SILVITUC, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA		
Tipo de Obra:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Mod. de Ejecución:	CONTRATO
Fecha real de inicio:	11-jul-22	Fecha de Terminación:	07-nov-22

En el sitio de los trabajos ejecutados objeto del contrato correspondiente; siendo las 13:30 hrs. del día 08 de Noviembre del 2022, se reunieron los representantes de la dependencia y del contratista que intervienen en la Entrega\_Recepción de la obra señalada, de acuerdo a lo siguiente:

<b>ENTREGA (quien ejecuto la obra)</b>	
Ejecutor de la obra:	MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS S.A. DE C.V.
Nombre del representante:	C. ROBERTO GABRIEL ZAPATA LÓPEZ
Cargo:	REPRESENTANTE
<b>RECIBE (quien opera la obra)</b>	
Instancia que recibe la obra:	COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Nombre del representante:	ING. RASHID TREJO MARTÍNEZ
Cargo:	DIRECTOR GENERAL
<b>TESTIGO</b>	
Instancia que recibe la obra:	COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Nombre del representante:	ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA

### Descripción General de la Obra:

PISO FIRME DE 6 CMS DE ESPESOR FABRICADO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, COLADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 20 CM. DE LARGO POR 15 CM. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA DE PVC CON ESPESOR 5MM, CON IMPRESIÓN SOBRE VINIL BLANCO MATE CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR "LA CODESVI". INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU EJECUCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TECHO DE VIGUETA PRETENSADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X36 CM CON UNA CAPA (A COMPRESION) DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, REFORZADO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-1010. INCLUYE PERFILADO CON CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6, APLICACIÓN A UNA CAPA DE LECHADA DE CEMENTO-AGUA (DERRETIDO) SOBRE CONCRETO FRAGUADO, PRETEL (OBRA MUERTA) CON CLOCK DE 15X20X40 CM RELLENO CON CONCRETO FIRME FC=150 KG/CM2 Y EMPUILLADOS EN LA PARTE SUPERIOR CON EMPUILLADO ACABADO ESTUCADO EN UN PINTADO SOBRE AZOTE DE 1 CM POR LADO TIPO MEDIA CAJA Y ACABADO EN AZOTE.

### Inversión: La fuente de financiamiento para la construcción de esta obra es proveniente del FISE

de acuerdo al oficio de autorización AUT-FISE-2432015/2022 - AUT-FISE-2432014/2022 para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2022	\$ 2,315,218.12	\$ 0.00	\$ 2,315,218.12	ESTRUC. FINANCIERA
2022	\$ 2,315,218.12	\$ 0.00	\$ 2,315,218.12	INVERSION REAL EJERCIDA

### Pagos: Las estimaciones por ejecución de los trabajos, se realizaron de la siguiente manera:

NÚMERO	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MONTO CIIVA
ANTICIPO	TODAS	ESCARCEGA	\$ 694,565.45
1-A	LUNA	ESCARCEGA	\$ 44,304.24
1-B	DON SAMUEL	ESCARCEGA	\$ 41,866.41
1-C	HARO	ESCARCEGA	\$ 66,324.73
1-D	DIVISIÓN DEL NORTE	ESCARCEGA	\$ 95,756.50
1-E	ESCARCEGA P.F.	ESCARCEGA	\$ 142,692.08
2-A	ESCARCEGA T.F.	ESCARCEGA	\$ 302,001.39
2-B	MATAMOROS	ESCARCEGA	\$ 65,928.31
2-C	GENERAL RODOLFO FIERROS	ESCARCEGA	\$ 76,366.30
2-D	BELÉN	ESCARCEGA	\$ 59,541.91

NÚMERO	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MONTO CIIVA
2-E	LA LIBERTAD	ESCARCEGA	\$ 96,262.17
3-A	EL LECHUGAL	ESCARCEGA	\$ 85,443.36
3-B	JUSTICIA SOCIAL	ESCARCEGA	\$ 175,983.14
3-C	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	ESCARCEGA	\$ 14,675.21
3-D	CENTENARIO	ESCARCEGA	\$ 46,765.36
3-E	CENTENARIO	ESCARCEGA	\$ 155,458.95
4-A	SILVITUC	ESCARCEGA	\$ 71,868.35
4-B FINIQUITO	SILVITUC	ESCARCEGA	\$ 79,414.26
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 2,315,218.12</b>

Una vez verificada la obra, previo recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que se encuentra terminada al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la administración de los recursos provenientes del Fise, conforme al Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

La empresa MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., representado por el C. ROBERTO GABRIEL ZAPATA LÓPEZ, a través de esta acta, hace entrega de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SILVITUC, CENTENARIO, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, JUSTICIA SOCIAL, EL LECHUGAL, LA LIBERTAD, BELÉN, GENERAL RODOLFO FIERROS, MATAMOROS, ESCÁRCEGA, DIVISIÓN DEL NORTE, HARO, DON SAMUEL Y LUNA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE CENTENARIO, ESCÁRCEGA Y SILVITUC, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA", a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"