



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

RAMO FISE

Estado	CAMPECHE	Subregión	CAMPECHE
Municipio	Candelaria	Localidad	VARIAS
Programa	SH. VIVIENDA.	Subprograma	[04] VIVIENDA-CONSTRUCCION
Nombre de la Obra o Proyecto: CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE SAN MANUEL NUEVO CAUTILLO, EL DIAMANTE Y LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE			
Tipo de Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Mod. de Ejecución	CONTRATO
Fecha real de inicio:	21-nov-16	Fecha de Terminación	30-dic-16

En la Localidad de El Luinal, Municipio de Candelaria, Estado de Campeche, siendo las 09:00 hrs. del 31 de Diciembre del 2016 se reunieron en el lugar de la obra, los representantes de la dependencia que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto señalado, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGA (quien realizo el proyecto)	
Ejecutor del proyecto:	MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Nombre del representante:	C. MARCO ANTONIO SILVA MUÑOZ
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE (quien opera el proyecto y se encarga de su mantenimiento)	
Instancia que recibe el proyecto:	COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Nombre del representante:	ARQ. OSWALDO SIERRA YILLAJUANA
Cargo:	DIRECTOR GENERAL

TESTIGO	
Instancia que recibe el proyecto:	DIRECCION DE OBRA
Nombre del representante:	ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA

Descripción General del Proyecto
 construcción de cuarto para baño, conceptos de obra ejecutados: trazo y nivelación en área de construcción, excavación tipo b por medio manual, cimentación con mampostería de sección, 0.30 m de ancho, forjado de dados de sección 30x30cm, cadena de desplante de sección 15x20 cm de concreto, suministro, relleno y compactación con material de banco, muro con block de 15x20x40 cm, castillo de sección de 15x15cm, cadena de nivelación de sección 15x20 cm de concreto, techo de vigueta pretensada tipo 12-5 y bovedilla de 15x25x56 cm, forjado de base para tinaco, firme de concreto fca-150 kg/cm² de 8 cm de espesor, pretil con block de 15x20x40 cm, acabado en azotes con calcreteo, chafas perimetral de 3 cm, aplados en muros exterior, aplados en muros interior, aplados en plafón, emboquillados en aristas de chros depuertas y ventanas, suministro y aplicación a dos manos en interior y exterior de pintura vinílica en muros y plafón, suministro y colocados de piso de loseta de cerámica antiderrapante, suministro y colocación de azulejo 20x30 cm, en muros en área de regadera, instalaciones sanitaria, hidráulica y eléctrica, suministro y colocación luminaria con toque tipo spot, suministro y colocación de tinaco de poliestireno mca, fotocapas (o similar) de 450 litros, suministro y colocación de w.c., suministro y colocación de lavabo, suministro y colocación de coladera giratoria, suministro y colocación de regadera cromada, descarga de drenaje pluvial con tubo de pvc de 4", suministro y colocación de puerta de herrería a base de lamina donka, suministro y colocación de ventana de 60x0.40mts, suministro, colocación e instalación de biodigestor autolimpiable, registro sanitario sección 0.40x0.40 medidas interiores, suministro y colocación de placa con medidas de 20 cm. de largo por 15 cm. de alto.

Inversión: La fuente de financiamiento para la construcción de este proyecto es proveniente del FISE de acuerdo a los oficios de autorización AUT-FISE-2832007/2016 de fecha 22/06/2016 y oficio de aprobación AUT-FISE-2832006/2016, AUT-FISE-2832006/2016, AUT-FISE-2832006/2016, para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:

ANO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2016	\$0.00	0	\$0.00	ESTRUC. FINANCIERA
2016	\$968,911.63	0	\$968,911.63	INVERSION REAL EJERCIDA

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la Administración de los recursos (Gobierno Estatal, Municipal, Federal, etc.)

La empresa SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN S.A. DE C.V. representado por C. MARCO ANTONIO SILVA MUÑOZ a través de esta acta, hace entrega de la obra:

CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE SAN MANUEL NUEVO CAUTILLO, EL DIAMANTE Y LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.