



# COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

DIRECCIÓN DE OBRA

6-53-13  
CODESVI  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

### RAMO FISE

Estado	<b>CAMPECHE</b>	Subregión	<b>CAMPECHE</b>
Municipio	<b>CAMPECHE</b>	Localidad	<b>CAMPECHE</b>
Programa	<b>SH. VIVIENDA.</b>	Subprograma	<b>[04] VIVIENDA-CONSTRUCCIÓN</b>
No. de contrato:	<b>CODESVI/FISE/AD/53/2016</b>		
Nombre de la Obra o Proyecto:	<b>CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CAMPECHE Y CHINÁ, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE.</b>		
Tipo de Proyecto:	<b>( AUTOPRODUCCIÓN )</b>	Mod. de Ejecución	<b>CONTRATO</b>
Fecha real de inicio:	<b>06-dic-16</b>	Fecha de Terminación	<b>30-dic-16</b>

En la localidad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 9:00 hrs. del 31 de Diciembre del 2016 se reunieron en el lugar de la obra, los representantes de la dependencia que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto señalado, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGA (quien realizo el proyecto)	
Ejecutor del proyecto:	<b>C. RENÉ FRAGOSO RANGEL</b>
Nombre del representante:	<b>C. RENÉ FRAGOSO RANGEL</b>
Cargo:	<b>ADMINISTRADOR ÚNICO</b>

RECIBE (quien opera el proyecto y se encarga de su mantenimiento)	
Instancia que recibe el proyecto:	<b>COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA</b>
Nombre del representante:	<b>ARQ. OSWALDO SIERRA VILLAJUANA</b>
Cargo:	<b>DIRECTOR GENERAL</b>

TESTIGO	
Instancia que recibe el proyecto:	<b>DIRECCION DE OBRA</b>
Nombre del representante:	<b>ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ</b>
Cargo:	<b>DIRECTOR DE OBRA</b>

Descripción General del Proyecto	
<p>TRAZO Y NIVELACIÓN EN AREA DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACIÓN TIPO B POR MEDIO MANUAL, CIMENTACIÓN CON MAMPOSTERIA DE SECCIÓN 0.30 M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, FORJADO DE DADOS DE SECCIÓN 30x30CM POR 60 CM ALTURA PROMEDIO, CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BANCO, MURO CON BLOCK DE DE 15x20x40 CM, CASTILLO DE SECCIÓN DE 15x15 CM CON CONCRETO, CASTILLO DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE <math>f_c=150</math> KG/CM<sup>2</sup>, AHOGADO EN CELDA DE MURO DE BLOCK, CADENA DE NIVELACIÓN Y CERRAMIENTO (CONSIDERAR EN EL COSTO LOS AJUSTES NECESARIOS EN ALTURAS DE PUERTAS Y VENTANAS) DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, TECHO DE VIGUETA PRETENSADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x36 CM CON UNA CAPA (A COMPRESIÓN) DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE <math>f_c=200</math> KG/CM<sup>2</sup> DE 5 CM DE ESPESOR, PRETIL (OBRA MUERTA EN AZOTEA) CON BLOCK DE 15x20x40 CM, FIRME DE CONCRETO <math>f_c=150</math> KG/CM<sup>2</sup> DE 8 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GARGOLAS PREFABRICADAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HAMAQUERO SENCILLO, CHARLAN PERIMETRAL (SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA), ACABADO EN AZOTEA CON CALCRETO, APLANADOS EN MUROS ( EXTERIOR E INTERIOR), APLANADOS EN PLAFÓN A DOS CAPAS, EMBOQUILLADOS EN ARISTAS, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA EN PLAFÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINA LISA COLOR BLANCA DE 0.90 X 2.13 M., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA, TIPO CORREDIZA Y FIJO CON ALUMINIO NATURAL DE 2", SALIDA ELÉCTRICA, PARA UN APAGADOR SENCILLO, 2 CONTACTOS SENCILLOS, 1 PLAFÓN EMPOTRABLE COLOR BLANCO CON LUMINARIA FLUORESCENTE DE 26 WATTS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 20 CM. DE LARGO POR 15 CM. DE ALTO.</p>	

**Inversión:** La fuente de financiamiento para la construcción de este proyecto es proveniente del FISE

**AUT-FISE-PF-2832001/2016, AUT-FISE-2832002/2016, AUT-FISE-PF-2832001/2016 Y AUT-FISE-2832002/2016**

de acuerdo a los oficios de autorización

**APR-FISE-PF-2832001-5595/2016, APR-FISE-2832002-5595/2016 Y APR-FISE-PF-2832001-5594/2016 Y APR-FISE-2832002-5594/2016**

y oficio de aprobación

la Inversión real ejercida es la siguiente:

ANO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2016	\$1,513,547.10	0	\$1,513,547.10	ESTRUC. FINANCIERA
2016	\$1,513,372.23	0	\$1,513,372.23	INVERSION REAL EJERCIDA

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e Inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable .

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la Administración de los recursos (Gobierno Estatal, Municipal, Federal, etc.)

La empresa **C. RENÉ FRAGOSO RANGEL**, representado por **RENÉ FRAGOSO RANGEL** a través de esta acta, hace entrega de la obra **CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CAMPECHE Y CHINÁ, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE** a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

--