



# COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

DIRECCIÓN DE OBRA

CODESVI  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



## ACTA DE ENTREGA –RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO FISE

Estado	<b>CAMPECHE</b>	Subregión	<b>CAMPECHE</b>
Municipio	<b>CAMPECHE</b>	Localidad	<b>VARIAS</b>
Programa	<b>SH. VIVIENDA.</b>	Subprograma	<b>MEJORAMIENTO</b>
No. de contrato:	<b>CODESVI/FISE/CAMPECHE/058/2017</b>		
Nombre de la Obra o Proyecto:	<b>"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y UAYAMON, MUNICIPIO DE CAMPECHE."</b>		
Tipo de Proyecto:	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>	Mod. de Ejecución	<b>CONTRATO</b>
Fecha real de inicio:	<b>08-dic-17</b>	Fecha de Terminación	<b>31-dic-17</b>

En la localidad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 09:00 hrs. del 31 de Diciembre del 2017 se reunieron en el lugar de la obra, los representantes de la dependencia que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto señalado, de acuerdo a lo siguiente:

<b>ENTREGA (quien realizo el proyecto)</b>	
Ejecutor del proyecto:	<b>DECOCON S.A DE C.V.</b>
Nombre del representante:	<b>ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA VARGAS</b>
Cargo:	<b>ADMINISTRADOR ÚNICO</b>
<b>RECIBE (quien opera el proyecto y se encarga de su mantenimiento)</b>	
Instancia que recibe el proyecto:	<b>COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA</b>
Nombre del representante:	<b>ARQ. OSWALDO SIERRA VILLAJUANA</b>
Cargo:	<b>DIRECTOR GENERAL</b>
<b>TESTIGO</b>	
Instancia que recibe el proyecto:	<b>DIRECCION DE OBRA</b>
Nombre del representante:	<b>ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ</b>
Cargo:	<b>DIRECTOR DE OBRA</b>

<b>Descripción General del Proyecto.</b>
<p>CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS: TRAZO Y NIVELACIÓN EN AREA DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACION TIPO B POR MEDIO MANUAL PARA FORMACION DE CEPAS DE CIMENTACION, CIMENTACIÓN CON MANPOSTERIA DE SECCIÓN 0.30 M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, FORJADO DE DADOS DE SECCIÓN 30x30CM POR 40 CM ALTURA PROMEDIO, CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BANCO, MURO CON BLOCK DE DE 15x20x40 CM, CASTILLO DE SECCIÓN DE 15x15 CM CON CONCRETO, CASTILLO DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE Fc=150 KG/CM2, AHOGADO EN CELDA DE MURO DE BLOCK, CADENA DE NIVELACION Y CERRAMIENTO (CONSIDERAR EN EL COSTO LOS AJUSTES NECESARIOS EN ALTURAS DE PUERTAS Y VENTANAS) DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x36 CM CON UNA CAPA (A COMPRESIÓN) DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE Fc=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HAMAQUERO SENCILLO, COLOCACION DE PIEDRA CHAPA EN FACHADA PARA SIMULACION DE MURO DE PIEDRA, ACABADO EN AZÓTEA CON CALCRETO, APLANADOS EN MUROS ( EXTERIOR E INTERIOR) A DOS CAPAS , APLANADOS EN PLAFÓN A DOS CAPAS, EMBOQUILLADOS EN ARISTAS, PINTURA EN MUROS EXTERIORES(FACHADA), PINTURA EN PLAFON, SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE TRES AÑOS EN TRES CAPAS REFORZADA CON MEMBRANA THERMOTEK, SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO, UN CONTACTO Y UN APAGADOR , SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET TIPO SPOT DE CONO DE EMPOTRAR CON LAMPARA TIPO AHORRADOR DE 26 WATTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA (INTERIOR) DE TAMBOR LISA COLOR BLACA DE 0.90 X 2.13 M, MARCO METALICO CAL 0.0235 COLOR BLANCO, CERRADURA DE PLOMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA, TIPO CORREDIZA Y FIJO, CON ALUMINIO EN LINEA DE 2" CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 5MM DE ESPESOR Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 20CM X 15 CM.</p>

Inversión: La fuente de financiamiento para la construcción de este proyecto es proveniente del FISE				
de acuerdo a los oficios de autorización		<b>AUT-FISE-2832074/2017</b>	de fecha	<b>04/12/2017</b>
para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:				
AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2017	\$239, 905.39	0	\$239, 905.39	ESTRUC. FINANCIERA
2017	\$235, 246.79	0	\$235, 246.79	INVERSION REAL EJERCIDA

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la Administración de los recursos (Gobierno Estatal, Municipal, Federal, etc.)

La empresa **DECOCON S.A DE C.V.**, representado por **ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA VARGAS** a través de esta acta, hace entrega de la obra **"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y UAYAMON, MUNICIPIO DE CAMPECHE."** a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

--