



**COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA**  
DIRECCIÓN DE OBRA

CODESVI  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



**ACTA DE ENTREGA –RECEPCIÓN DE OBRA**

**RAMO FISE**

Estado	<u>CAMPECHE</u>	Subregión	<u>CAMPECHE</u>
Municipio	<u>HOPELCHEN, CALKINI Y CAMPECHE</u>	Localidad	<u>VARIAS</u>
Programa	<u>SH. VIVIENDA.</u>	Subprograma	<u>MEJORAMIENTO</u>
No. de contrato:	<b>CODESVI/FISE/HOPELCHEN, CALKINI Y CAMPECHE/039/2017</b>		
Nombre de la Obra o Proyecto:	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE BOLONCHEN DE REJÓN, DZITBALCHE, NUNKINI, SAN ANTONIO SAHCABCHEN Y SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LOS MUNICIPIOS DE HOPELCHEN, CALKINI Y CAMPECHE		
Tipo de Proyecto:	<u>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</u>	Mod. de Ejecución	<u>CONTRATO</u>
Fecha real de inicio:	<u>01-nov-17</u>	Fecha de Terminación	<u>31-dic-17</u>

En la localidad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 9:00 hrs. del 02 de Enero del 2018 se reunieron en el lugar de la obra, los representantes de la dependencia que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto señalado, de acuerdo a lo siguiente:

<b>ENTREGA (quien realizo el proyecto)</b>	
Ejecutor del proyecto:	<b>"ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON"</b>
Nombre del representante:	<b>ARQ. ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON</b>
Cargo:	<b>ADMINISTRADOR ÚNICO</b>
Firma	
<b>RECIBE (quien opera el proyecto y se encarga de su mantenimiento)</b>	
Instancia que recibe el proyecto:	<b>COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA</b>
Nombre del representante:	<b>ARQ. OSWALDO SIERRA VILLAJUANA</b>
Cargo:	<b>DIRECTOR GENERAL</b>
Firma	
<b>TESTIGO</b>	
Instancia que recibe el proyecto:	<b>DIRECCION DE OBRA</b>
Nombre del representante:	<b>ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ</b>
Cargo:	<b>DIRECTOR DE OBRA</b>
Firma	

<b>Descripción General del Proyecto.</b>				
CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS: TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12.5 Y BOVEDILLA DE 15x25x36 CM CON UNA CAPA (A COMPRESION) DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE Fc=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 6x6-1010. PRETEL (OBRA MUERTA EN AZOTEA) CON BLOCK DE 15x20x40 CM, ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO DE CEM-POLVO DE PIEDRA EN PROP. 1:3. RELLENO CON CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE Fc=100 KG/CM2. Y EMBOQUILLADOS EN CARAS INTERIOR Y SUPERIOR ENPARCHE ACABADO ESTUCADO. CHAPLAN PERIMETRAL SOBRE AZOTEA DE 6 CM. POR LADO TIPO MEDIA CAÑA. CON MORTERO DE CEM-POLVO DE PIEDRA EN PROP. 1:5. ACABADO EN AZOTEA. CON CALCRETO DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA-GRAVA EN PROP 1:9:18:27.				
Inversión: La fuente de financiamiento para la construcción de este proyecto es proveniente del FISE				
de acuerdo a los oficios de autorización <b>AUT-FISE-2832031/2017, AUT-FISE-2832032/2017 Y AUT-FISE-2832033/2017</b> de fecha <b>29/09/2017</b>				
para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:				
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>OTROS A ESPECIFICAR</b>
2017	\$2,735,996.36	0	\$2,735,996.36	ESTRUC. FINANCIERA
2017	\$2,730,034.04	0	\$2,730,034.04	INVERSION REAL EJERCIDA

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la Administración de los recursos (Gobierno Estatal, Municipal, Federal, etc.)

La empresa "ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON", representado por **ARQ. ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON** a través de esta acta, hace entrega de la obra **CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE BOLONCHEN DE REJÓN, DZITBALCHE, NUNKINI, SAN ANTONIO SAHCABCHEN Y SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LOS MUNICIPIOS DE HOPELCHEN, CALKINI Y CAMPECHE** a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

--