



COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

DIRECCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

RAMO FISE

Estado:	CAMPECHE	Subregión:	CAMPECHE
Municipio:	CANDELARIA	Localidad:	BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA, FRANCISCO J. MÚJICA, FLOR DE CHIAPAS Y NARCISO N. MENDOZA
Programa:	SH. BAÑOS	Subprograma:	MEJORAMIENTO
Contrato:	CODESVI/FISE/CANDELARIA/006/2020		
Nombre de la Obra:	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA, FRANCISCO J. MÚJICA, FLOR DE CHIAPAS Y NARCISO N. MENDOZA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA."		
Tipo de Obra:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Mod. de Ejecución:	CONTRATO
Fecha real de inicio:	25-nov-20	Fecha de Terminación:	31-dic-20

En la Sala de juntas de la Comision Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivieda, sito en esta localidad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 14:00 hrs. del 31 de diciembre del 2020, se reunieron los representantes de la dependencia y del contratista que intervienen en la Entrega_Recepción de la obra señalada, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGA (quien ejecuto la obra)	
Ejecutor de la obra:	ING. JORGE VILLALOBOS RUIZ
Nombre del representante:	ING. JORGE VILLALOBOS RUIZ
Cargo:	ADMINISTRADOR ÚNICO
RECIBE (quien opera la obra)	
Instancia que recibe la obra:	COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Nombre del representante:	Q.I. JOSE DEL CARMEN HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Cargo:	DIRECTOR GENERAL
TESTIGO	
Instancia que recibe la obra:	DIRECCION DE OBRA
Nombre del representante:	ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA

Descripción General de la Obra

CUARTO PARA BAÑO DE 3.80 M2 DE CONSTRUCCIÓN CON CONCEPTOS EJECUTADOS AL 100 % CONCRETO TRAZO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO B DE PROFUNDIDAD VARIABLE. CIMENTACIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA, DADOS DE CONCRETO DE 30X30 CM, CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, MURO CON BLOCK DE 15x20x40 CM ASENTADO Y JUNTADO, CON MORTERO, CASTILLO DE SECCIÓN DE 15x15 CM, CASTILLO AHOGADO EN CELDA DE BLOCK DE 15X20X40 CM5 DE SECCIÓN RELLENO DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3, CADENA DE NIVELACIÓN DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM CON UNA CAPA (A COMPRESIÓN) DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE $f_c=200$ KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, FORJADO DE BASE PARA TINACO, FIRME DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, PRETEL CON BLOCK DE 15x20x40 CM RELLENO CON CONCRETO SIMPLE $f_c=100$ KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEDRA EN MUROS A UNA CAPA CON ESPESOR PROMEDIO MÍNIMO DE 1.5 CM CON MORTERO, CHAFLAN PERIMETRAL DE 5 CM, APLANADOS EN MUROS EXTERIOR, APLANADOS EN MUROS INTERIOR, APLANADOS EN PLAFON, EMBOQUILLADOS EN ARISTAS DE CLAROS DEPUERTAS YVENTANAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN A DOS MANOS EN INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO 20x30 CM. EN MUROS EN AREA DE REGADERA, INSTALACIONES SANITARIA, HIDRAULICA Y ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA CON PLAFON DE EMPOTRAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE POLIESTIRENO MCA. ROTOPLAS (O SIMILAR) DE 450 LITROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C., SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA GIRATORIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA CROMADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE BAÑO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO HDF LISO COLOR BLANCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO CORREDIZA Y FIJO CON ALUMINIO NATURAL EN LÍNEA DE 1 1/2" CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESOR, SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE, REGISTRO SANITARIO SECCION 0.40X0.40 MEDIDAS INTERIORES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 20 CM. DE LARGO POR 15 CM. DE ALTO

Inversión: La fuente de financiamiento para la construcción de esta obra es proveniente del FISE

de acuerdo al oficio de autorización AUT-FISE-2832025/2020 para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2020	\$ 2,227,205.88	\$ 0.00	\$ 2,227,205.88	ESTRUC. FINANCIERA
2020	\$ 2,227,205.88	\$ 0.00	\$ 2,227,205.88	INVERSION REAL EJERCIDA

Una vez verificada la obra, previo recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que se encuentra terminada al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la administración de los recursos provenientes del Fise, conforme al Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

La empresa CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., Representado por el ING. JORGE VILLALOBOS RUIZ, a través de esta acta, hace entrega de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA, FRANCISCO J. MÚJICA, FLOR DE CHIAPAS Y NARCISO N. MENDOZA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA.", a la Comision Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"