



# COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

DIRECCIÓN DE OBRA

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

### RAMO FISE

Estado	<b>CAMPECHE</b>	Subregión	<b>CAMPECHE</b>
Municipio	<b>CHAMPOTON</b>	Localidad	<b>VARIAS</b>
Programa	<b>SH. VIVIENDA.</b>	Subprograma	<b>MEJORAMIENTO</b>
No. de contrato:	<b>CODESVI/FISE/CHAMPOTON/007/2020</b>		
Nombre de la Obra o Proyecto:	<b>"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE: PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, AH-KIM-PECH, NUEVO PARAISO, NUEVA ESPERANZA-I, SAN ANTONIO YACASAY, CIUDAD DEL SOL, SEYBAPLAYA, CHAMPOTON, HOOL, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON."</b>		
Tipo de Proyecto:	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>	Mod. de Ejecución	<b>CONTRATO</b>
Fecha real de inicio:	<b>26-nov-20</b>	Fecha de Terminación	<b>30-dic-20</b>

En la Sala de juntas de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, en la localidad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 10:00 hrs. del 31 de Diciembre del 2020, se reunieron los representantes de la dependencia y del contratista que intervienen en la Entrega\_ Recepción de la obra señalada, de acuerdo a lo siguiente:

<b>ENTREGA (quien realizo el proyecto)</b>	
Ejecutor del proyecto:	<b>"CONSTRUCTORA 3.45", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE</b>
Nombre del representante:	<b>C. JULIO CÉSAR SANCHEZ SANCHEZ</b>
Cargo:	<b>ADMINISTRADOR ÚNICO</b>

<b>RECIBE (quien opera el proyecto y se encarga de su mantenimiento)</b>	
Instancia que recibe el proyecto:	<b>COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA</b>
Nombre del representante:	<b>Q.I. JOSÉ HERNÁNDEZ CHÁVEZ</b>
Cargo:	<b>DIRECTOR GENERAL</b>

<b>TESTIGO</b>	
Instancia que recibe el proyecto:	<b>DIRECCION DE OBRA</b>
Nombre del representante:	<b>ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ</b>
Cargo:	<b>DIRECTOR DE OBRA</b>

<b>Descripción General del Proyecto.</b>	
<p>CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS: TRAZO Y NIVELACIÓN EN AREA DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACION TIPO B POR MEDIO MANUAL PARA FORMACION DE CEPAS DE CIMENTACION, CIMENTACIÓN CON MAMPOSTERIA DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, FORJADO DE DADOS DE SECCIÓN 30x30CM Y ALTURA VARIABLE, CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BANCO, MURO CON BLOCK DE DE 15x20x40 CM, CASTILLO DE SECCIÓN DE 15x15 CM CON CONCRETO, CASTILLO DE CONCRETO ELABORADO EN OBRA DE <math>f_c=150</math> KG/CM<sup>2</sup> AHOGADO EN CELDA DE MURO DE BLOCK, CADENA DE NIVELACIÓN Y CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM CON UNA CAPA (A COMPRESIÓN) DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE <math>f_c=200</math> KG/CM<sup>2</sup> DE 5 CM DE ESPESOR, BASE PARA TINACO DE BLOCK DE 15X20X40CM JUNTADO CON MORTERO REMATADO CON UNA LOSA DE CONCRETO DE 8CM ESPESOR PROMEDIO, FIRME DE CONCRETO <math>f_c=150</math> KG/CM<sup>2</sup>, PRETIL OBRA MUERTA A BASE DE BLOCK (UNA HILADA), PISO FABRICADO DE CONCRETO <math>f_c=150</math> KG/CM<sup>2</sup> DE 8CM ESPESOR, SARDINEL A BASE DE CONCRETO 10CMX10CM, ACABADO RECUBRIMIENTO IGUAL QUE EL PISO, CALCRETO EN AZOTEA DE 3CM ESPESOR PROMEDIO, CHAFLAN PERIMETRAL (SOBRE CAPA DE CALCRETO) DE 5CM POR LADO A BASE DE MORTERO, APLANADOS EN MUROS EXTERIORES, INTERIORES Y PLAFOND A BASE DE MORTERO DE 1CM ESPESOR PROMEDIO POR CADA LADO, BOQUILLAS EN ARISTAS EN PUERTAS VENTANAS, APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y EN PLAFOND, PISO DE LOSETAS DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, AZULEJO DE CERAMICA EN MUROS (SOLO ZONA HUMEDA), SALIDAS HIDRÁULICAS PARA ALIMENTACION DE MUEBLES DE BAÑO CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE POLIPROPILENO (CPVC), SALIDAS SANITARIAS PARA DESCARGA DE MUEBLES DE BAÑO CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, SALIDAS ELÉCTRICA DE CENTRO /O CONTACTO, LUMINARIA CON PLAFOND DE EMPOTRAR COLOR BLANCO CON LÁMPARA TIPO AHORRADOR, TINACO DE POLIESTIRENO DE 450 LITROS DE CAPACIDAD (INCLUYE HERRAJES DE CONEXION), COLOCACION DE W.C. CON TANQUE BAJO, LAVABO, COLADERA, REGADERA CROMADA, LLAVES DE EMPOTRAR, DRENAJE PLUVIAL CON TUBO DE 4" DIÁMETRO PVC, ACCESORIOS BAÑO PORCELANA PARA EMPOTRAR, PUERTA PREFABRICADA DE LÁMINA, VENTANA DE 60CM X 40CM A BASE DE ALUMINIO Y VIDRIO, BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LITROS (INCLUYE HERRAJES DE CONEXION), REGISTROS SANITARIOS 40CM X 40CM Y 60CM (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE BLOCK, PLACA DE 20CM POR 15CM A BASE DE PVC DE 5MM ESPESOR.</p>	

**Inversión:** La fuente de financiamiento para la construcción de este proyecto es proveniente del **FISE** de acuerdo al oficio de autorización **AUT-FISE-2832022/2020** de fecha **21/10/2020** para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2020	\$1,297,637.68	0	\$1,297,637.68	ESTRUC. FINANCIERA
2020	\$1,297,637.68	0	\$1,297,637.68	INVERSION REAL EJERCIDA

Una vez verificada la obra, previo recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que se encuentra terminada al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la administración de los recursosprovenientes del Fise, conforme al Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la Administración de los recursos (Gobierno Estatal, Municipal, Federal, etc.)

La empresa **"CONSTRUCTORA 3.45", S.A. DE C.V.**, representado por **C. JULIO CÉSAR SANCHEZ SANCHEZ** a través de esta acta, hace entrega de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN"** a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"  
Av. Resurgimiento 87 Edificio "B" Tel. 1273320 C.P. 24520 San Francisco de Campeche, Cam. México