



COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

DIRECCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

RAMO FISE

Estado:	CAMPECHE	Subregión:	CAMPECHE
Municipio:	PALIZADA	Localidad:	" LOS LAURELES, SAN JUAN, SANTA ADELAIDA, RIO BLANCO, PALIZADA, CRUCERO SANTA ADELAIDA, EL JUNCAL."
Programa:	SH. CUARTOS	Subprograma:	MEJORAMIENTO
Contrato:	CODESVI/FISE/PALIZADA/021/2020		
Nombre de la Obra:	"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDADES DE LOS LAURELES, SAN JUAN, SANTA ADELAIDA, RIO BLANCO, PALIZADA, CRUCERO SANTA ADELAIDA, EL JUNCAL, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA."		
Tipo de Obra:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Mod. de Ejecución:	CONTRATO
Fecha real de inicio:	05-dic-20	Fecha de Terminación:	31-dic-20

En la Sala de juntas de la Comision Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivieda, sito en esta localidad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 14:00 hrs. del 31 de diciembre del 2020, se reunieron los representantes de la dependencia y del contratista que intervienen en la Entrega_Recepción de la obra señalada, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGA (quien ejecuto la obra)	
Ejecutor de la obra:	RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A. PROMOTORA DE INVERSION DE C.V.
Nombre del representante:	C. LUIS DE YTURBE GARCIA
Cargo:	ADMINISTRADOR ÚNICO
RECIBE (quien opera la obra)	
Instancia que recibe la obra:	COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Nombre del representante:	Q.I. JOSE DEL CARMEN HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Cargo:	DIRECTOR GENERAL
TESTIGO	
Instancia que recibe la obra:	DIRECCION DE OBRA
Nombre del representante:	ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA

Descripción General de la Obra

CUARTO DORMITORIO DE 10.89 M2 DE CONSTRUCCIÓN CON CONCEPTOS EJECUTADOS AL 100 % CONCRETO TRAZO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO B DE PROFUNDIDAD VARIABLE, CIMENTACIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA, DADOS DE CONCRETO DE 30X30 CM, CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, MURO CON BLOCK DE 15x20x40 CM ASENTADO Y JUNTADO, CON MORTERO, CASTILLO DE SECCIÓN DE 15x15 CM Y CASTILLO AHOGADO EN MUROS CON CONCRETO DE $f_c=150$ KG/CM2, CADENA DE NIVELACIÓN DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM CON UNA CAPA (A COMPRESIÓN) DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE $f_c=200$ KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, HAMAQUERO SENCILLO, METÁLICO CON TAPA DE METAL, PISO FIRME DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO PULIDO, SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON POLIDUCTO NARANJA DE Ø 1/2", LUMINARIA SPOT DE CONO DE EMPOTRAR COLOR BLANCO, CHAFLÁN PERIMETRAL, APLANADOS EN MUROS (INTERIOR-EXTERIOR) A UNA CAPA CON ESPESOR PROMEDIO MÍNIMO DE 1.0 CM, APLANADOS EN PLAFOND, EMBOQUILLADOS EN ARISTAS, APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA A DOS MANOS EN PLAFON, MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA PREFABRICADA DE LÁMINA CUBIERTA DE ACERO GALVANIZADO, VENTANA, TIPO CORREDIZA Y FJO, CON ALUMINIO NATURAL EN LINEA DE 1 1/2" CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 3MM. COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 20X15 CM.

Inversión: La fuente de financiamiento para la construcción de esta obra es proveniente del FISE

de acuerdo al oficio de autorización AUT-FISE-2832026/2020 para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2020	\$ 1,362,472.52	\$ 0.00	\$ 1,362,472.52	ESTRUC. FINANCIERA
2020	\$ 1,362,472.52	\$ 0.00	\$ 1,362,472.52	INVERSION REAL EJERCIDA

Una vez verificada la obra, previo recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que se encuentra terminada al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la administración de los recursos provenientes del Fise, conforme al Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

La empresa "RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A. PROMOTORA DE INVERSION DE C.V." Representado por el C. LUIS DE YTURBE GARCIA a traves de esta acta, hace entrega de la obra:"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDADES DE LOS LAURELES, SAN JUAN, SANTA ADELAIDA, RIO BLANCO, PALIZADA, CRUCERO SANTA ADELAIDA, EL JUNCAL, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA." a la Comision Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"

Av. Resurgimiento 87 Edificio "B" Tel. 1273320 C.P. 24520 San Francisco de Campeche, Cam. México