



COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

DIRECCIÓN DE OBRA

ACTA DE ENTREGA –RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO FISE

Estado	<u>CAMPECHE</u>	Subregión	<u>CAMPECHE</u>
Municipio	<u>CHAMPOTON</u>	Localidad	<u>CHAMPOTÓN Y MIGUEL COLORADO</u>
Programa	<u>SH. VIVIENDA.</u>	Subprograma	<u>MEJORAMIENTO</u>
No. de contrato:	<u>CODESVI/FISE/AD/CHAMPOTON/026/2020</u>		
Nombre de la Obra o Proyecto:	<u>"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CHAMPOTÓN Y MIGUEL COLORADO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN</u>		
Tipo de Proyecto:	<u>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</u>	Mod. de Ejecución	<u>CONTRATO</u>
Fecha real de inicio:	<u>05-dic-20</u>	Fecha de Terminación	<u>31-dic-20</u>

En la Sala de juntas de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, en la localidad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 10:00 hrs. del 31 de Diciembre del 2020, se reunieron los representantes de la dependencia y del contratista que intervienen en la Entrega- Recepción de la obra señalada, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGA (quien realizo el proyecto)	
Ejecutor del proyecto:	<u>"DECOCON", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE</u>
Nombre del representante:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA VARGAS</u>
Cargo:	<u>ADMINISTRADOR ÚNICO</u>

RECIBE (quien opera el proyecto y se encarga de su mantenimiento)	
Instancia que recibe el proyecto:	<u>COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA</u>
Nombre del representante:	<u>Q.I. JOSÉ HERNÁNDEZ CHÁVEZ</u>
Cargo:	<u>DIRECTOR GENERAL</u>

TESTIGO	
Instancia que recibe el proyecto:	<u>DIRECCION DE OBRA</u>
Nombre del representante:	<u>ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ</u>
Cargo:	<u>DIRECTOR DE OBRA</u>

Descripción General del Proyecto.

CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS: TRAZO Y NIVELACIÓN EN AREA DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACION TIPO B POR MEDIO MANUAL PARA FORMACION DE CEPAS DE CIMENTACION, CIMENTACIÓN CON MAMPOSTERIA DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, FORJADO DE DADOS DE SECCIÓN 30x30CM Y ALTURA VARIABLE, CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BANCO, MURO CON BLOCK DE DE 15x20x40 CM, CASTILLO DE SECCIÓN DE 15x15 CM CON CONCRETO REFORZADOS CON ARMEX T-15-15-4, CASTILLO DE CONCRETO ELABORADO EN OBRA DE $f_c=150$ KG/CM² AHOGADO EN CELDA DE MURO DE BLOCK REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8", CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA T-15-20-4, CADENA DE NIVELACION EN ALTURAS DE PUERTAS Y VENTANAS DE SECCIÓN DE 15x20CM DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM² REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA TIPO T-15-20-4, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x36 CM CON UNA CAPA (A COMPRESIÓN) DE CONCRETO $f_c=200$ KG/CM² DE 5CM ESPESOR Y REFORZADO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, FIRME DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM² DE 8 CM ESPESOR REFORZADO CON MALLA HILAS DE 6-6/10-10, PRELIT OBRA MUERTA EN AZOTEA A BASE DE BLOCK (UNA HILADA), COLOCACIÓN DE HAMAQUERO SENCILLO METÁLICO CON TAPA, COLOCACIÓN DE GÁRGOLA PREFABRICADA DE CONCRETO (10X15CM), SALIDAS ELÉCTRICAS DE CENTRO Y/O CONTACTO, LUMINARIA SPOT DE CONO DE EMPOTRAR, CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE AZOTEA, APLANADOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, APLANADOS EN PLAFOND, EMBOQUILLADOS EN CLAROS DE PUERTAS Y VENTANAS, APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFOND, PUERTA PREFABRICADA DE LÁMINA, VENTANA TIPO CORREDIZA FIJO CON ALUMINIO NATURAL, PLACA DE 20CM POR 15CM A BASE DE PVC DE 5MM ESPESOR.

Inversión: La fuente de financiamiento para la construcción de este proyecto es proveniente del FISE

de acuerdo al oficio de autorización AUT-FISE-2832044/2020 , AUT-FISE-2832046/2020 , AUT-FISE-2832002/2020 de fecha 01/12/2020

para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2020	\$776,382.46	0	\$776,382.46	ESTRUC. FINANCIERA
2020	\$776,382.46	0	\$776,382.46	INVERSION REAL EJERCIDA

Una vez verificada la obra, previo recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que se encuentra terminada al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la administración de los recursos provenientes del Fise, conforme al Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la Administración de los recursos (Gobierno Estatal, Municipal, Federal, etc.)

La empresa "**DECOCON**", S.A. DE C.V, representado por ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA VARGAS a través de esta acta, hace entrega de la obra "**CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN Y MIGUEL COLORADO Y CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL COLORADO, DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN**" a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"
Av. Resurgimiento 87 Edificio "B" Tel. 1273320 C.P. 24520 San Francisco de Campeche, Cam. México