



COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

DIRECCIÓN DE OBRA

ACTA DE ENTREGA –RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO FISE

Estado	CAMPECHE	Subregión	CAMPECHE
Municipio	CAMPECHE Y CALKINI	Localidad	VARIAS
Programa	SH. VIVIENDA.	Subprograma	MEJORAMIENTO
No. de contrato:	CODESVI/FISE/AD/CAMPECHE Y CALKINI/027/2020		
Nombre de la Obra o Proyecto:	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LERMA, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TIXMUCUY, CALKINI, BECAL, EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CALKINI."		
Tipo de Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Mod. de Ejecución	CONTRATO
Fecha real de inicio:	05-dic-20	Fecha de Terminación	29-dic-20

En la Sala de juntas de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, en la localidad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 10:00 hrs. del 30 de Diciembre del 2020, se reunieron los representantes de la dependencia y del contratista que intervienen en la Entrega_Recepción de la obra señalada, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGA (quien realizo el proyecto)	
Ejecutor del proyecto:	C LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR
Nombre del representante:	C LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR
Cargo:	ADMINISTRADOR ÚNICO
Firma	
RECIBE (quien opera el proyecto y se encarga de su mantenimiento)	
Instancia que recibe el proyecto:	COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Nombre del representante:	Q.I. JOSÉ HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Firma	
TESTIGO	
Instancia que recibe el proyecto:	DIRECCION DE OBRA
Nombre del representante:	ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA
Firma	

Descripción General del Proyecto.

CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS: TRAZO Y NIVELACIÓN EN AREA DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACION TIPO B POR MEDIO MANUAL PARA FORMACION DE CEPAS DE CIMENTACION, CIMENTACION CON MAMPOSTERIA DE SECCIÓN 0.30 M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, FORJADO DE DATOS DE SECCIÓN 30x30CM POR 60 CM ALTURA PROMEDIO, CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BANCO, MURO CON BLOCK DE DE 15x20x40 CM, CASTILLO DE SECCIÓN DE 15x15 CM CON CONCRETO, CASTILLO DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE Fc=150 KG/CM2, AHOGADO EN CELDA DE MURO DE BLOCK, CADENA DE NIVELACIÓN Y CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM CON UNA CAPA (A COMPRESIÓN) DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE Fc=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, PRETIL (OBRA MUERTA EN AZOTEA) CON BLOCK DE 15X20X40CM, CHAFLAN PERIMETRAL, SOBRE AZOTEA, DE 6CM POR LADO, TIPO MEDIA CAÑA, CON MORTERO CEM-POLVO PIEDRA EN PROP. 1:5, FIRME DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO PULIDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HAMAQUERO SENCILLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GÁRGOLAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DE SECCIÓN (15X10) POR 30CM DE LARGO, APLANADOS EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR A DOS CAPAS CON ESPESOR DE 1.0 CM, A PLOMO, EMPARCHE Y ACABADO ESTUCADO, CON MORTERO CEM-POLVO DE PIEDRA EN PROP. 1:5, Y CEM-CAL-POLVO PIEDRA EN PROP. 1:2:6, APLANADOS EN PLAFON A DOS CAPAS CON ESPESOR DE 1.0 CM, A PLOMO, EMPARCHE Y ACABADO ESTUCADO, CON MORTERO CEM-POLVO DE PIEDRA EN PROP. 1:5, Y CEM-CAL-POLVO PIEDRA EN PROP. 1:2:6, EMBOQUILLADOS EN ARISTAS, SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO TOP TOTAL (O SIMILAR), ACABADO EN AZOTEA CON CALCRETO DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CEM-CAL-POLVO PIEDRA-GRAVA EN PROP. 1:9:18:27, SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON POLIDUCTO NARANJA DE Ø 1/2" INCLUYE: CHALUPAS, CABLES THW MCA. IUSA (O SIMILAR EN CALIDAD) CALIBRES 10, 12 Y 14, CONTACTOS Y APAGADORES MCA. BTICINO (O SIMILAR EN CALIDAD), SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SPOT DE CONO DE EMPOTRAR COLOR BLANCO, CON LÁMPARA TIPO AHORRADOR DE 20 WATTS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN A DOS MANOS EN EXTERIOR, INTERIOR Y FLAFÓN, DE PINTURA VINILICA TIPO PRO-1000 MARCA COMEX O SIMILAR, EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA DE LÁMINA DE 0.90X2.13M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA, TIPO CORREDIZA Y FIJO, CON ALUMINIO NATURAL EN LINEA DE 1 1/2" CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 20 CM. DE LARGO POR 15 CM. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA DE PVC CON ESPESOR 5MM. TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM CON UNA CAPA (A COMPRESIÓN) DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE Fc=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, PRETIL (OBRA MUERTA EN AZOTEA) CON BLOCK DE 15X20X40CM, CHAFLAN PERIMETRAL, SOBRE AZOTEA, DE 6CM POR LADO, TIPO MEDIA CAÑA, CON MORTERO CEM-POLVO PIEDRA EN PROP. 1:5.

Inversión: La fuente de financiamiento para la construcción de este proyecto es proveniente del FISE de acuerdo al oficio de autorización **AUT-FISE-2832003/2020 AUT-FISE-2832004/2020 AUT-FISE-2832005/2020 AUT-FISE-2832043/2020 AUT-FISE-2832048/2020** de fecha **01/12/2020** para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2020	\$613,707.72	0	\$613,707.72	ESTRUC. FINANCIERA
2020	\$613,707.72	0	\$613,707.72	INVERSION REAL EJERCIDA

Una vez verificada la obra, previo recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que se encuentra terminada al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable. La presente acta no exige a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la administración de los recursos provenientes del Fise, conforme al Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

La presente acta no exige a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la Administración de los recursos (Gobierno Estatal, Municipal, Federal, etc.)

La empresa **C LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR**, representado por **C LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR** a través de esta acta, hace entrega de la obra "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LERMA, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TIXMUCUY, CALKINI, BECAL, EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CALKINI." a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"
Av. Resurgimiento 87 Edificio "B" Tel. 1273320 C.P. 24520 San Francisco de Campeche, Cam. México