



COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

DIRECCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

RAMO FISE

Estado:	CAMPECHE	Subregión:	CAMPECHE
Municipio:	CALAKMUL	Localidad:	XPUJIL Y ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGON)
Programa:	SH. CUARTOS	Subprograma:	MEJORAMIENTO
Contrato:	CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021		
Nombre de la Obra:	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, Y ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL."		
Tipo de Obra:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Mod. de Ejecución:	CONTRATO
Fecha real de inicio:	08-jun-21	Fecha de Terminación:	06-ago-21

En la Sala de juntas de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, sito en esta localidad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 14:00 hrs. del 06 de agosto del 2021, se reunieron los representantes de la dependencia y del contratista que intervienen en la Entrega_Recepción de la obra señalada, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGA (quien ejecuto la obra)		
Ejecutor de la obra:	IDD GERSON CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	
Nombre del representante:	C. LUISIN PACHECO COJ	
Cargo:	ADMINISTRADOR ÚNICO	
RECIBE (quien opera la obra)		
Instancia que recibe la obra:	COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA	
Nombre del representante:	Q.I. JOSE DEL CARMEN HERNÁNDEZ CHÁVEZ	
Cargo:	DIRECTOR GENERAL	
TESTIGO		
Instancia que recibe la obra:	DIRECCION DE OBRA	
Nombre del representante:	ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ	
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	

Descripción General de la Obra

CUARTO DORMITORIO DE 12.54 M2 DE CONSTRUCCIÓN CON CONCEPTOS EJECUTADOS AL 100 % CONCRETO TRAZO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO B DE PROFUNDIDAD VARIABLE, CIMENTACIÓN A BASE DE MAESTRÍA, DADOS DE CONCRETO DE 30X30 CM, CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO, MURO CON BLOCK DE 15x20x40 CM ASENTADO Y JUNTADO, CON MORTERO, CASTILLO DE SECCIÓN DE 15x15 CM Y CASTILLO AHOGADO EN MUROS CON CONCRETO DE $f_c=150$ KG/CM², CADENA DE NIVELACIÓN DE SECCIÓN 15x20 CM DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM CON UNA CAPA (A COMPRESIÓN) DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE $f_c=200$ KG/CM² DE 5 CM DE ESPESOR, HAMAQUERO SENCILLO, METÁLICO CON TAPA DE METAL, PISO FIRME DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO PULIDO, SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON POLIDUCTO NARANJA DE Ø 1/2", LUMINARIA SPOT DE CONO DE EMPOTRAR COLOR BLANCO, CHAFLÁN PERIMETRAL, APLANADOS EN MUROS (INTERIOR- EXTERIOR) A UNA CAPA CON ESPESOR PROMEDIO MÍNIMO DE 1.0 CM, APLANADOS EN PLAFOND, EMBOQUILLADOS EN ARISTAS, APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA A DOS MANOS EN PLAFOND, MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA PREFABRICADA DE LÁMINA CUBIERTA DE ACERO GALVANIZADO, VENTANA, TIPO CORREDIZA Y FIJO, CON ALUMINIO NATURAL EN LÍNEA DE 1 1/2" CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 3MM, COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 20X15 CM.

Inversión: La fuente de financiamiento para la construcción de esta obra es proveniente del FISE de acuerdo al oficio de autorización AUT-FISE-2832005/2021 para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2021	\$ 1,190,803.66	\$ 0.00	\$ 1,190,803.66	ESTRUC. FINANCIERA
2021	\$ 1,190,803.66	\$ 0.00	\$ 1,190,803.66	INVERSION REAL EJERCIDA

Una vez verificada la obra, previo recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que se encuentra terminada al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la administración de los recursos provenientes del Fise, conforme al Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

La empresa "IDD GERSON CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOBILIARIA S.A. DE C.V." Representado por el C. LUISIN PACHECO COJ, a través de esta acta, hace entrega de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, Y ZOH-LAGUNA ALVARO OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL." a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"

Av. Resurgimiento 87 Edificio "B" Tel. 1273320 C.P. 24520 San Francisco de Campeche, Cam. México