



COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

DIRECCIÓN DE OBRA

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO FISE

Estado	CAMPECHE	Subregión	CAMPECHE
Municipio	CAMPECHE	Localidad	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
Programa	SH. VIVIENDA.	Subprograma	MEJORAMIENTO
No. de contrato:	ADJUDICACIÓN NÚM. MEJORAMIENTO/CODESVI/005/2021		
Nombre de la Obra o Proyecto:	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE."		
Tipo de Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Mod. de Ejecución	CONTRATO
Fecha real de inicio:	03-jul-21	Fecha de Terminación	31-ago-21

En la Sala de juntas de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, en la localidad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 10:00 hrs. del 06 de Septiembre del 2021, se reunieron los representantes de la dependencia y del contratista que intervienen en la Entrega_Recepción de la obra señalada, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGA (quien realizo el proyecto)	
Ejecutor del proyecto:	ZORA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Nombre del representante:	C. RAÚL NAZARIO PÉREZ CANTO
Cargo:	ADMINISTRADOR ÚNICO
	Firma

RECIBE (quien opera el proyecto y se encarga de su mantenimiento)	
Instancia que recibe el proyecto:	COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Nombre del representante:	Q.I. JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Cargo:	DIRECTOR GENERAL
	Firma

TESTIGO	
Instancia que recibe el proyecto:	DIRECCION DE OBRA
Nombre del representante:	ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA
	Firma

Descripción General del Proyecto.

TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIENDO REFERENCIAS. EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B", PARA FORMACIÓN DE CEPAS DE CIMENTACIÓN DE ANCHO POR PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD. CIMENTACIÓN CON MAMPOSTERÍA DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, CON PIEDRA DE LA REGIÓN, ASENTADA Y JUNTADA A NIVEL Y PLOMO CON MORTERO DE CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROPORCIÓN 1:2:6. ACABADO ENTRAÑADO. CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15X20 CM DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE FC=150 KG/CM², ACABADO COMÚN, REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA TIPO 15X20-4. FORJADO DE DADOS DE SECCIÓN DE 0.30X0.30 M, PROFUNDIDAD VARIABLE PARA ANCLAJE DE CASTILLOS EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA Y PARA BASE DE CASTILLO EN AREA DE COCINA CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM² REFORZADO CON ARMEX TIPO 15*15-4. SUMINISTRO RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL INERTE DE BANCO (SASCAB) EN CAPAS DE 15CM DE ESPESOR PROMEDIO. MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM ASENTADO Y JUNTADO A PLANO Y NIVEL CON MORTERO DE CEM-POLVO DE PIEDRA EN PROP. 1:5 ACABADO COMÚN. CASTILLO DE SECCIÓN DE 15X15 CM CON CONCRETO ELABORADO EN OBRA FC=150 KG/CM² ACABADO COMÚN REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA TIPO 15*15-4. TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CM CON UNA CAPA A COMPRESIÓN DE CONCRETO ELABORADO EN OBRA FC=200 KG/CM² DE 5CM DE ESPESOR PROMEDIO REFORZADO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA. FIRME DE CONCRETO FOC=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO. PRETEL (OBRA MUERTA EN AZOTEA). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HAMAQUERO Y GARGOLAS. SALIDA ELÉCTRICA CON CHALUPAS, CABLES, CONTACTOS Y APAGADORES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA. CHAFLAN PERIMETRAL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GARGOLAS. APLANADOS EN MUROS EXTERIOR, INTERIOR Y PLAFÓN A DOS CAPAS CON ESPESOR DE 1.0 CM. EMBOQUILLADOS DE ESPESOR 1.0 CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA EXTERIOR, INTERIOR Y PLAFÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 20 CM X 15 CM.

Inversión: La fuente de financiamiento para la construcción de este proyecto es proveniente del FISE de acuerdo al oficio de autorización AUT/FISE/2832022/2021 de fecha 01/07/2021

para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:

ANO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2021	\$718,832.67	0	\$718,832.67	ESTRUC. FINANCIERA
2021	\$718,832.67	0	\$718,832.67	INVERSION REAL EJERCIDA

Una vez verificada la obra, previo recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que se encuentra terminada al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la administración de los recursos provenientes del Fise, conforme al Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la Administración de los recursos (Gobierno Estatal, Municipal, Federal, etc.)

La empresa "ZORA CONSTRUCCIONES", S.A. DE C.V, representado por C. RAÚL NAZARIO PÉREZ CANTO a través de esta acta, hace entrega de la obra "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE" a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"
Av. Resurgimiento 87 Edificio "B" Tel. 1273320 C.P. 24520 San Francisco de Campeche, Cam. México