



COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

DIRECCION DE OBRA
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO FISE

Estado:	CAMPECHE	Subregión:	CAMPECHE
Municipio:	ESCARCEGA	Localidad:	VARIAS
Programa:	VIV_VIVIENDA	Subprograma:	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO)
Contrato:	CODESVI/FISE/ESCARCEGA/010/2022		
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, JUSTICIA SOCIAL, EL LECHUGAL, LA LIBERTAD, MATAMOROS, DIVISIÓN DEL NORTE, HARO Y DON SAMUEL, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA		
Tipo de Obra:	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	Mod. de Ejecución:	CONTRATO
Fecha real de inicio:	07-jul-22	Fecha de Terminación:	03-oct-22

En el sitio de los trabajos ejecutados objeto del contrato correspondiente; siendo las 14:30 hrs. del día 04 de Octubre del 2022, se reunieron los representantes de la dependencia y del contratista que intervienen en la Entrega_Recepción de la obra señalada, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGA (quien ejecuto la obra)	
Ejecutor de la obra:	CONSTRUCTORA MORIA S.A. DE C.V.
Nombre del representante:	C. JOSÉ ENRIQUE YAM UICAB
Cargo:	REPRESENTANTE
RECIBE (quien opera la obra)	
Instancia que recibe la obra:	COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Nombre del representante:	ING. RASHID TREJO MARTÍNEZ
Cargo:	DIRECTOR GENERAL
TESTIGO	
Instancia que recibe la obra:	COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Nombre del representante:	ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA

Descripción General de la Obra:

CUARTO DORMITORIO DE 3.15 X 3.65 M A EJES, INCLUYE TRAZO, NIVELACION, EXCAVACIÓN, CIMENTACION CON MAMPOSTERIA DE A CHO Y ALTURA VARIABLE, CADENA DE DESPLA TE DE 15X20CM DE CONCRETO, FORJADO DE DADOS DE 30X30CM DE SECCION, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO (SASCAB) MUROS CON BLOCK DE 15X20X40CM, CASTILLOS DE CONCRETO DE 15X15 DE SECCION, CASTILLOS DE CONCRETO AHOGADO EN CELDAS DE MUROS DE BLOCK, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20CM DE CONCRETO, CADENA DE NIVELACION DE 15X20CM DE CONCRETO, TECHO DE VIGUETA PRETENZADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X36CM, HAMAQUEROS, GARGOLA, SALIDAS ELECTRICAS DE CENTRO Y/O CONTACTO, LUMINARIA SPOT DE CONO DE EMPOTRAR, CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE AZOTEA DE 6CM, APLANADO EN MUROS Y PLAFON, EMBOQUILLADOS, ACABADOS EN AZOTEA CON CALCRETO DE 3CM DE ESPESOR, PINTURA EN MUROS Y PLAFON, PUERTA PREFABRICADA DE LAMINA DE 90X213CM, VENTANA TIPO CORREDIZA Y FIJO CON ALUMINIO NATURAL EN LINEA DE 1 1/2" CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 3MM, Y PLACA DE 20X15CM DE PVC.

Inversión: La fuente de financiamiento para la construcción de esta obra es proveniente del FISE

de acuerdo al oficio de autorización AUT-FISE-2432017/2022 para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es la siguiente:

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS A ESPECIFICAR
2022	\$ 1,869,599.07	\$ 0.00	\$ 1,869,599.07	ESTRUC. FINANCIERA
2022	\$ 1,869,599.07	\$ 0.00	\$ 1,869,599.07	INVERSION REAL EJERCIDA

Pagos: Las estimaciones por ejecución de los trabajos, se realizaron de la siguiente manera:

NÚMERO	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MONTO C/IVA
ANTICIPO	TODAS	ESCARCEGA	\$ 560,879.71
1A	DON SAMUEL	ESCARCEGA	\$ 249,279.85
1B	HARO	ESCARCEGA	\$ 124,639.96
1C	DIVISIÓN DEL NORTE	ESCARCEGA	\$ 186,959.89
2-A	MATAMOROS	ESCARCEGA	\$ 186,959.89
2-B	LA LIBERTAD	ESCARCEGA	\$ 186,959.89
2-C	EL LECHUGAL	ESCARCEGA	\$ 124,639.96

NÚMERO	LOCALIDAD	MUNICIPIO	MONTO C/IVA
2-D	JUSTICIA SOCIAL	ESCARCEGA	\$ 124,639.96
3 FINIQUITO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	ESCARCEGA	\$ 124,639.96
TOTAL:			\$ 1,869,599.07

Una vez verificada la obra, previo recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que se encuentra terminada al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la administración de los recursos provenientes del Fise, conforme al Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

La empresa CONSTRUCTORA MORIA S.A. DE C.V., representado por el C. JOSÉ ENRIQUE YAM UICAB, a través de esta acta, hace entrega de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, JUSTICIA SOCIAL, EL LECHUGAL, LA LIBERTAD, MATAMOROS, DIVISIÓN DEL NORTE, HARO Y DON SAMUEL, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA", a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en programa"