




REPORTE FINAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024 DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRTT)

Table with columns for project details (PROYECTO), execution progress (PROGRESO), financial data (MONTOS), and organizational information (ORGANIZACIONES). Includes sub-headers for 'DETALLE PROYECTO' and 'DETALLE PROGRESO'.



COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL Y VIVIENDA (CODESVI)



REPORTE FINAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024 DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

ESTADO	MUNICIPIO	PROYECTO	ACTIVIDAD	UBICACION	CATEGORIA	TIPO DE PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO DE AVANCE	MONTOS (PESOS)		MONTOS (DOLARES)		INDICADORES DE RESULTADOS	OBSERVACIONES
										Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado		
CD. DE CHIHUAHUA	MIQUELETA	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIBERTAD"	CONSTRUCCION DE LA OBRERA	CD. DE CHIHUAHUA	EDUCACION	PROYECTO DE OBRERA	01/01/2024	30/09/2024	100%	100%	100%	100%	Se ha completado la obra de reconstruccion de la escuela primaria.	Se ha completado la obra.	
CD. DE CHIHUAHUA	MISIQUIL	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "UNION"	CONSTRUCCION DE LA OBRERA	CD. DE CHIHUAHUA	EDUCACION	PROYECTO DE OBRERA	01/01/2024	30/09/2024	100%	100%	100%	100%	Se ha completado la obra de reconstruccion de la escuela primaria.	Se ha completado la obra.	
CD. DE CHIHUAHUA	MISIQUIL	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "UNION"	CONSTRUCCION DE LA OBRERA	CD. DE CHIHUAHUA	EDUCACION	PROYECTO DE OBRERA	01/01/2024	30/09/2024	100%	100%	100%	100%	Se ha completado la obra de reconstruccion de la escuela primaria.	Se ha completado la obra.	
CD. DE CHIHUAHUA	MISIQUIL	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "UNION"	CONSTRUCCION DE LA OBRERA	CD. DE CHIHUAHUA	EDUCACION	PROYECTO DE OBRERA	01/01/2024	30/09/2024	100%	100%	100%	100%	Se ha completado la obra de reconstruccion de la escuela primaria.	Se ha completado la obra.	
CD. DE CHIHUAHUA	MISIQUIL	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "UNION"	CONSTRUCCION DE LA OBRERA	CD. DE CHIHUAHUA	EDUCACION	PROYECTO DE OBRERA	01/01/2024	30/09/2024	100%	100%	100%	100%	Se ha completado la obra de reconstruccion de la escuela primaria.	Se ha completado la obra.	
CD. DE CHIHUAHUA	MISIQUIL	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "UNION"	CONSTRUCCION DE LA OBRERA	CD. DE CHIHUAHUA	EDUCACION	PROYECTO DE OBRERA	01/01/2024	30/09/2024	100%	100%	100%	100%	Se ha completado la obra de reconstruccion de la escuela primaria.	Se ha completado la obra.	
CD. DE CHIHUAHUA	MISIQUIL	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "UNION"	CONSTRUCCION DE LA OBRERA	CD. DE CHIHUAHUA	EDUCACION	PROYECTO DE OBRERA	01/01/2024	30/09/2024	100%	100%	100%	100%	Se ha completado la obra de reconstruccion de la escuela primaria.	Se ha completado la obra.	
CD. DE CHIHUAHUA	MISIQUIL	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "UNION"	CONSTRUCCION DE LA OBRERA	CD. DE CHIHUAHUA	EDUCACION	PROYECTO DE OBRERA	01/01/2024	30/09/2024	100%	100%	100%	100%	Se ha completado la obra de reconstruccion de la escuela primaria.	Se ha completado la obra.	
CD. DE CHIHUAHUA	MISIQUIL	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "UNION"	CONSTRUCCION DE LA OBRERA	CD. DE CHIHUAHUA	EDUCACION	PROYECTO DE OBRERA	01/01/2024	30/09/2024	100%	100%	100%	100%	Se ha completado la obra de reconstruccion de la escuela primaria.	Se ha completado la obra.	
CD. DE CHIHUAHUA	MISIQUIL	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "UNION"	CONSTRUCCION DE LA OBRERA	CD. DE CHIHUAHUA	EDUCACION	PROYECTO DE OBRERA	01/01/2024	30/09/2024	100%	100%	100%	100%	Se ha completado la obra de reconstruccion de la escuela primaria.	Se ha completado la obra.	



COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)



REPORTE FINAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024 DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Table with columns: ID, ESTADO, MUNICIPIO, PROYECTO, DESCRIPCION, TIPO DE PROYECTO, CLASIFICACION, VALOR, etc. It contains 24 rows of project data.



COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)



REPORTE FINAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024 DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Table with columns for project details, financial data, and status. Includes sub-headers for 'DETALLE PROYECTO', 'AVANCE FINANCIERO', and 'ESTADO DE EJECUCION'. Rows list various housing and infrastructure projects with their respective budgets and progress.



REPORTE FINAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024 DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Table with columns for various project details including ID, location, project name, status, budget, and execution progress. It contains multiple rows of data for different housing and infrastructure projects.

