



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI), PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE OCTUBRE-DICIEMBRE.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO EJERCICIO 2025

RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$45,573,239.00				FEDERAL:	\$0.00			

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
1000	\$0.00	\$36,953,415.00	\$0.00	\$11,079,745.00	\$11,079,745.00	\$11,079,745.00	\$11,079,745.00	\$11,079,745.00	\$11,079,745.00	\$0.00	\$36,953,415.00	0.00 %	100.00 %
3000	\$0.00	\$8,619,824.00	\$0.00	\$2,166,386.00	\$2,166,386.00	\$2,166,386.00	\$2,166,386.00	\$2,166,386.00	\$2,166,386.00	\$0.00	\$8,619,824.00	0.00 %	100.00 %
4000	\$45,573,239.00	\$0.00	\$13,246,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$45,573,239.00	\$45,573,239.00	\$13,246,131.00	\$13,246,131.00	\$13,246,131.00	\$13,246,131.00	\$13,246,131.00	\$13,246,131.00	\$13,246,131.00	\$0.00	\$45,573,239.00	100.00 %	100.00 %
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	----------	----------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI). PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE OCTUBRE-DICIEMBRE.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2025

Table with summary information: RAMO: 24 Organismos Descentralizados, TRIMESTRE: Octubre - Diciembre, PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda, MISIÓN: 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social, OPERATIVO: X, INFRAESTRUCTURA, ESTRATÉGICO, INSTITUCIONAL, MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ESTATAL: \$45,573,239.00, FEDERAL: \$0.00

Table with financial data: AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD). Columns include COMPONENTE, INFORMACIÓN GENERAL, COSTO ANUAL, COSTO TRIMESTRAL, EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE, AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL, AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL. Rows include 0014 Actividades de Apoyo Administrativo and 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda.

Handwritten signature in blue ink. Text below: Coordinador Administrativo C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Handwritten signature in blue ink. Text below: Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2025

RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$45,573,239.00				FEDERAL:	\$0.00			

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)															
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN	
			\$5,588,398.00	\$5,588,398.00	\$1,661,913.00	\$1,661,913.00	\$1,661,913.00	\$1,661,913.00	\$1,661,913.00	\$1,661,913.00	\$1,661,913.00	\$0.00	\$5,588,398.00	100.00 %	100.00 %

TOTALES	\$45,573,239.00	\$45,573,239.00	\$13,246,131.00	\$13,246,131.00	\$13,246,131.00	\$13,246,131.00	\$13,246,131.00	\$13,246,131.00	\$13,246,131.00	\$0.00	\$45,573,239.00	100.00 %	100.00 %
---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	----------	----------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI). PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE OCTUBRE-DICIEMBRE.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2025

RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$45,573,239.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0014 Actividades de Apoyo Administrativo												
0003 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			530 Taller	1.00	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00 %
0056 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			445 Presupuesto	30007610.00	30007610.00	SI	8617812.00	8617812.00	8617812.00	0.00	30007610.00	100.00 %
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda												
1011 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI												
TOTALES				30007611.00	30007611.00		8617812.00	8617812.00	8617812.00	0.00	30007611.00	100.00 %

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2025




RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$45,573,239.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
			519 Solicitud	987.00	1034.00	SI	35.00	256.00	256.00	0.00	1034.00	100.00 %
	1012 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
			159 Contrato	17.00	17.00	SI	5.00	5.00	5.00	0.00	17.00	100.00 %
	1013 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
			526 Supervisión	1572.00	1672.00	SI	629.00	962.00	962.00	0.00	1672.00	100.00 %

TOTALES	30010187.00	30010334.00		8618481.00	8619035.00		8619035.00	0.00	30010334.00	100.00 %
---------	-------------	-------------	--	------------	------------	--	------------	------	-------------	----------


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2025




RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$45,573,239.00				FEDERAL:	\$0.00			

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
42 Personal administrativo	109	20	0	20	100.00 %	0	0	Se llevó a cabo en el 2do trimestre.
2 Personas	141,748	4,935	5,140	5,140	104.15 %	0	0	Debido a la demanda recibida.

TOTALES	141,857	4,955	5,140	5,160	104.14 %	0	0	
---------	---------	-------	-------	-------	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI). PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE OCTUBRE-DICIEMBRE.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2025




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$45,573,239.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						CAUSA DE DESVIACIÓN	AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.			INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.		UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES															
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI). PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE OCTUBRE-DICIEMBRE.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO EJERCICIO 2025

RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$59,715,127.00

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
4000	\$59,715,127.00	\$0.00	\$1,042,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
6000	\$0.00	\$69,399,019.35	\$0.00	\$10,725,892.35	\$28,893,154.69	\$55,931,805.76	\$34,871,172.89	\$34,871,172.89	\$24,145,280.54	\$48,338,386.48	0.00 %	69.65 %

TOTALES:	\$59,715,127.00	\$69,399,019.35	\$1,042,000.00	\$10,725,892.35	\$28,893,154.69	\$55,931,805.76	\$34,871,172.89	\$34,871,172.89	\$24,145,280.54	\$48,338,386.48	80.95 %	69.65 %
----------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------	---------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2025

RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$59,715,127.00			

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda														
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)														
0512 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI, MUNICIPIOS														
			\$0.00	\$483,808.08	\$0.00	\$483,808.08	\$661,361.76	\$846,096.73	\$383,143.50	\$383,143.50	-\$100,664.58	\$416,282.82	0	86.04 %
0517 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI, MUNICIPIOS														
			\$0.00	\$1,104,593.76	\$0.00	\$1,104,593.76	\$1,104,593.76	\$1,104,593.76	\$331,378.13	\$331,378.13	-\$773,215.63	\$331,378.13	0	30.00 %
0513 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI														
			\$38,759,000.00	\$44,844,658.33	\$621,500.00	\$6,707,158.33	\$26,814,426.43	\$45,929,718.69	\$29,015,220.37	\$29,015,220.37	\$22,308,062.04	\$40,733,533.67	105.09 %	90.83 %
0515 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI														
			\$5,831,127.00	\$5,831,127.00	\$420,500.00	\$420,500.00	\$0.00	\$2,334,801.41	\$1,791,678.21	\$1,791,678.21	\$1,371,178.21	\$2,079,145.87	35.66 %	35.66 %
0516 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI														
			\$15,125,000.00	\$17,134,832.18	\$0.00	\$2,009,832.18	\$312,772.74	\$5,716,595.17	\$3,349,752.68	\$3,349,752.68	\$1,339,920.50	\$4,778,045.99	31.59 %	27.88 %
TOTALES			\$59,715,127.00	\$69,399,019.35	\$1,042,000.00	\$10,725,892.35	\$28,893,154.69	\$ 55,931,805.76	\$34,871,172.89	\$34,871,172.89	\$24,145,280.54	\$48,338,386.48	80.95 %	69.65 %


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2025



RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$59,715,127.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda												
0512 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI, MUNICIPIOS												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
	345 Mejoramiento		3.00	8.00	SI	0.00	8.00	7.00	-1.00	7.00	87.50 %	
0513 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
	345 Mejoramiento		343.00	492.00	SI	6.00	449.00	432.00	-17.00	475.00	96.54 %	
0515 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
TOTALES			346.00	500.00		6.00	457.00	439.00	-18.00	482.00	96.40 %	


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2025




RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$59,715,127.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
			345 Mejoramiento	402.00	192.00	SI	29.00	185.00	177.00	-8.00	184.00	95.83 %
0516 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
			32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)									
			345 Mejoramiento	242.00	120.00	SI	0.00	108.00	101.00	-5.00	115.00	95.83 %
0517 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI, MUNICIPIOS												
			32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)									
			345 Mejoramiento	152.00	216.00	SI	152.00	216.00	151.00	-65.00	151.00	69.91 %

TOTALES				1142.00	1028.00		187.00	964.00	868.00	-96.00	932.00	90.66 %
---------	--	--	--	---------	---------	--	--------	--------	--------	--------	--------	---------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2025




RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$59,715,127.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
2 Personas	141,748	4,935	5,140	5,140	104.15 %	0	0	Debido a la demanda recibida.

TOTALES	141,748	4,935	5,140	5,140	104.15 %	0	0	
---------	---------	-------	-------	-------	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2025



RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$59,715,127.00			

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.			INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.		REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.
CODESVI008 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	001 FISE 2025	OBRA	08 DZITBALCHÉ	Varias.	\$ 2,373,000.00	\$ 2,373,000.00	\$ 0.00	\$ 828,534.76	\$ 0.00	34.92 %	: CUARTO DORMITORIO. CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y DZITBALCHE/004/2025: DZITBALCHE: BACABCHEN, DZITBALCHE.	345 Mejoramiento	21	0	33.33 %	
CODESVI009 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	001 FISE 2025	OBRA	01 HECELCHAKÁN	Varias.	\$ 2,373,000.00	\$ 3,200,740.17	\$ 0.00	\$ 1,419,550.72	\$ 248,322.04	26.25 %	: CUARTO DORMITORIO. CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y DZITBALCHE/004/2025: HECELCHAKÁN: NOHALAL, HECELCHAKÁN, CODESVI/A.D. /FISE/HECELCHAKAN/01/2025: HECELCHAKAN: CHUNKANAN.	345 Mejoramiento	21	7	42.86 %	
CODESVI010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ	001 FISE 2025	OBRA	08 CALKINÍ	Varias.	\$ 1,921,000.00	\$ 2,276,035.54	\$ 0.00	\$ 2,829,352.87	\$ 1,409,210.66	108.71 %	: CUARTO DORMITORIO. CODESVI/FISE/CALKINI/003/2025: CALKINI: ISLA ARENA, BÉCAL, CALKINI, NUNKIN, SANTA CRUZ EX-HACIENDA. CONV. MOD. 003/CODESVI/FISE/CALKINI/003/2025. CALKINI: CALKINI, CUARTO PARA BAÑO. CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CALKINI/003/2025: CALKINI: SANTA CRUZ EX HACIENDA.	345 Mejoramiento	17	14	71.88 %	
TOTALES					\$ 6,657,000.00	\$ 7,849,775.71	\$ 0.00	\$ 5,077,438.35	\$ 1,657,532.70	31.52 %		59	0	51.85 %		


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2025



RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$59,715,127.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FISICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI013 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENABO	001 FISE 2025	OBRA	0M TENABO	Varias.	\$ 1,808,000.00	\$ 1,808,000.00	\$ 0.00	\$ 1,658,369.93	\$ 912,103.46	91.72 %	CUARTO DORMITORIO. CODESVI/FISE/TENABO/002/2025; TENABO: SANTA ROSA, TINÚN, TENABO	345 Mejoramiento	16	4	70.00 %	
CODESVI022 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ	001 FISE 2025	OBRA	0B CALKINÍ	Varias.	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 0.00	\$ 275,302.26	\$ 182,711.58	44.05 %	TECHO FIRME. CODESVI/FISE/CALKINÍ/003/2025; CALKINÍ: ISLA ARENA, BECAL.	345 Mejoramiento	10	2	41.67 %	
CODESVI025 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	001 FISE 2025	OBRA	0I HECELCHAKÁN	Varias.	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 55,447.18	\$ 55,447.18	5.54 %	TECHO FIRME. CODESVI/FISE/CARMEN, SEYBAPLAYA Y HECELCHAKÁN/012/2025. HECELCHAKÁN: NOHALAL	345 Mejoramiento	16	1	5.88 %	
TOTALES					\$ 10,100,000.00	\$ 11,282,775.71	\$ 0.00	\$ 7,066,557.72	\$ 2,817,794.92	0.49 %			101	0	47.69 %	


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2025



RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$59,715,127.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI027 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO	001 FISE 2025	OBRA	0M TENABO	Varias.	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 0.00	\$ 621,940.86	\$ 376,754.84	49.76 %	TECHO FIRME. CODESVIFISE/TENABO/002/2025: TENABO: TENABO, TINÚN, SANTA ROSA.	345 Mejoramiento	20	1	52.38 %	
CODESVI035 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE	001 FISE 2025	OBRA	0G DZITBALCHE	Varias.	\$ 103,627.00	\$ 103,627.00	\$ 0.00	\$ 35,201.80	\$ 15,804.78	33.97 %	PISO FIRME. CODESVIFISE/HECELCHAKAN Y DZITBALCHE/004/2025: DZITBALCHE: DZITBALCHE, BACABCHEN.	345 Mejoramiento	7	0	42.86 %	
CODESVI036 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO	001 FISE 2025	OBRA	0M TENABO	Varias.	\$ 72,500.00	\$ 72,500.00	\$ 0.00	\$ 48,479.43	\$ 33,935.60	66.87 %	PISO FIRME. CODESVIFISE/TENABO/002/2025: TENABO: TENABO.	345 Mejoramiento	5	3	62.50 %	
TOTALES					\$ 11,526,127.00	\$ 12,708,902.71	\$ 0.00	\$ 7,772,179.81	\$ 3,244,290.14	0.38 %			133	0	48.80 %	

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2025



Summary table with fields: RAMO (24 Organismos Descentralizados), TRIMESTRE (Octubre - Diciembre), ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)), ALINEACIÓN PED (3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social), OPERATIVO, INFRAESTRUCTURA (X), ESTRATÉGICO, INSTITUCIONAL, MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (ESTATAL: \$0.00, FEDERAL: \$59,715,127.00)

Main table titled 'AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA' with columns for NOMBRE DE OBRA/CONVENIO, FUENTE, TIPO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, ANUAL APROBADO, MODIFICADO ANUAL, APROBADO AL TRIM., DEVENGADO AL TRIM., EJERCIDO AL TRIM., AVANCE AL TRIM., CAUSA DE DESVIACIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, ANUAL PROG., REALIZADOS, AVANCE AL TRIM., and INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Includes rows for roof and floor construction projects and a 'TOTALES' row.

Handwritten signature in blue ink. Text below: Coordinador Administrativo C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Handwritten signature in blue ink. Text below: Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI). PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE OCTUBRE-DICIEMBRE.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2025

RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$59,715,127.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI028 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	001 FISE 2025	OBRA	0F CHAMPOTÓN	Varias.	\$ 580,000.00	\$ 856,148.44	\$ 0.00	\$ 484,958.63	\$ 229,011.66	34.07 %	: PISO FIRME. CODESVI/FISE/CHAMPOTÓN/006/2025 : CHAMPOTÓN: HOOL, MAYATECUN I, MAYATECUN II, CINCO DE FEBRERO. ESTUFAS ECOLÓGICAS CHAMPOTÓN: CINCO DE FEBRERO, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, VALLE DE QUETZALCOÁTIL, MAYARIT DE CASTELLOT, GENERAL ORTIZ ÁVILA.	345 Mejoramiento	40	48	53.85 %	
CODESVI026 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	001 FISE 2025	OBRA	0L SEYBAPLAYA	Varias.	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 0.00	\$ 540,574.10	\$ 540,574.10	43.25 %	TECHO FIRME. CODESVI/FISE/CARMEN SEYBAPLAYA Y HECELCHAKAN/012/2025: SEYBAPLAYA: VILLA MADERO, SEYBAPLAYA.	345 Mejoramiento	20	8	27.59 %	
CODESVI012 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	001 FISE 2025	OBRA	0L SEYBAPLAYA	Varias.	\$ 1,808,000.00	\$ 2,044,534.82	\$ 0.00	\$ 1,537,476.51	\$ 1,052,580.09	51.48 %	: CUARTO DORMITORIO. CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/011/2025 : SEYBAPLAYA: SEYBAPLAYA, XKEULIL, VILLA MADERO, CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/011/ 2025. SEYBAPLAYA: SEYBAPLAYA.	345 Mejoramiento	16	12	41.38 %	
TOTALES					\$ 15,766,627.00	\$ 17,462,085.97	\$ 0.00	\$ 10,694,961.79	\$ 5,137,047.03	6.03 %		234	0	46.65 %		

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA




EJERCICIO 2025

RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$59,715,127.00			

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI020 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	001 FISE 2025	OBRA	00 CAMPECHE	Varias.	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ 87,000.00	\$ 727,477.07	\$ 623,945.06	72.29 %	PISO FIRME. CODESVI/FISE/CALKINI Y CAMPECHE/013/2025: CAMPECHE: Chiná, Hampol, K'kab, Lerma, Los Laureles, Melchor Ocampo, Nichi, Pocyaxum, San Antonio Bobolá, San Miguel Atendó, Quetzal Edzná, Beihania, Nohakal, La Libertad. CODESVI/FISE/CALKINI/003/2025: CALKINI, CALKINI. CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CALKINI/003/2025:	345 Mejoramiento	60	51	47.22 %	
CODESVI014 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	001 FISE 2025	OBRA	00 CAMPECHE	Varias.	\$ 2,500,000.00	\$ 4,509,832.18	\$ 0.00	\$ 2,343,107.92	\$ 909,591.98	20.17 %	TECHO FIRME. CODESVI/FISE/CALKINI Y CAMPECHE/013/2025: CAMPECHE: Castamay, Chiná, Imi, K'kab, Lerma, Nichi, San Antonio Bobolá, San Francisco de Campeche, T'xucucy. CODESVI/FISE/CAMPECHE/016/2025: CAMPECHE: QUETZAL EDZNA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.	345 Mejoramiento	40	38	47.50 %	
CODESVI015 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	001 FISE 2025	OBRA	00 CARMEN	Varias.	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 0.00	\$ 1,181,721.28	\$ 354,516.38	14.18 %	TECHO FIRME. CODESVI/FISE/CARMEN, SEYBAPLAYA Y HECELCHAKAN/012/2025: CARMEN: Ciudad del Carmen, Independencia, Sabancuy, Santa Rita.	345 Mejoramiento	40	17	29.31 %	
TOTALES					\$ 21,636,627.00	\$ 25,341,918.15	\$ 87,000.00	\$ 14,947,268.06	\$ 7,025,100.45	1.40 %		374	0	45.20 %		


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2025



RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$59,715,127.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI016 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	001 FISE 2025	OBRA	0E CARMEN	Varias.	\$ 1,595,000.00	\$ 1,768,871.24	\$ 159,500.00	\$ 512,343.56	\$ 153,703.08	8.59 %	PISO FIRME. CODESVI/FISE/CARMEN/SEYBAPLAYA Y HECELCHAKAN/012/2025: CARMEN: Nuevo Campeche, Pital Viejo, Santa Rita, Nuevo Progreso, La Nueva Esperanza, Generalísimo Morelos, Nueva Chontalpa, José María Pino Suárez, ESTUFAS ECOLÓGICAS, CARMEN: PLAN DE AYALA, NICOLAS BRAVO, BELISARIO DOMÍNGUEZ,	345 Mejoramiento	110	46	29.30 %	
CODESVI017 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	001 FISE 2025	OBRA	0F CHAMPOTÓN	Varias.	\$ 937,500.00	\$ 937,500.00	\$ 0.00	\$ 330,085.78	\$ 231,060.04	35.21 %	TECHO FIRME. CODESVI/FISE/CHAMPOTÓN/006/2025 CHAMPOTÓN: AQUILES SERDÁN (CHUJINA), HOOL, LA JOYA.	345 Mejoramiento	15	5	30.00 %	
CODESVI001 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	001 FISE 2025	OBRA	0C CAMPECHE	Varias.	\$ 6,215,000.00	\$ 10,378,391.12	\$ 621,500.00	\$ 15,221,570.98	\$ 8,683,334.32	64.40 %	CUARTO DORMITORIO. CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/4/2025. Campeche: Bethania, Kikab, La Libertad, Lerra, Los Laureles, Melchor Ocampo, Nohakal, Pooyaxum, San Antonio Bobola, San Miguel Attende, Tixmucuy, Queziz Edna, Humpolol, Castamay, Imi, Chind, San Francisco de Campeche, N'chi. CODESVI/FISE/CAMPECHE/016/2025.	345 Mejoramiento	55	124	68.89 %	
TOTALES					\$ 30,384,127.00	\$ 38,426,680.51	\$ 868,000.00	\$ 31,011,268.38	\$ 14,093,197.89	17.39 %		554	0	46.72 %		


Coordinador Administrativo
 C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2025

RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$59,715,127.00			

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI006 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	001 FISE 2025	OBRA	06 CHAMPOTÓN	Varias.	\$ 2,825,000.00	\$ 3,208,613.28	\$ 0.00	\$ 3,872,713.08	\$ 2,950,096.12	120.70 %	"CUARTO DORMITORIO. CODESVI/FISE/CHAMPOTÓN/006/2025 : CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN, CINCO DE FEBRERO, CARRILLO PUERTO, HOOL, LA JOYA, MAYATECÓN I, MAYA TEGÚN II, AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CHAMPOTÓN/006/	345 Mejoramiento	25	25	68.00 %	
CODESVI007 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	001 FISE 2025	OBRA	06 CARMEN	Varias.	\$ 3,729,000.00	\$ 3,729,000.00	\$ 0.00	\$ 9,668,141.92	\$ 4,775,829.15	128.07 %	CODESVI/FISE/CARMEN/015/2025. CARMEN: Abelardo L. Rodríguez, Adolfo López Mabeos, Ciudad del Carmen, Generalísimo Morelos, Ignacio Gutiérrez, Isla Aguada, José María Pino Suárez, La Nueva Esperanza, Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo), Mamantel (Pancho Villa), Muralas de Campeche, Nueva Campeche, Pital Viejo, Sabancuy, Santa Rita, Independencia,	345 Mejoramiento	33	79	68.10 %	
CODESVI002 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	001 FISE 2025	OBRA	0A CALAKMUL	Varias.	\$ 3,164,000.00	\$ 3,164,000.00	\$ 0.00	\$ 4,141,663.63	\$ 2,285,684.97	119.68 %	CUARTO DORMITORIO. CODESVI/FISE/CALAKMUL/009/2025: CALAKMUL: JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (CACHE), JUSTO SIERRA MÉNDEZ, MANUEL CRESCENCIO RECON, XPLIL, GUILLERMO PRIETO, DOS NACIONES, DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, CARLOS A. MADRAZO, CAÑA BRAVA, CUARTO	345 Mejoramiento	28	28	56.90 %	
TOTALES					\$ 40,102,127.00	\$ 48,528,293.79	\$ 868,000.00	\$ 48,693,787.01	\$ 24,114,788.13	7.80 %		640	0	50.21 %		


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2025



RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$59,715,127.00			

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI003 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	001 FISE 2025	OBRA	0J HOPELCHÉN	Varias.	\$ 3,164,000.00	\$ 3,164,000.00	\$ 0.00	\$ 3,763,956.29	\$ 1,314,801.49	72.77 %	"CUARTO DORMITORIO. CODESVI/FISE/HOPELCHEN/007/2025: HOPELCHÉN: BECANCHÉN (SANTA RITA), UKUM, CANCELCHEÉN, CHUNCHINTOK, ICH EK, FRANCISCO J. MUJICA (LOS UZÁN), HOPELCHÉN, VICENTE GUERRERO. CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HOPELCHEN/007/2025: HOPELCHÉN: KOMCHEN, HOPELCHEN.	345 Mejoramiento	28	26	53.57 %	
CODESVI018 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	001 FISE 2025	OBRA	0J HOPELCHÉN	Varias.	\$ 937,500.00	\$ 937,500.00	\$ 0.00	\$ 106,121.65	\$ 0.00	0.00 %		345 Mejoramiento	15	2	11.76 %	
CODESVI019 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	001 FISE 2025	OBRA	0A CALAKMUL	Varias.	\$ 725,000.00	\$ 725,000.00	\$ 72,500.00	\$ 944,399.67	\$ 637,094.28	108.67 %	PISO FIRME CODESVI/FISE/CALAKMUL/009/2025: CALAKMUL: XPUJIL, CARLOS A. MADRAZO, CAÑA BRAVA, JUSTO SIERRA MENDEZ, ONCE DE MAYO. CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/009/2025: CALAKMUL: DOS NACIONES, EL CARMEN 2, JOSE MAIRA MORELOS Y PAVON, NUEVO PARAISO, MANUEL	345 Mejoramiento	50	58	56.60 %	
TOTALES:					\$ 44,928,627.00	\$ 53,354,793.79	\$ 940,500.00	\$ 53,508,274.62	\$ 26,066,683.90	1.48 %		733	0	50.37 %		


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI). PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE OCTUBRE-DICIEMBRE.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2025

RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$59,715,127.00			

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI011 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	001 FISE 2025	OBRA	01 ESCÁRCEGA	Varias.	\$ 2,373,000.00	\$ 2,976,151.48	\$ 0.00	\$ 4,029,858.29	\$ 2,323,094.75	111.51 %	: CUARTO DORMITORIO. CODESVI/FISE/ESCARCEGA/008/2025; ESCÁRCEGA: ESCÁRCEGA, DON SAMUEL, LAGUNA GRANDE, SILVITUC, ALTAMIRA DE ZINAPARO, HARO, CONV. MOD. 001/002/CODESVI/FISE/ESCARCEGA/008/2025. ESCARCEGA: ESCARCEGA.	345 Mejoramiento	21	21	76.74 %	
CODESVI024 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	001 FISE 2025	OBRA	01 ESCÁRCEGA	Varias.	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 0.00	\$ 742,944.68	\$ 553,760.12	54.03 %	TECHO FIRME. CODESVI/FISE/ESCARCEGA/008/2025; ESCÁRCEGA: ESCÁRCEGA, CONV. MOD. 001/002/CODESVI/FISE/ESCARCEGA/008/2025; ESCÁRCEGA: SILVITUC, HARO.	345 Mejoramiento	22	12	34.28 %	
CODESVI029 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	001 FISE 2025	OBRA	01 ESCÁRCEGA	Varias.	\$ 435,000.00	\$ 660,465.28	\$ 0.00	\$ 321,498.11	\$ 145,771.68	22.00 %	: PISO FIRME. CODESVI/FISE/ESCARCEGA/008/2025; ESCÁRCEGA: LAGUNA GRANDE, CONV. MOD. 001/002/CODESVI/FISE/ESCARCEGA/008/2025; ESCÁRCEGA: SILVITUC, HARO, ALTAMIRA DE ZINAPARO, ESTUFAS ECOLÓGICAS, ESCARCEGA: DON SAMUEL, LAGUNA GRANDE, SILVITUC, HARO, ALTAMIRA DE	345 Mejoramiento	30	39	46.43 %	
TOTALES					\$ 49,111,627.00	\$ 58,386,410.55	\$ 940,500.00	\$ 58,602,575.70	\$ 29,089,310.45	0.26 %		806	0	50.52 %		

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2025



RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$59,715,127.00			

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI030 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	001 FISE 2025	OBRA	0A CALAKMUL	Varias.	\$ 1,062,500.00	\$ 1,062,500.00	\$ 0.00	\$ 465,123.27	\$ 0.00	43.78 %	: TECHO FIRME. CODESVI/FISE/CALAKMUL/009/2025: CALAKMUL: XPUJIL.	345 Mejoramiento	17	2	36.84 %	
CODESVI033 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	001 FISE 2025	OBRA	0J HOPELCHÉN	Varias.	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ 0.00	\$ 52,534.87	\$ 0.00	0.00 %		345 Mejoramiento	10	5	33.33 %	
CODESVI021 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	001 FISE 2025	OBRA	0D CANDELARIA	Varias.	\$ 1,015,000.00	\$ 1,424,108.80	\$ 101,500.00	\$ 529,378.65	\$ 213,199.16	17.06 %	: PISO FIRME. CODESVI/FISE/CANDELARIA/005/2025: CANDELARIA: MIGUEL ALEMAN, MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, PEJELAGARTO, NUEVA COAHUILA, PRIMER PRESIDENTE DE MEXICO (GUADALUPE VICTORIA). CONW. MOD. 001/CODESVI/FISE/CANDELARIA/005/2025. CANDELARIA: LAS DELICIAS, ESTUFAS ECOLÓGICAS.	345 Mejoramiento	70	63	43.33 %	
TOTALES					\$ 51,334,127.00	\$ 61,018,019.35	\$ 1,042,000.00	\$ 59,649,612.49	\$ 29,302,509.61	0.40 %		903	0	49.59 %		


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
EJERCICIO 2025



RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$59,715,127.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI023 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	001 FISE 2025	OBRA	00 CANDELARIA	Varias.	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 0.00	\$ 193,337.60	\$ 135,336.46	14.06 %	TECHO FIRME. CODESVIFISE/CANDELARIA/005/2025; CANDELARIA: CANDELARIA, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LAS DELICIAS.	345 Mejoramiento	22	2	12.50 %	
CODESVI004 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	001 FISE 2025	OBRA	0X PALIZADA	Varias.	\$ 3,051,000.00	\$ 3,051,000.00	\$ 0.00	\$ 2,725,112.75	\$ 651,657.40	89.32 %	CUARTO DORMITORIO. CODESVIFISE/PALIZADA/001/2025; PALIZADA: SANTA ISABEL, PALIZADA, SAN ISIDRO. CONV. MOD. 002/CODESVIFISE/PALIZADA/001/2025; PALIZADA: EL CUYO.	345 Mejoramiento	27	7	67.65 %	
CODESVI005 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	001 FISE 2025	OBRA	00 CANDELARIA	Varias.	\$ 3,955,000.00	\$ 3,955,000.00	\$ 0.00	\$ 6,830,956.31	\$ 4,781,669.42	172.72 %	CUARTO DORMITORIO. CODESVIFISE/CANDELARIA/005/2025; CANDELARIA: CANDELARIA, CUAUHTEMOC, LAS DELICIAS, MIGUEL ALEMAN, MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NUEVO COAHUILA, PABLO GARCIA, PEJELAGARTO, VICENTE GUERRERO NUMERO DOS, PRIMER PRESIDENTE	345 Mejoramiento	35	31	87.88 %	
TOTALES					\$ 59,715,127.00	\$ 69,399,019.35	\$ 1,042,000.00	\$ 69,399,019.35	\$ 34,871,172.89	9.84 %		345	987	0	50.82 %	


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE POR CAPITULO DE GASTO EJERCICIO 2025




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Desarrollo Integral de las personas con discapacidad				MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$14,170.00				FEDERAL:	\$0.00			

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN	
4000	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$0.00	\$14,170.00	100.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$0.00	\$14,170.00	100.00 %	100.00 %
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	----------	----------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2025



RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Desarrollo Integral de las personas con discapacidad	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$14,170.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)															
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN	
0081 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad															
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)														
	0159 Act. del Comp. 0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad del Pp 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para la CODESVI														
			\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$0.00	\$14,170.00	100.00 %	100.00 %

TOTALES	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$14,170.00	\$0.00	\$14,170.00	100.00 %	100.00 %
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	----------	----------

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2025




RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Desarrollo Integral de las personas con discapacidad			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$14,170.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad												
0159 Act. del Comp. 0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad del Pp 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para la CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			345 Mejoramiento	1.00	1.00	SI	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00 %

TOTALES				1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00 %
---------	--	--	--	------	------	--	------	------	------	------	------	----------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2025




RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Desarrollo Integral de las personas con discapacidad			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$14,170.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
57 Personas con discapacidad	52,259	1	1	1	100.00 %	0	0	

TOTALES	52,259	1	1	1	100.00 %	0	0	
---------	--------	---	---	---	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
EJERCICIO 2025



RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Desarrollo Integral de las personas con discapacidad	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$14,170.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	

TOTALES														
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.