









REPORTES DE EJERCICIO 2025

Página 4

Página 5

Página 6

REPORTES DE EJERCICIO 2025

| CICLO | TIRAS DE PROYECTO | FOLIO            | CATEGORIA             | MONTOTAL APROBADO | DETALLE_PROYECTO                                                                                                                                                                     | PUNTEROS FINANCIEROS                                                                                                           | HOMBRE | ID_ENTIDAD D.E. ESPONABLE | DETALLE_PROYECTO       | ID_MUNICIPIO EJECUTIVO                          | CLASIFICACION | SUBCATEGORIA    | INSTITUCION VINCULADA                              | NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECURSOS ANCIOS | COMPLEMENTOS | DEVENGADOS                                                                  | EJERCIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGADOS    | CONTRATOS  | FOTOS      | ESTATUS    | FLUJO      | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                              |              |                  |                   |                   |
|-------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2025  | 4                 | CAM2502-09263799 | Proyecto de Inversión | 237,200.00        | (FI) (ciclo_recursos2025_nano33_modidad1_prog_pres3_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_munFAIS entidades, monto237100.0, modifmod235550.2))   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1707                              | 4      | Compeche                  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | Sin Identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 17127               | 5            | 4             | 6               | 0            | [metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta25.0, metamodifmod23550.2]     | [geotipo_cve_municipio11, localidad130, direccionPueblo LAS DELICIAS 24336 LAS DELICIAS, CANDELARIA Ayuntamiento de Candelaria 1 de Julio, Centro, 24300 Candelaria, Camp. Toma C. 18 y Calle 23 hacia C. 10/México 203. 3 min (950 m) Giro a la Izquierda con dirección a C. 10/México, km-90.94493327, lat18.70370072)]                  | 01-07-2025 | 31-12-2025 | 235,550.21 | 235,550.21 | 235,550.21 | 235,550.21    | 235,550.21    | (contrato_tipo_obraObra, numero_contrataCOEVS/FISE/CANDELARI A/005/2025-8, contratistaCENTRO FERRETIERO CHAMPOTON, convocaante COEVSFI, monto235550.21, importe_modifmod235550.21)                 | (metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance25.0%)  | [2536799/proyecto_INICIO, 2536799/proyecto_PROCESO, 2536799/proyecto_FIN]                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2025  | 4                 | CAM2502-09263799 | Proyecto de Inversión | 355,950.00        | (FI) (ciclo_recursos2025_nano33_modidad1_prog_pres3_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_munFAIS entidades, monto355950.0, modifmod353325.36)]  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1782                             | 4      | Compeche                  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | Sin Identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 17182               | 5            | 9             | 6               | 0            | [metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta37.0, metamodifmod353325.36)]  | [geotipo_cve_municipio11, localidad340, direccionEjido MIGUEL ALEMAN 24333 MIGUEL ALEMAN, CANDELARIA Ayuntamiento de Candelaria 1 de Julio, Centro, 24300 Candelaria, Camp. Dirige al este por C. 18 hacia C. 17, 400 m En la retorta, continúa derecho por Candelaria - Rodegado 6A, km-90.93370505, lat18.24690473)]                     | 01-07-2025 | 31-12-2025 | 353,325.36 | 353,325.36 | 353,325.36 | 353,325.36    | 353,325.36    | (contrato_tipo_obraObra, numero_contrataCOEVS/FISE/CANDELARI A/005/2025-8, contratistaCENTRO FERRETIERO CHAMPOTON, convocaante COEVSFI, monto353325.36, importe_modifmod353325.36)]                | (metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance37.0%)  | [2536799/proyecto_PROCESO, 2536799/proyecto_INICIO, 2536799/proyecto_PROCESO, 2536799/proyecto_FIN]                          | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2025  | 4                 | CAM2502-09263600 | Proyecto de Inversión | 719,900.00        | (FI) (ciclo_recursos2025_nano33_modidad1_prog_pres3_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_munFAIS entidades, monto719900.0, modifmod706650.63)]  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUDEL DE LA MADRE EL PAÑUELO, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1797              | 4      | Compeche                  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | Sin Identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 17197               | 5            | 12            | 18              | 0            | [metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta75.0, metamodifmod706650.63)]  | [geotipo_cve_municipio11, localidad341, direccionEjido DE LA MADRE EL PAÑUELO 24334 MIGUEL DE LA MADRE EL PAÑUELO, CANDELARIA Ayuntamiento de Candelaria 1 de Julio, Centro, 24300 Candelaria, Camp. Toma C. 18 y Calle 23 hacia C. 10/México 221. 3 min (950 m) Giro a la I- km-90.94452719, lat17.99266197)]                             | 01-07-2025 | 31-12-2025 | 706,650.63 | 706,650.63 | 706,650.63 | 706,650.63    | 706,650.63    | (contrato_tipo_obraObra, numero_contrataCOEVS/FISE/CANDELARI A/005/2025-8, contratistaCENTRO FERRETIERO CHAMPOTON, convocaante COEVSFI, monto706650.63, importe_modifmod706650.63)]                | (metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance75.0%)  | [2536800/proyecto_INICIO, 2536800/proyecto_PROCESO, 2536800/proyecto_FIN]                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2025  | 4                 | CAM2502-09263601 | Proyecto de Inversión | 355,950.00        | (FI) (ciclo_recursos2025_nano33_modidad1_prog_pres3_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_munFAIS entidades, monto355950.0, modifmod353325.36)]  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HODALGO Y COSTILLA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1725                 | 4      | Compeche                  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | Sin Identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 17215               | 5            | 9             | 6               | 0            | [metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta37.0, metamodifmod353325.36)]  | [geotipo_cve_municipio11, localidad342, direccionEjido MIGUEL HODALGO Y COSTILLA 24334 MIGUEL HODALGO Y COSTILLA, CANDELARIA Ayuntamiento de Candelaria 1 de Julio, Centro, 24300 Candelaria, Camp. Dirige al este por C. 18 hacia C. 17, 400 m En la retorta, toma la 2ª salida en dirección a Campeche, km-90.84296602, lat17.85510550)] | 01-07-2025 | 31-12-2025 | 353,325.36 | 353,325.36 | 353,325.36 | 353,325.36    | 353,325.36    | (contrato_tipo_obraObra, numero_contrataCOEVS/FISE/CANDELARI A/005/2025-8, contratistaCENTRO FERRETIERO CHAMPOTON, convocaante COEVSFI, monto353325.36, importe_modifmod353325.36)]                | (metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance37.0%)  | [2536801/proyecto_INICIO, 2536801/proyecto_PROCESO, 2536801/proyecto_FIN]                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2025  | 4                 | CAM2502-09263602 | Proyecto de Inversión | 355,950.00        | (FI) (ciclo_recursos2025_nano33_modidad1_prog_pres3_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_munFAIS entidades, monto355950.0, modifmod353325.36)]  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO COMUALHA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1722                            | 4      | Compeche                  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | Sin Identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 17222               | 5            | 9             | 6               | 0            | [metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta37.0, metamodifmod353325.36)]  | [geotipo_cve_municipio11, localidad371, direccionPueblo NUESTRO COMUALHA 24334 NUEVO COMUALHA, CANDELARIA Ayuntamiento de Candelaria 1 de Julio, Centro, 24300 Candelaria, Camp. Dirige al este por C. 18 hacia C. 17, 400 m En la retorta, toma la 2ª salida en dirección a Campeche, km-90.772697, lat17.89051456)]                      | 01-07-2025 | 31-12-2025 | 353,325.36 | 353,325.36 | 353,325.36 | 353,325.36    | 353,325.36    | (contrato_tipo_obraObra, numero_contrataCOEVS/FISE/CANDELARI A/005/2025-8, contratistaCENTRO FERRETIERO CHAMPOTON, convocaante COEVSFI, monto353325.36, importe_modifmod353325.36)]                | (metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance37.0%)  | [2536802/proyecto_INICIO, 2536802/proyecto_PROCESO, 2536802/proyecto_FIN]                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2025  | 4                 | CAM2502-09263603 | Proyecto de Inversión | 237,200.00        | (FI) (ciclo_recursos2025_nano33_modidad1_prog_pres3_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_munFAIS entidades, monto237100.0, modifmod235550.2))   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1253                              | 4      | Compeche                  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | Sin Identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 17253               | 5            | 6             | 4               | 0            | [metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta25.0, metamodifmod23550.2)]    | [geotipo_cve_municipio11, localidad382, direccionEjido PABLO GARCIA 24336 PABLO GARCIA, CANDELARIA Ayuntamiento de Candelaria 1 de Julio, Centro, 24300 Candelaria, Camp. Dirige al este por C. 18 hacia C. 17, 400 m En la retorta, toma la 2ª salida en dirección a Campeche, km-90.92569292, lat18.07703636)]                           | 01-07-2025 | 31-12-2025 | 235,550.21 | 235,550.21 | 235,550.21 | 235,550.21    | 235,550.21    | (contrato_tipo_obraObra, numero_contrataCOEVS/FISE/CANDELARI A/005/2025-8, contratistaCENTRO FERRETIERO CHAMPOTON, convocaante COEVSFI, monto235550.21, importe_modifmod235550.21)                 | (metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance25.0%)  | [2536803/proyecto_PROCESO, 2536803/proyecto_INICIO, 2536803/proyecto_PROCESO, 2536803/proyecto_FIN]                          | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2025  | 4                 | CAM2502-09252168 | Proyecto de Inversión | 949,200.00        | (FI) (ciclo_recursos2025_nano33_modidad1_prog_pres3_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_munFAIS entidades, monto949200.0, modifmod947665.3)]   | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SANTA ISABEL, MUNICIPIO PALIZADA - 1206                                            | 4      | Compeche                  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | Sin Identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12006               | 5            | 24            | 16              | 0            | [metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta100.0, metamodifmod947665.3)]  | [geotipo_cve_municipio7, localidad410, direccionEjido SANTA ISABEL 24305 SANTA ISABEL, PALIZADA, A UNA CUADRA DEL LA TELESECUNDARIA, km-92.09543158, lat18.33258749)]                                                                                                                                                                      | 01-07-2025 | 31-12-2025 | 947,665.30 | 947,665.30 | 947,665.30 | 947,665.30    | 947,665.30    | (contrato_tipo_obraObra, numero_contrataCOEVS/FISE/PALIZADA/007025-3, contratistaOMAR CALDERA AVAL, convocaante COEVSFI, monto947665.3, importe_modifmod947665.3)]                                 | (metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance100.0%) | [2522468/proyecto_INICIO, 2522468/proyecto_PROCESO, 2522468/proyecto_INICIO, 2522468/proyecto_PROCESO, 2522468/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2025  | 4                 | CAM2502-09232469 | Proyecto de Inversión | 593,250.00        | (FI) (ciclo_recursos2025_nano33_modidad1_prog_pres3_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_munFAIS entidades, monto593250.0, modifmod592415.83)]  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO PALIZADA - 1201                                      | 4      | Compeche                  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | Sin Identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12011               | 5            | 15            | 10              | 0            | [metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta62.0, metamodifmod592415.83)]  | [geotipo_cve_municipio7, localidad53, direccionISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA, km-90.799975, lat18.25467618)]                                                                                                                                                                                                                                | 01-07-2025 | 31-12-2025 | 592,415.83 | 592,415.83 | 592,415.83 | 592,415.83    | 592,415.83    | (contrato_tipo_obraObra, numero_contrataCOEVS/FISE/PALIZADA/007025-3, contratistaOMAR CALDERA AVAL, convocaante COEVSFI, monto592415.83, importe_modifmod592415.83)]                               | (metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance62.0%)  | [2522469/proyecto_INICIO, 2522469/proyecto_PROCESO, 2522469/proyecto_INICIO, 2522469/proyecto_PROCESO, 2522469/proyecto_FIN] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2025  | 4                 | CAM2502-09252147 | Proyecto de Inversión | 14,812.36         | (FI) (ciclo_recursos2025_nano33_modidad1_prog_pres3_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_munFAIS entidades, monto14812.36, modifmod13975.64)]   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PELLAGARTO, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1749                                       | 4      | Compeche                  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | Sin Identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 17449               | 5            | 3             | 2               | 0            | [metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta28.0, metamodifmod13975.64)]   | [geotipo_cve_municipio11, localidad447, direccionRancho PELLAGARTO 24333 PELELAGARTO, CANDELARIA a DOS CUADRAS DE LAS YUAS Y MEDIA DEL PARQUE PRINCIPAL, km-90.99724197, lat18.99732096)]                                                                                                                                                  | 01-07-2025 | 31-12-2025 | 13,975.04  | 13,975.04  | 13,975.04  | 13,975.04     | 13,975.04     | (contrato_tipo_obraObra, numero_contrataCOEVS/FISE/CANDELARI A/005/2025-18, contratistaCENTRO FERRETIERO CHAMPOTON, convocaante COEVSFI, monto13975.04, importe_modifmod13975.04)]                 | (metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance28.0%)  | [2522470/proyecto_INICIO, 2522470/proyecto_PROCESO, 2522470/proyecto_FIN]                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2025  | 4                 | CAM2502-09252147 | Proyecto de Inversión | 22,165.77         | (FI) (ciclo_recursos2025_nano33_modidad1_prog_pres3_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_munFAIS entidades, monto22165.77, modifmod21463.31)]   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PRIMER PRESIDENTE DE MEXICO (GUADALUPE VICTORIA), MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1785 | 4      | Compeche                  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | Sin Identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 17785               | 5            | 6             | 4               | 0            | [metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta43.0, metamodifmod21463.31)]   | [geotipo_cve_municipio11, localidad447, direccionRancho PRIMER PRESIDENTE DE MEXICO 24338 PRIMER PRESIDENTE DE MEXICO (GUADALUPE VICTORIA), CANDELARIA a DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, km-91.96702661, lat18.2874433)]                                                                                                                 | 01-07-2025 | 31-12-2025 | 21,463.31  | 21,463.31  | 21,463.31  | 21,463.31     | 21,463.31     | (contrato_tipo_obraObra, numero_contrataCOEVS/FISE/CANDELARI A/005/2025-18, contratistaCENTRO FERRETIERO CHAMPOTON, convocaante COEVSFI, monto21463.31, importe_modifmod21463.31)]                 | (metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance43.0%)  | [2522471/proyecto_INICIO, 2522471/proyecto_PROCESO, 2522471/proyecto_PROCESO]                                                | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2025  | 4                 | CAM2502-09252147 | Proyecto de Inversión | 16,705.29         | (FI) (ciclo_recursos2025_nano33_modidad1_prog_pres3_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_munFAIS entidades, monto16705.29, modifmod16660.19)]   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALK'IN, MUNICIPIO DE CALK'IN - 3459                                             | 4      | Compeche                  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | Sin Identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 34599               | 5            | 3             | 2               | 0            | [metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta34.0, metamodifmod16660.19)]   | [geotipo_cve_municipio11, localidad41, direccionCalle 18 Colonia SAN MARTIN 24901 CALK'IN, CALK'IN ENTRE Calle 35 Y Calle 37 Calle 185 a UNA CUADRA DEL CENTRO DE EDUCACION PRECOLAR RIGDEGUA, km-90.649143, lat20.35446459)]                                                                                                              | 01-07-2025 | 31-12-2025 | 16,660.19  | 16,660.19  | 16,660.19  | 16,660.19     | 16,660.19     | (contrato_tipo_obraObra, numero_contrataCOEVS/FISE/CALK'IN/003/2025-3, contratistasLUIS GERARDO KLESCAS MAURY, convocaante COEVSFI, monto16660.19, importe_modifmod16660.19)]                      | (metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance32.2%)  | [2522472/proyecto_INICIO, 2522472/proyecto_PROCESO]                                                                          | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2025  | 4                 | CAM2502-09252473 | Proyecto de Inversión | 466,199.43        | (FI) (ciclo_recursos2025_nano33_modidad1_prog_pres3_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_munFAIS entidades, monto466199.43, modifmod463123.27)] | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAMUJA - 3496                                            | 4      | Compeche                  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | Sin Identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 34908               | 5            | 21            | 14              | 0            | [metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta212.0, metamodifmod463123.27)] | [geotipo_cve_municipio10, localidad12, direccionCalle 10 DE MAYO 26440 XPUJIL, CALAMUJA, ENTRE Calle 12 Y Calle 14 A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EL BICENTENARIO, km-89.39799955, lat16.49784268)]                                                                                                                         | 01-07-2025 | 31-12-2025 | 465,123.27 | 465,123.27 | 465,123.27 | 465,123.27    | 465,123.27    | (contrato_tipo_obraObra, numero_contrataCOEVS/FISE/CALKAMU/009/2025-18, contratistaMARIA SANTOS GONZALEZ, convocaante COEVSFI, monto466199.43, importe_modifmod466199.43)]                         | (metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance201.4%) | [2522473/proyecto_PROCESO, 2522473/proyecto_INICIO, 2522473/proyecto_PROCESO, 2522473/proyecto_PROCESO]                      | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2025  | 4                 | CAM2502-09252481 | Proyecto de Inversión | 12,964.99         | (FI) (ciclo_recursos2025_nano33_modidad1_prog_pres3_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_munFAIS entidades, monto12964.99, modifmod12623.54)]   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 34476                                      | 4      | Compeche                  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | Sin Identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24476               | 5            | 3             | 2               | 0            | [metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta25.0, metamodifmod12623.54)]   | [geotipo_cve_municipio13, localidad1, direccionCalle 15 Colonia SANTA ROSALIA 24925 DZITBALCHE, DZITBALCHE ENTRE Calle 22 Y Calle 20 a UNA CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE VILLAS, km-90.666596, lat20.32696973)]                                                                                                                                | 01-07-2025 | 31-12-2025 | 12,623.54  | 12,623.54  | 12,623.54  | 12,623.54     | 12,623.54     | (contrato_tipo_obraObra, numero_contrataCOEVS/FISE/CHELCHAK AN Y DZITBALCHE A/005/2025-3, contratistaRAFAEL BARRUECO DELGADO LOPEZ, convocaante COEVSFI, monto12623.54, importe_modifmod12623.54)] | (metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance25.0%)  | [2522480/proyecto_PROCESO, 2522480/proyecto_INICIO, 2522480/proyecto_PROCESO, 2522480/proyecto_PROCESO]                      | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2025  | 4                 | CAM2502-09252482 | Proyecto de Inversión | 23,192.55         | (FI) (ciclo_recursos2025_nano33_modidad1_prog_pres3_tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estatal_munFAIS entidades, monto23192.55, modifmod22578.26)]   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 34597                                      | 4      | Compeche                  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | Sin Identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 34597               | 5            | 6             | 4               | 0            | [metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, meta24.0, metamodifmod22578.26)]   | [geotipo_cve_municipio13, localidad3, direccionPueblo BACABCHEN 24925 BACABCHEN, DZITBALCHE ENTRE Calle 5 Y Calle 11 A ESCASOS METROS DEL TEMPLO OLIMPO SAN SALVADOR, km-90.05574297, lat20.26594153)]                                                                                                                                     | 01-07-2025 | 31-12-2025 | 22,578.26  | 22,578.26  | 22,578.26  | 22,578.26     | 22,578.26     | (contrato_tipo_obraObra, numero_contrataCOEVS/FISE/CHELCHAK AN Y DZITBALCHE A/005/2025-3, contratistaRAFAEL BARRUECO DELGADO LOPEZ, convocaante COEVSFI, monto22578.26, importe_modifmod22578.26)] | (metatipo_unidad_medidaMetros Cuadrados, avance22.0%)  | [2522482/proyecto_PROCESO, 2522482/proyecto_INICIO, 2522482/proyecto_PROCESO, 2522482/proyecto_FIN]                          | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |





REPORTES DE EJERCICIO FISCAL 2025

[illegible]


Página 11



REPORTES DE EJERCICIO 2025

Página 12

Página 13

Página 14

REPORTE FINAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2025 DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

[illegible]




REPORTES DE EJERCICIO 2025

[illegible]



REPORTES DE EJERCICIO 2025

Página 18

[illegible]

DIRECTOR DE OBRA DE LA CODESVI.

DIRECTOR DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA  
CODESVI.

DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE  
SUELO Y VIVIENDA.

ING. ROMAN FERRERA GONZALEZ.

C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU