



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS EJERCICIO 2022




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO												
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
4000	\$51,543,608.00	\$53,793,412.95	\$5,154,361.00	\$7,404,165.95	\$8,011,706.00	\$8,011,706.00	\$8,011,706.00	\$18,902,961.36	\$607,540.05	\$53,793,412.95	104.36 %	100.00 %

TOTALES:	\$51,543,608.00	\$53,793,412.95	\$5,154,361.00	\$7,404,165.95	\$8,011,706.00	\$8,011,706.00	\$8,011,706.00	\$18,902,961.36	\$607,540.05	\$53,793,412.95	104.36 %	100.00 %
----------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS EJERCICIO 2022

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)				EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$51,543,608.00			

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)													EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL										
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda															
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)															
0512 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI															
			\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,743,051.30	-\$1,300,000.00	\$5,110,369.61	39.31 %	39.31 %	
0513 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI															
			\$21,303,608.00	\$23,539,936.67	\$2,130,361.00	\$4,366,689.67	\$2,415,283.68	\$2,415,283.68	\$2,415,283.68	\$6,301,094.89	-\$1,951,405.99	\$21,892,977.71	102.77 %	93.00 %	
0515 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI															
			\$3,840,000.00	\$3,840,000.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,763.22	-\$384,000.00	\$7,402,956.50	192.79 %	192.79 %	
0516 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI															
			\$8,600,000.00	\$8,600,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$115,625.32	\$115,625.32	\$115,625.32	\$3,635,254.95	-\$744,374.68	\$13,906,312.13	161.70 %	161.70 %	
0517 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI															
			\$4,800,000.00	\$4,813,476.28	\$480,000.00	\$493,476.28	\$5,480,797.00	\$5,480,797.00	\$5,480,797.00	\$5,480,797.00	\$4,987,320.72	\$5,480,797.00	114.18 %	113.86 %	
TOTALES			\$51,543,608.00	\$53,793,412.95	\$5,154,361.00	\$7,404,165.95	\$8,011,706.00	\$8,011,706.00	\$8,011,706.00	\$18,902,961.36	\$607,540.05	\$53,793,412.95	104.36 %	100.00 %	

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS


EJERCICIO 2022


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE FINANCIERO: (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda												
0512 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		345 Mejoramiento	200.00	60.00	Sí	18.00	57.00	57.00	0.00	60.00	100.00 %	
0513 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		345 Mejoramiento	313.00	245.00	Sí	30.00	221.00	221.00	0.00	245.00	100.00 %	
0515 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
TOTALES			513.00	305.00		48.00	278.00	278.00	0.00	305.00	100.00 %	


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
			345 Mejoramiento	320.00	644.00	Sí	31.00	172.00	172.00	0.00	644.00	100.00 %
0516 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			345 Mejoramiento	200.00	261.00	Sí	16.00	111.00	111.00	0.00	261.00	100.00 %
0517 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			345 Mejoramiento	960.00	1015.00	Sí	93.00	1015.00	1015.00	0.00	1015.00	100.00 %

TOTALES	1993.00	2225.00		188.00	1576.00	1576.00	0.00	2225.00	100.00 %
---------	---------	---------	--	--------	---------	---------	------	---------	----------


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ÉLVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS EJERCICIO 2022




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
2 Personas	126,326	9,965	11,125	11,125	111.64 %	0	0	Debido a la ampliación de recurso autorizado y aprobado por la Secretaría de Administración y Finanzas.

TOTALES	126,326	9,965	11,125	11,125	111.64 %	0	0	
---------	---------	-------	--------	--------	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS EJERCICIO 2022


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI006 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ	004 FISE 2022	OBRA	08 CALKINÍ	Varias	\$ 2,040,000.00	\$ 2,040,000.00	\$ 204,000.00	\$ 88,465.02	\$ 89,465.02	4.39 %	CONTRATO: CONV MOD. 002/CODESVI/FISE/CALKINÍ, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKÁN 015/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ, LOCALIDAD CALKINÍ, ASENTAMIENTO FÁTIMA	345 Mejoramiento	30	1	3.57 %	
CODESVI007 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ	004 FISE 2022	OBRA	08 CALKINÍ	Varias	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 130,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	; No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	; No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
CODESVI008 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ	004 FISE 2022	OBRA	08 CALKINÍ	Varias	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	\$ 86,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	; No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	; No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
TOTALES					\$ 4,200,000.00	\$ 4,200,000.00	\$ 420,000.00	\$ 88,465.02	\$ 89,465.02	0.00 %		70	0	1.56 %		


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS EJERCICIO 2022



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA: X	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$51,543,608.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI009 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE RISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	004 FISE 2022	OBRA	08 CALKINI	Varías	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 36,000.00	\$ 1,455,671.60	\$ 0.00	404.35 %	: CONTRATO: CODESVIFISE/CALKINI, DZITBALCHE Y HOPELCHEN/004-2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES CONCEPCION, NUNKINI, SANTA MARIA, SAN NICOLAS Y PUCNACHEN EL MUNICIPIO DE CALKINI, LOCALIDADES DE BACABCHEN Y DZITBALCHE EN EL MUNICIPIO DE	345 Mejoramiento	30	0	481.48 %	
CODESVI010 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	004 FISE 2022	OBRA	08 CALKINI	Varías	\$ 425,000.00	\$ 425,000.00	\$ 42,500.00	\$ 782,971.00	\$ 782,971.00	184.23 %	Contrato CODESVICA/001/2022 Por Objeto de Adquisición de Estufas Ecológicas a Distribuirse en el Municipio de Calkini en la Localidad de CONCEPCION, PUCNACHÉN, SAN ANTONIO SAHCAIBCHEN, SANTA CRUZ PUEBLO, SANTA MARIA, TANKUNCHE, CALKINI, ASENTAMIENTO FATIMA Y CALKINI, Municipio de Dzitbalche en la Localidad	345 Mejoramiento	85	145	65.32 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI038 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	004 FISE 2022	OBRA	01 HECELCHAKÁN	Varías	\$ 2,040,000.00	\$ 2,040,000.00	\$ 204,000.00	\$ 4,025,924.59	\$ 0.00	197.35 %	: CONTRATO: CODESVIFISE/CALKINI, DZITBALCHE Y HECELCHAKAN/015-2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN LOCALIDAD DE POC BOC, BLANCA FLOR Y HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE DZITBALCHE	345 Mejoramiento	30	45	62.50 %	Debido a la demanda recibida.
TOTALES					\$ 7,025,000.00	\$ 7,025,000.00	\$ 792,500.00	\$ 6,354,032.21	\$ 872,436.02	57.31 %		215	1	83.38 %		


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022




CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI037 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	004 FISE 2022	OBRA	01 HECELCHAKÁN	Varías	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 130,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
CODESVI038 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	004 FISE 2022	OBRA	01 HECELCHAKÁN	Varías	\$ 645,000.00	\$ 645,000.00	\$ 64,500.00	\$ 2,697,495.78	\$ 0.00	418.22 %	: CONTRATO: CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y DZITBALCHE/003/2022 DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE CUMPICH, DZITNUP Y SANTA CRUZ MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN Y LA LOCALIDAD DZITBALCHE MUNICIPIO DE DZITBALCHE	345 Mejoramiento	15	2	325.00 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI039 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	004 FISE 2022	OBRA	01 HECELCHAKÁN	Varías	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	30	0	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
TOTALES					\$ 9,330,000.00	\$ 9,330,000.00	\$ 933,000.00	\$ 9,051,527.99	\$ 872,436.02	0.00 %		280	0	83.63 %		


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022




CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI00 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	004 FISE 2022	OBRA	01 HECELCHAKÁN	Varias	\$ 425,000.00	\$ 425,000.00	\$ 42,500.00	\$ 377,986.00	\$ 377,986.00	88.94 %	Contrato: CODESVICA/001/2022 Por Objeto de Adquisición de Estufas Ecológicas a Distribuirse en el Municipio de Hechelchakán en la Localidad de CUMPICH, BLANCA FLOR, CHUNKANÁN, ZODZIL, DZITNUP, SANTA CRUZ y HECELCHAKÁN.	345 Mejoramiento	85	70	47.62 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI051 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENABO	004 FISE 2022	OBRA	0M TENABO	Varias	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 170,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	; No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	25	0	0.00 %	; No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
CODESVI052 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TENABO	004 FISE 2022	OBRA	0M TENABO	Varias	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00	\$ 97,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	; No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	; No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
TOTALES					\$ 12,430,000.00	\$ 12,430,000.00	\$ 1,243,000.00	\$ 9,429,513.99	\$ 1,250,422.02	0.00 %		405	0	70.32 %		


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022




CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI053 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO	004 FISE 2022	OBRA	0M TENABO	Varias	\$ 645,000.00	\$ 645,000.00	\$ 64,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
CODESVI054 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO	004 FISE 2022	OBRA	0M TENABO	Varias	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	25	0	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
CODESVI055 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TENABO	004 FISE 2022	OBRA	0M TENABO	Varias	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 45,000.00	\$ 431,984.00	\$ 431,984.00	96.00 %	Contrato: CODESVI/CA/001/2022 Por Objeto de Adquisición de Estufas Ecológicas a Distribuirse en el Municipio de Tenabo en la Localidad de TENABO, TIMUN, EMILIANO ZAPATA, SANTA ROSA y KANKI.	345 Mejoramiento	90	80	49.69 %	Debido a la demanda recibida.
TOTALES					\$ 13,825,000.00	\$ 13,825,000.00	\$ 1,382,500.00	\$ 9,861,497.99	\$ 1,682,406.02	3.12 %		535	0	63.16 %		


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI021 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	004 FISE 2022	OBRA	0E CARMEN	Varias	\$ 2,040,000.00	\$ 4,276,328.67	\$ 204,000.00	\$ 2,236,328.67	\$ 2,236,328.67	52.30 %	: CONTRATO: CODESVI/FISE/CAMPECHE/019/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	345 Mejoramiento	30	25	48.08 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI022 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	004 FISE 2022	OBRA	0E CARMEN	Varias	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 130,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
CODESVI023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	004 FISE 2022	OBRA	0E CARMEN	Varias	\$ 1,075,000.00	\$ 1,075,000.00	\$ 107,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	25	0	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
TOTALES					\$ 18,240,000.00	\$ 20,476,328.67	\$ 1,824,000.00	\$ 12,097,626.66	\$ 3,918,734.69	0.00 %		610	0	59.50 %		


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022




CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	004 FISE 2022	OBRA	0E CARMEN	Varias	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 36,000.00	\$ 1,405,477.19	\$ 0.00	390.41 %	: CONTRATO: CODESVI/FISE/CARMEN/002/2022 DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE BELSARIO DOMINGUEZ, CHECUBUL, EL CHINAL, FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, JUSTO SIERRA, NUEVA ESPERANZA, NICOLAS BRAVO, OJO DE AGUA, PITAL NUEVO, QUEBRACHE.	345 Mejoramiento	30	14	307.32 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI025 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	004 FISE 2022	OBRA	0E CARMEN	Varias	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 45,000.00	\$ 431,984.00	\$ 431,984.00	96.00 %	Contrato: CODESVI/CA/001/2022 Por Objeto de Adquisición de Estufas Ecológicas a Distribuirse en el Municipio de Carmen en la Localidad de ATASTA, CALAX, CENTAUROS DEL NORTE, ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, LA CRISTALINA, MURALLAS DE CAMPECHE, NICOLÁS BRAVO, VALLE DE SOLIDARIDAD, NUEVO	345 Mejoramiento	90	80	49.69 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI026 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	004 FISE 2022	OBRA	0F CHAMPOTÓN	Varias	\$ 2,040,000.00	\$ 2,040,000.00	\$ 204,000.00	\$ 2,233,711.80	\$ 0.00	109.50 %	: CONTRATO: CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y CHAMPOTÓN /012/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN Y MOQUEL EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN Y EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL, SEYBAPLAYA Y VILLA MADERO EN EL MUNICIPIO DE	345 Mejoramiento	30	22	51.02 %	Debido a la demanda recibida.
TOTALES					\$ 21,090,000.00	\$ 23,326,328.67	\$ 2,109,000.00	\$ 16,168,999.65	\$ 4,350,718.69	9.58 %		760	0	66.47 %		


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ÉLVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$51,543,608.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI027 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	004 FISE 2022	OBRA	0F CHAMPOTÓN	Varias	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00	\$ 97,500.00	\$ 2,983,480.26	\$ 0.00	306.00 %	: CONTRATO: CODESVI/FISE/CAMPECHE Y CHAMPOTÓN/016/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO, MOCH COHUIO Y ULUMAL. MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.	345 Mejoramiento	15	32	76.09 %	: Debido a la demanda recibida.
CODESVI028 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	004 FISE 2022	OBRA	0F CHAMPOTÓN	Varias	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	\$ 86,000.00	\$ 1,836,415.63	\$ 0.00	213.54 %	: CONTRATO: CODESVI/FISE/CHAMPOTÓN Y SEYBAPLAYA/009/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE CHAMPOTÓN Y CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN Y LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA.	345 Mejoramiento	20	16	102.94 %	: Debido a la demanda recibida.
CODESVI029 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	004 FISE 2022	OBRA	0F CHAMPOTÓN	Varias	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	30	0	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
TOTALES					\$ 23,285,000.00	\$ 25,521,328.67	\$ 2,328,500.00	\$ 20,988,895.54	\$ 4,350,718.69	0.00 %		825	0	66.38 %		


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ÉLVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS EJERCICIO 2022

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI009 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	004 FISE 2022	OBRA	DC CHAMPOTÓN	Varías	\$ 425,000.00	\$ 425,000.00	\$ 42,500.00	\$ 636,969.00	\$ 636,969.00	156.93 %	Contrato: CODESVICA/001/2022 Por Objeto de Adquisición de Estufas Ecológicas a Distribuirse en el Municipio de Champotón en la Localidad de HOOL, LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA, MAYA TECUN, MOQUEL, NUEVO PARAISO MODULO, YOHALTUN, SIHOCHAC Y ULUMAL, Municipio de Seybaplaya en la Localidad	345 Mejoramiento	85	155	66.81 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI011 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	004 FISE 2022	OBRA	DC CAMPECHE	Varías	\$ 2,040,000.00	\$ 2,040,000.00	\$ 204,000.00	\$ 4,563,989.54	\$ 0.00	223.72 %	CONTRATO: CODESVIFISECAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO/017/2022, DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,	345 Mejoramiento	30	51	65.38 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI012 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	004 FISE 2022	OBRA	DC CAMPECHE	Varías	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 130,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	; No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	; No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
TOTALES					\$ 27,050,000.00	\$ 29,286,328.57	\$ 2,705,000.00	\$ 26,389,854.08	\$ 5,187,687.59	0.00 %			960	0	65.65 %	

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ÉLVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022




CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI03 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	004 FISE 2022	OBRA	0C CAMPECHE	Varias	\$ 1,075,000.00	\$ 1,075,000.00	\$ 107,500.00	\$ 2,260,364.81	\$ 0.00	210.27 %	: CONTRATO: CODESVIFISE/CAMPECHE Y TENABO/005/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE LOS LAURELES MUNICIPIO DE CAMPECHE Y LAS LOCALIDADES DE TENABO, TINUN MUNICIPIO DE TENABO.	345 Mejoramiento	25	3	161.54 %	: Debido a la demanda recibida.
CODESVI04 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	004 FISE 2022	OBRA	0C CAMPECHE	Varias	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 36,000.00	\$ 1,742,139.93	\$ 0.00	483.93 %	: CONTRATO: CODESVIFISE/CALAKMUL /009/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BECAN, CONCEPCION, CONSTITUCION, EMILIANO ZAPATA, PUEBLA DE MORELIA, FELIPE ANGELES II, PABLO GARCÍA, NUEVO CONHUAS, INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA	345 Mejoramiento	30	68	163.16 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI05 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	004 FISE 2022	OBRA	0C CAMPECHE	Varias	\$ 425,000.00	\$ 438,476.28	\$ 42,500.00	\$ 458,983.00	\$ 458,983.00	104.68 %	: Contrato: CODESVICA/001/2022 Por Objeto de Adquisición de Estufas Ecológicas a Distribuirse en el Municipio de Campeche en la Localidad CARLOS CANDI CRUZ LOS TIXALTEGAS, CHIEMBLAS, HAMPOLOL, LA LIBERTAD, NILCHI, NOHAKAL, POCHYAXUM, QUETZAL EDZNA, TIXMUCUY, SAN ANTONIO CAYAL, UYAMON, UZATIZIL EDZNA	345 Mejoramiento	85	85	52.47 %	Debido a la demanda recibida.
TOTALES					\$ 28,910,000.00	\$ 31,159,804.95	\$ 2,891,000.00	\$ 30,851,341.82	\$ 5,646,670.69	1.47 %		1100	0	70.74 %		


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022




CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI001 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL.	004 FISE 2022	OBRA	0A CALAKMUL	Varias	\$ 2,040,000.00	\$ 2,040,000.00	\$ 204,000.00	\$ 1,784,423.16	\$ 0.00	87.47 %	: CONTRATO: CODESVI/FISE/CALAKMUL/011/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CONSTITUCION, CONHUAS, PABLO GARCIA, TOMAS AZNAR BARBACHANO LA MOZA Y XPUJIL ASENTAMIENTO JARDINES EN	345 Mejoramiento	30	10	54.05 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI002 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL.	004 FISE 2022	OBRA	0A CALAKMUL	Varias	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 130,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
CODESVI003 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL.	004 FISE 2022	OBRA	0A CALAKMUL	Varias	\$ 645,000.00	\$ 645,000.00	\$ 64,500.00	\$ 115,625.32	\$ 115,625.32	17.99 %	CONTRATO: CONV.MOD. 002/CODESVI/FISE/PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN, CARMEN Y CAMPECHE 018/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SANTA LUCIA.	345 Mejoramiento	15	3	17.65 %	Debido a la demanda recibida.
TOTALES					\$ 32,895,000.00	\$ 35,144,804.95	\$ 3,289,500.00	\$ 32,751,390.30	\$ 5,762,296.01	0.33 %			1165	0	69.32 %	


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ÉLVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022




CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI004 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	004 FISE 2022	OBRA	0A CALAKMUL	Varias	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 36,000.00	\$ 1,251,413.39	\$ 0.00	347.61 %	: CONTRATO: CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE DEL HA. UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), DOS LAGUNAS, XPUJIL, RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLI), NUEVA VIDA, KILOMETRO CIENTO VEINTE, TEPEYAC, EL CHICHONAL, EL	345 Mejoramiento	30	0	362.96 %	
CODESVI005 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	004 FISE 2022	OBRA	0A CALAKMUL	Varias	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 45,000.00	\$ 512,981.00	\$ 512,981.00	114.00 %	Contrato: CODESVI/CA/001/2022 Por Objeto de Adquisición de Estufas Ecológicas a Distribuirse en el Municipio de Calakmul en la Localidad de CARLOS MADRAZO, CERRO DE LAS FLORES SANTA ROSA, CRISTOBAL COLON, EL CHICHONAL, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ICHICHE, KILOMETRO CIENTO VEINTE, LA LUCHA, LOS ALACRANES, LOS ANGELES, LOS	345 Mejoramiento	90	95	53.98 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI031 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	004 FISE 2022	OBRA	0H ESCARCEGA	Varias	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 170,000.00	\$ 1,869,599.07	\$ 0.00	109.98 %	: CONTRATO: CODESVI/FISE/ESCARCEGA/010/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DIVISION DEL NORTE, EL LECHUGAL, HARO, JUSTICIA SOCIAL, LA LIBERTAD, MATAMOROS Y DON SAMUEL EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA.	345 Mejoramiento	25	18	51.22 %	Debido a la demanda recibida.
TOTALES					\$ 35,405,000.00	\$ 37,654,804.95	\$ 3,540,500.00	\$ 36,385,383.76	\$ 6,275,277.01	4.97 %			1310	0	71.35 %	


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS EJERCICIO 2022


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI032 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	004 FISE 2022	OBRA	0H ESCÁRCEGA	Varias	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 130,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
CODESVI033 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	004 FISE 2022	OBRA	0H ESCÁRCEGA	Varias	\$ 645,000.00	\$ 645,000.00	\$ 64,500.00	\$ 2,219,508.24	\$ 0.00	344.11 %	: CONTRATO: CODESVI/FISE/ESCARCEGA Y CANDELARIA/007/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE CENTENARIO, ALTAMIRA DE ZINÁPARO, SILVITUC Y ESCARCEGA MUNICIPIO DE ESCARCEGA Y LA LOCALIDAD DE CANDELARIA MUNICIPIO DE CANDELARIA.	345 Mejoramiento	15	0	285.71 %	
CODESVI034 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	004 FISE 2022	OBRA	0H ESCÁRCEGA	Varias	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 36,000.00	\$ 1,548,254.39	\$ 0.00	430.07 %	: CONTRATO: CODESVI/FISE/ESCARCEGA 008/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BELÉN, CENTENARIO, DON SAMUEL, MATAMOROS, LA LIBERTAD, EL LECHUGAL, JUSTICIA SOCIAL, SILVITUC, HARO, DIVISION DEL NORTE, GENERAL RODOLFO FIERRO.	345 Mejoramiento	30	90	115.38 %	Debido a la demanda recibida.
TOTALES					\$ 3,710,000.00	\$ 39,959,804.95	\$ 3,771,000.00	\$ 40,153,146.39	\$ 6,275,277.01	3.87 %		1375	0	74.27 %		


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS EJERCICIO 2022 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Summary table with fields: RAMO (24 Organismos Públicos Descentralizados), TRIMESTRE (Octubre - Diciembre), PROGRAMA PRESUPUESTARIO (026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)), EJE ESTRATÉGICO (5 Un Estado Naturalmente Sostenible), MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (ESTATAL: \$0.00, FEDERAL: \$51,543,608.00)

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Main data table with columns: NOMBRE DE OBRA/CONVENIO, FUENTE, TIPO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, ANUAL APROBADO, MODIFICADO ANUAL, APROBADO AL TRIM., DEVENGADO AL TRIM., EJERCIDO AL TRIM., AVANCE AL TRIM., CAUSA DE DESVIACIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, ANUAL PROG., REALIZADOS, AVANCE AL TRIM., INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Includes rows for CODESVI005, CODESVI041, CODESVI042 and a TOTALES row.

Coordinador Administrativo C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular de la Dependencia y/o Entidad LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.
PERÍODO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.



CODESVI
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X
		ESTRATÉGICO:	
INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$51,543,608.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.		
CODESVI043 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	004 FISE 2022	OBRA	DJ HOPELCHÉN	Varias	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	\$ 86,000.00	\$ 766,963.73	\$ 0.00	\$ 0.00	89.18 %	: CONTRATO: CODESVI/FISE/ESCARCEGA /008/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, ESCARCEGA, SILVITUC EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA.	345 Mejoramiento	20	13	48.39 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI044 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	004 FISE 2022	OBRA	DJ HOPELCHÉN	Varias	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de viviendas en este municipio.	345 Mejoramiento	30	0	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
CODESVI046 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	004 FISE 2022	OBRA	DJ HOPELCHÉN	Varias	\$ 425,000.00	\$ 425,000.00	\$ 42,500.00	\$ 431,984.00	\$ 431,984.00	\$ 431,984.00	101.64 %	Contrato: CODESVI/CA/001/2022 Por Objeto de Adquisición de Estufas Ecológicas a Distribuirse en el Municipio de Hopelchén en la Localidad de BECANCHÉN, BOLONGHÉN DE REJÓN, CANGACHÉN, CHAN CHEN, CHUN EK, CRUCERO SAN LUIS, DZIBALCHÉN, ICH EK, KOMCHEN, PACHUJITZ, SAN JUAN BALUTISTA SAHCABCHÉN, SAN ANTONIO	345 Mejoramiento	85	80	50.96 %	Debido a la demanda recibida.
TOTALES					\$ 43,120,000.00	\$ 45,369,804.95	\$ 4,312,000.00	\$ 41,765,572.11	\$ 7,120,739.00	\$ 0.00	0.95 %		1645	0	69.20 %		

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022




CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI046 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	004 FISE 2022	OBRA	0K PALIZADA	Varias	\$ 1,583,608.00	\$ 1,583,608.00	\$ 158,361.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	23	0	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
CODESVI047 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	004 FISE 2022	OBRA	0K PALIZADA	Varias	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00	\$ 97,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
CODESVI048 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	004 FISE 2022	OBRA	0K PALIZADA	Varias	\$ 645,000.00	\$ 645,000.00	\$ 64,500.00	\$ 4,009,938.62	\$ 0.00	621.70 %	: CONTRATO: CODESVIFISE/PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECELCHAKAN, CARMEN Y CAMPECHE/018/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL. MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD CALKINI, SAN AGUSTÍN CHUNHUIJAS Y	345 Mejoramiento	15	74	84.09 %	Debido a la demanda recibida.
TOTALES					\$ 46,223,608.00	\$ 48,573,412.95	\$ 4,832,361.00	\$ 45,775,510.73	\$ 7,120,739.00	8.26 %			1698	0	68.81 %	


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$51,543,608.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI049 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	004 FISE 2022	OBRA	0K PALIZADA	Varias	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	; No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	25	0	0.00 %	; No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
CODESVI050 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	004 FISE 2022	OBRA	0K PALIZADA	Varias	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 45,000.00	\$ 431,984.00	\$ 431,984.00	96.00 %	Contrato: CODESVI/CA/001/2022 Por Objeto de Adquisición de Estufas Ecológicas a Distribuirse en el Municipio de Palizada en la Localidad LAS BODEGAS, TILA, EL MANGAL, ISLA SAN ISIDRO, SANTA ISABEL, ALAMILLA, PALIZADA, SAN AGUSTIN LA REBEZA, EL BORBOTÓN, EL JUNCAL y MATA DEL CHATO.	345 Mejoramiento	90	80	49.69 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI016 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	004 FISE 2022	OBRA	0D CANDELARIA	Varias	\$ 2,040,000.00	\$ 2,040,000.00	\$ 204,000.00	\$ 5,000,045.87	\$ 0.00	245.10 %	; CONTRATO: CODESVI/FISE/CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN/014/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS Y NUEVO COAHUILA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA; LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ.	345 Mejoramiento	30	48	74.67 %	Debido a la demanda recibida.
TOTALES					\$ 49,113,608.00	\$ 51,363,412.95	\$ 4,911,361.00	\$ 51,207,540.80	\$ 7,552,723.00	9.73 %		1843	0	67.46 %		

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
	X		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$51,543,608.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI017 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	004 FISE 2022	OBRA	00 CANDELARIA	Varías	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00	\$ 97,500.00	\$ 2,126,889.35	\$ 0.00	218.14 %	: CONTRATO: CODESVI/FISE/CANDELARIA/013/2022. DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ALIANZA PRODUCTORA, ARROYO DE CUBA, EL DESENGAÑO, EMILIANO ZAPATA Y SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA.	345 Mejoramiento	15	25	64.10 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI018 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	004 FISE 2022	OBRA	00 CANDELARIA	Varías	\$ 645,000.00	\$ 645,000.00	\$ 64,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
CODESVI019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	004 FISE 2022	OBRA	00 CANDELARIA	Varías	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.	345 Mejoramiento	30	0	0.00 %	: No se llevó a cabo mejoramiento de vivienda en este municipio.
TOTALES					\$ 51,093,608.00	\$ 53,343,412.95	\$ 5,109,361.00	\$ 53,334,429.95	\$ 7,552,723.00	0.00 %			1903	0	66.56 %	

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS EJERCICIO 2022



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MÓNTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI020 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	004 FISE 2022	OBRA	00 CANDELARIA	Varias	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 45,000.00	\$ 458,983.00	\$ 458,983.00	102.00 %	Contrato: CODESVICA/001/2022 Por Objeto de Adquisición de Estufas Ecológicas a Distribuirse en el Municipio de Candelaria en la Localidad CANDELARIA, ARROYO DE CUBA, BENITO JUÁREZ UNO, FLOR DE CHIAPAS, FRANCISCO I MADERO, LAS GOLONDRINAS, LÁZARO CÁRDENAS, JUSTO SIERRA MENDEZ, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LA	345 Mejoramiento	90	85	51.20 %	Debido a la demanda recibida.

TOTALES	\$ 51,543,608.00	\$ 53,793,412.95	\$ 5,154,361.00	\$ 53,793,412.95	\$ 8,011,706.00	0.85 %		1993	0	65.81 %	
---------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	--------	--	------	---	---------	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS EJERCICIO 2022





CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$33,879,107.00			FEDERAL:	\$0.00		

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
4000	\$33,879,107.00	\$33,697,497.50	\$10,791,275.00	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$0.00	\$33,697,497.50	99.46 %	100.00 %

TOTALES:	\$33,879,107.00	\$33,697,497.50	\$10,791,275.00	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$0.00	\$33,697,497.50	99.46 %	100.00 %
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	---------	----------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 LICDA. ÉLVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda	EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$33,879,107.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0014 Actividades de Apoyo Administrativo														
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)													
	0003 Actividad del componente 0014													
			\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	100.00 %	100.00 %
0375 Act. del Comp. 0114 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI														
			\$18,184,898.00	\$18,103,174.12	\$5,575,320.00	\$5,555,852.63	\$5,555,852.63	\$5,555,852.63	\$5,555,852.63	\$5,555,852.63	\$0.00	\$18,103,174.12	99.55 %	100.00 %
0299 Ampliación y mejoramiento de vivienda														
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)													
	1011 Act. del Comp. 0299 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda													
			\$4,174,358.00	\$4,147,115.54	\$1,389,319.00	\$1,389,829.47	\$1,389,829.47	\$1,389,829.47	\$1,389,829.47	\$1,389,829.47	\$0.00	\$4,147,115.54	99.35 %	100.00 %
1012 Act. del Comp. 0299 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda														
			\$6,537,988.00	\$6,496,216.91	\$2,175,347.00	\$2,165,396.71	\$2,165,396.71	\$2,165,396.71	\$2,165,396.71	\$2,165,396.71	\$0.00	\$6,496,216.91	99.36 %	100.00 %
1013 Act. del Comp. 0299 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda														
TOTALES			\$28,900,994.00	\$28,750,256.57	\$9,146,986.00	\$9,111,078.81	\$9,111,078.81	\$9,111,078.81	\$9,111,078.81	\$9,111,078.81	\$0.00	\$28,750,256.57	99.48 %	100.00 %

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.
PERÍODO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.



CODESVI
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$33,879,107.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
			\$4,978,113.00	\$4,947,240.93	\$1,644,289.00	\$1,636,934.89	\$1,636,934.89	\$1,636,934.89	\$1,636,934.89	\$1,636,934.89	\$0.00	\$4,947,240.93	99.38 %	100.00 %

TOTALES	\$33,879,107.00	\$33,697,497.50	\$10,791,275.00	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$10,748,013.70	\$0.00	\$33,697,497.50	99.46 %	100.00 %
---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	---------	----------

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ÉLVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2022

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS; FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$33,879,107.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0014 Actividades de Apoyo Administrativo												
	0003 Actividad del componente 0014											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		530 Taller	1.00	1.00	Sí	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00 %	
0375 Act. del Comp. 0114 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI												
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		445 Presupuesto	18184898.00	18184898.00	Sí	5575320.00	5575320.00	5555852.63	-19,467.37	18103174.12	99.55 %	
0299 Ampliación y mejoramiento de vivienda												
	1011 Act. del Comp. 0299 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda											
TOTALES			18184899.00	18184899.00		5575320.00	5575320.00	5555852.63	-19,467.37	18103175.12	99.55 %	

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2022

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO





CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$33,879,107.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			519 Solicitud	1993.00	2225.00	Sí	188.00	1040.00	1040.00	0.00	2225.00	100.00 %
1012 Act. del Comp. 0299 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			159 Contrato	690.00	20.00	Sí	350.00	1.00	1.00	0.00	20.00	100.00 %
1013 Act. del Comp. 0299 Ampliación y mejoramiento de vivienda en el Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			526 Supervisión	80.00	80.00	Sí	20.00	20.00	297.00	277.00	625.00	781.25 %

TOTALES	18187662.00	18187224.00	5575878.00	5576381.00	5557190.63	-19,190.37	18106045.12	99.55 %
---------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------	---------


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ÉLVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022




CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA:	<input type="checkbox"/>	ESTRATÉGICO:	<input type="checkbox"/>	INSTITUCIONAL:	<input type="checkbox"/>
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$33,879,107.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
42 Personal administrativo	110	28	0	41	146.43 %	0	0	Se programó y se llevó a cabo en el 2do trimestre.
2 Personas	126,326	9,965	11,125	11,125	111.64 %	0	0	Debido a la ampliación de recurso autorizado y aprobado por la Secretaría de Administración y Finanzas.

TOTALES	126,436	9,993	11,125	11,166	111.74 %	0	0	
----------------	---------	-------	--------	--------	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ÉLVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.
PERÍODO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.



CODESVI
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$33,879,107.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES															
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ÉLVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS EJERCICIO 2022




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social				EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$13,495.00				FEDERAL:	\$0.00			

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
4000	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$0.00	\$13,495.00	100.00 %	100.00 %

TOTALES:	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$0.00	\$13,495.00	100.00 %	100.00 %
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	----------	----------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022




CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$13,495.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)															
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN	
0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad															
	32	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)													
		0159 Proyectos de adecuación de viviendas para personas con discapacidad													
			\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$0.00	\$13,495.00	100.00 %	100.00 %

TOTALES	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$13,495.00	\$0.00	\$13,495.00	100.00 %	100.00 %
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	----------	----------


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS.

EJERCICIO 2022

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO





CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$13,495.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad												
0159 Proyectos de adecuación de viviendas para personas con discapacidad												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		345 Mejoramiento	1.00	1.00	SI	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00 %	

TOTALES	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00 %
---------	------	------	--	------	------	------	------	------	----------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



Gobierno de Todos



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS EJERCICIO 2022 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$13,495.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
57 Personas con discapacidad	42,764	1	3	3	300.00 %	0	0	Se adecuó una vivienda, en donde son beneficiadas 3 personas con discapacidad.

TOTALES	42,764	1	3	3	300.00 %	0	0	
---------	--------	---	---	---	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS EJERCICIO 2022


REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social			EJE ESTRATÉGICO:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$13,495.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES															
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.