



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI), PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO EJERCICIO 2023

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$34,899,675.00			FEDERAL:	\$0.00		

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
1000	\$0.00	\$6,475,921.00	\$0.00	\$6,475,921.00	\$6,475,921.00	\$6,475,921.00	\$6,475,921.00	\$6,475,921.00	\$6,475,921.00	\$0.00	\$6,475,921.00	0.00 %	100.00 %
3000	\$0.00	\$587,084.00	\$0.00	\$587,084.00	\$587,084.00	\$587,084.00	\$587,084.00	\$587,084.00	\$587,084.00	\$0.00	\$587,084.00	0.00 %	100.00 %
4000	\$34,899,675.00	\$27,836,670.00	\$7,063,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$34,899,675.00	\$34,899,675.00	\$7,063,005.00	\$7,063,005.00	\$7,063,005.00	\$7,063,005.00	\$7,063,005.00	\$7,063,005.00	\$7,063,005.00	\$0.00	\$7,063,005.00	20.24 %	20.24 %
----------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	---------	---------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI). PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$34,899,675.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0014 Actividades de Apoyo Administrativo														
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)													
	0056 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI													
			\$21,161,160.00	\$21,161,160.00	\$4,277,836.00	\$4,277,836.00	\$4,277,836.00	\$4,277,836.00	\$4,277,836.00	\$4,277,836.00	\$0.00	\$4,277,836.00	20.22 %	20.22 %
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda														
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)													
	1011 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI													
			\$2,854,521.00	\$2,854,521.00	\$577,482.00	\$577,482.00	\$577,482.00	\$577,482.00	\$577,482.00	\$577,482.00	\$0.00	\$577,482.00	20.23 %	20.23 %
	1012 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI													
			\$5,838,268.00	\$5,838,268.00	\$1,185,654.00	\$1,185,654.00	\$1,185,654.00	\$1,185,654.00	\$1,185,654.00	\$1,185,654.00	\$0.00	\$1,185,654.00	20.31 %	20.31 %
	1013 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI													
			\$5,045,726.00	\$5,045,726.00	\$1,022,033.00	\$1,022,033.00	\$1,022,033.00	\$1,022,033.00	\$1,022,033.00	\$1,022,033.00	\$0.00	\$1,022,033.00	20.26 %	20.26 %
TOTALES			\$34,899,675.00	\$34,899,675.00	\$7,063,005.00	\$7,063,005.00	\$7,063,005.00	\$7,063,005.00	\$7,063,005.00	\$7,063,005.00	\$0.00	\$7,063,005.00	20.24 %	20.24 %

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ÉLVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$34,899,675.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0014 Actividades de Apoyo Administrativo												
	0056 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		445 Presupuesto	21161160.00	21161160.00	Sí	4277836.00	4277836.00	4277836.00	0.00	4277836.00	20.22 %	
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda												
	1011 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		519 Solicitud	2230.00	2230.00	Sí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
	1012 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
TOTALES			21163390.00	21163390.00		4277836.00	4277836.00	4277836.00	0.00	4277836.00	20.21 %	


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$34,899,675.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
			159 Contrato	37.00	37.00	Sí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	1013 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
			526 Supervisión	365.00	421.00	Sí	151.00	207.00	207.00	0.00	207.00	49.17 %

TOTALES	21163792.00	21163848.00	4277987.00	4278043.00	4278043.00	0.00	4278043.00	20.21 %
---------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------	------------	---------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$34,899,675.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
42 Personal administrativo	109	61	0	0	0.00 %	0	0	Se programó para el 2do trimestre de 2023.
2 Personas	126,326	11,150	0	0	0.00 %	0	0	Se programó para el siguiente trimestre.

TOTALES	126,435	11,211	0	0	0.00 %	0	0	
---------	---------	--------	---	---	--------	---	---	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023





CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$34,899,675.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES															
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI). PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO EJERCICIO 2023

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$3,750.00			FEDERAL:	\$0.00		

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	DESVIACIÓN
3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
4000	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
----------	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI), PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$3,750.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	DESVIACIÓN
0014 Actividades de Apoyo Administrativo														
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)													
	0003 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI													
			\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
---------	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDÁ. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$3,750.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0014 Actividades de Apoyo Administrativo												
	0003 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		530 Taller	1.00	1.00	Sí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

TOTALES	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
---------	------	------	--	------	------	------	------	------	------	------	--------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ÉLVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$3,750.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
42 Personal administrativo	109	30	0	0	0.00 %	0	0	Se programó para el 2do trimestre de 2023.

TOTALES	109	30	0	0	0.00 %	0	0	
---------	-----	----	---	---	--------	---	---	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS


EJERCICIO 2023

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$3,750.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES															
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO EJERCICIO 2023





RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Enero - Marzo			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$13,495.00				FEDERAL:	\$0.00			

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
4000	\$13,495.00	\$13,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$13,495.00	\$13,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023





RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$13,495.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN	
0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad															
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)														
	0159 Act. del Comp. 0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad del Pp 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para la CODESVI														
			\$13,495.00	\$13,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES	\$13,495.00	\$13,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
---------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023





RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$13,495.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad												
0159 Act. del Comp. 0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad del Pp 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para la CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		345 Mejoramiento	1.00	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

TOTALES	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
---------	------	------	--	------	------	------	------	------	------	------	--------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$13,495.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
57 Personas con discapacidad	52,259	1	0	0	0.00 %	0	0	Se programó para el 4to trimestre de 2023.

TOTALES	52,259	1	0	0	0.00 %	0	0	
---------	--------	---	---	---	--------	---	---	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
-------	---	------------	---------------

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
-------------------------	--	----------------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
--------------------------	---	---------	--

OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
------------	---	------------------	--	--------------	--	----------------	--


MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
--	--	--	--


ESTATAL:	\$13,495.00	FEDERAL:	\$0.00
----------	-------------	----------	--------

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO
 EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACION PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$51,543,608.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
4000	\$51,543,608.00	\$51,543,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$51,543,608.00	\$51,543,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
-----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Enero - Marzo			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$51,543,608.00			

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda														
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)														
0512 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI														
			\$5,119,200.00	\$5,119,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
0513 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI														
			\$19,511,000.00	\$19,511,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
0515 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI														
			\$7,424,689.00	\$7,424,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
0516 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI														
			\$13,818,719.00	\$13,818,719.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
0517 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI, MUNICIPIOS														
			\$5,670,000.00	\$5,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTALES			\$51,543,608.00	\$51,543,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$51,543,608.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda												
	0512 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		345 Mejoramiento	60.00	60.00	Sí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	0513 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		345 Mejoramiento	218.00	218.00	Sí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	0515 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
TOTALES			278.00	278.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2023





RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
			345 Mejoramiento	644.00	644.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
0516 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
			32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)									
			345 Mejoramiento	258.00	258.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
0517 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI, MUNICIPIOS												
			32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)									
			345 Mejoramiento	1050.00	1050.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

TOTALES				2230.00	2230.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
---------	--	--	--	---------	---------	--	------	------	------	------	------	--------


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$51,543,608.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
2 Personas	126,326	11,150	0	0	0.00 %	0	0	Se programó para el siguiente trimestre.

TOTALES	126,326	11,150	0	0	0.00 %	0	0	
---------	---------	--------	---	---	--------	---	---	--


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ÉLVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI), PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Enero - Marzo			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$51,543,608.00			

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI04 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	005 FISE 2023	OBRA	08 CALKINI	Varias	\$ 1,342,500.00	\$ 1,342,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	
CODESVI05 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	005 FISE 2023	OBRA	08 CALKINI	Varias	\$ 939,238.00	\$ 939,238.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	
CODESVI08 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	005 FISE 2023	OBRA	08 CALKINI	Varias	\$ 569,860.00	\$ 569,860.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	50	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 2,851,598.00	\$ 2,851,598.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %		80	0	0.00 %		

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X
		ESTRATÉGICO:	
INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$51,543,608.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI007 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	005 FISE 2023	OBRA	08 CALKINI	Varias	\$ 378,000.00	\$ 378,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	70	0	0.00 %	
CODESVI008 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	005 FISE 2023	OBRA	08 DZITBALCHÉ	Varias	\$ 1,342,500.00	\$ 1,342,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	
CODESVI009 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	005 FISE 2023	OBRA	08 DZITBALCHÉ	Varias	\$ 810,622.00	\$ 810,622.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	17	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 5,282,720.00	\$ 5,282,720.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %		182	0	0.00 %		


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI010 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	005 FISE 2023	OBRA	0G DZITBALCHÉ	Varias	\$ 347,347.00	\$ 347,347.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	30	0	0.00 %	
CODESVI011 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	005 FISE 2023	OBRA	0G DZITBALCHÉ	Varias	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	75	0	0.00 %	
CODESVI045 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENABO	005 FISE 2023	OBRA	0M TENABO	Varias	\$ 1,342,500.00	\$ 1,342,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 7,477,567.00	\$ 7,477,567.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %		302	0	0.00 %		


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X
		ESTRATÉGICO:	
INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$51,543,608.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI46 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO	005 FISE 2023	OBRA	0M TENABO	Varias	\$ 1,072,351.00	\$ 1,072,351.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	
CODESVI47 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TENABO	005 FISE 2023	OBRA	0M TENABO	Varias	\$ 432,000.00	\$ 432,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	80	0	0.00 %	
CODESVI035 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	005 FISE 2023	OBRA	01 HECELCHAKÁN	Varias	\$ 1,342,500.00	\$ 1,342,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 10,324,418.00	\$ 10,324,418.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %			417	0	0.00 %	


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI). PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI036 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	005 FISE 2023	OBRA	01 HECELCHAKÁN	Varias	\$ 2,533,877.00	\$ 2,533,877.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	47	0	0.00 %	
CODESVI037 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	005 FISE 2023	OBRA	01 HECELCHAKÁN	Varias	\$ 378,000.00	\$ 378,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	70	0	0.00 %	
CODESVI020 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	005 FISE 2023	OBRA	0E CARMEN	Varias	\$ 1,879,500.00	\$ 1,879,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	21	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 15,115,795.00	\$ 15,115,795.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %		555	0	0.00 %		

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI), PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI021 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	005 FISE 2023	OBRA	0E CARMEN	Varias	\$ 483,744.00	\$ 483,744.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	9	0	0.00 %	
CODESVI022 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	005 FISE 2023	OBRA	0E CARMEN	Varias	\$ 1,410,867.00	\$ 1,410,867.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	126	0	0.00 %	
CODESVI023 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	005 FISE 2023	OBRA	0E CARMEN	Varias	\$ 432,000.00	\$ 432,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	80	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 17,442,406.00	\$ 17,442,406.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %			770	0	0.00 %	

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI024 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	005 FISE 2023	OBRA	0F CHAMPOTÓN	Varias	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	10	0	0.00 %	
CODESVI025 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	005 FISE 2023	OBRA	0F CHAMPOTÓN	Varias	\$ 1,279,800.00	\$ 1,279,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	
CODESVI026 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	005 FISE 2023	OBRA	0F CHAMPOTÓN	Varias	\$ 1,086,090.00	\$ 1,086,090.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 20,703,296.00	\$ 20,703,296.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %		815	0	0.00 %		


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI027 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	005 FISE 2023	OBRA	DL CHAMPOTÓN	Varias	\$ 486,000.00	\$ 486,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	90	0	0.00 %	
CODESVI028 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	005 FISE 2023	OBRA	DL SEYBAPLAYA	Varias	\$ 1,342,500.00	\$ 1,342,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	
CODESVI029 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	005 FISE 2023	OBRA	DL SEYBAPLAYA	Varias	\$ 754,602.00	\$ 754,602.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 23,286,398.00	\$ 23,286,398.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %		935	0	0.00 %		


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI030 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	005 FISE 2023	OBRA	01 SEYBAPLAYA	Varias	\$ 351,000.00	\$ 351,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	65	0	0.00 %	
CODESVI012 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	005 FISE 2023	OBRA	00 CAMPECHE	Varias	\$ 1,879,500.00	\$ 1,879,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	21	0	0.00 %	
CODESVI013 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	005 FISE 2023	OBRA	00 CAMPECHE	Varias	\$ 1,706,400.00	\$ 1,706,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 27,223,298.00	\$ 27,223,298.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %		1041	0	0.00 %		


Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI014 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	005 FISE 2023	OBRA	0C CAMPECHE	Varias	\$ 1,744,395.00	\$ 1,744,395.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	34	0	0.00 %	
CODESVI015 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	005 FISE 2023	OBRA	0C CAMPECHE	Varias	\$ 432,000.00	\$ 432,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	80	0	0.00 %	
CODESVI031 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	005 FISE 2023	OBRA	0H ESCÁRCEGA	Varias	\$ 1,879,500.00	\$ 1,879,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	21	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 31,279,193.00	\$ 31,279,193.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %			1176	0	0.00 %	


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA





EJERCICIO 2023

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MÓNTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI022 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	005 FISE 2023	OBRA	0H ESCARCEGA	Varias	\$ 1,887,540.00	\$ 1,887,540.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	35	0	0.00 %	
CODESVI033 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	005 FISE 2023	OBRA	0H ESCARCEGA	Varias	\$ 1,553,263.00	\$ 1,553,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	135	0	0.00 %	
CODESVI034 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	005 FISE 2023	OBRA	0H ESCARCEGA	Varias	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	100	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 35,259,996.00	\$ 35,259,996.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %		1446	0	0.00 %		


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDÁ. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MÓNTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI001 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	005 FISE 2023	OBRA	0A CALAKMUL	Varias	\$ 1,790,000.00	\$ 1,790,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	
CODESVI002 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	005 FISE 2023	OBRA	0A CALAKMUL	Varias	\$ 3,002,676.00	\$ 3,002,676.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	253	0	0.00 %	
CODESVI003 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	005 FISE 2023	OBRA	0A CALAKMUL	Varias	\$ 513,000.00	\$ 513,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	95	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 40,555,672.00	\$ 40,555,672.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %		1614	0	0.00 %		


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI), PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI038 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	005 FISE 2023	OBRA	01 HOPELCHÉN	Varias	\$ 1,342,500.00	\$ 1,342,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	
CODESVI039 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	005 FISE 2023	OBRA	01 HOPELCHÉN	Varias	\$ 1,124,418.00	\$ 1,124,418.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	21	0	0.00 %	
CODESVI040 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	005 FISE 2023	OBRA	01 HOPELCHÉN	Varias	\$ 540,676.00	\$ 540,676.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	50	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 43,573,266.00	\$ 43,573,266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %		1900	0	0.00 %		

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA





EJERCICIO 2023

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI041 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	005 FISE 2023	OBRA	01 HOPELCHÉN	Varias	\$ 432,000.00	\$ 432,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	80	0	0.00 %	
CODESVI042 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALZADA	005 FISE 2023	OBRA	01 PALZADA	Varias	\$ 2,237,500.00	\$ 2,237,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	25	0	0.00 %	
CODESVI043 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PALZADA	005 FISE 2023	OBRA	01 PALZADA	Varias	\$ 276,568.00	\$ 276,568.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	5	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 46,519,334.00	\$ 46,519,334.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %		2010	0	0.00 %		


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI), PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

EJERCICIO 2023

Table with summary information: RAMO: 24 Organismos Públicos Descentralizados, TRIMESTRE: Enero - Marzo, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, ALINEACIÓN PED, PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), MISIÓN: 5 Un Estado Naturalmente Sostenible, OPERATIVO, INFRAESTRUCTURA: X, ESTRATÉGICO, INSTITUCIONAL, MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ESTATAL: \$0.00, FEDERAL: \$51,543,608.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Main data table with columns: NOMBRE DE OBRA/CONVENIO, FUENTE, TIPO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, ANUAL APROBADO, MODIFICADO ANUAL, APROBADO AL TRIM., DEVENGADO AL TRIM., EJERCIDO AL TRIM., AVANCE AL TRIM., CAUSA DE DESVIACIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, ANUAL PROG., REALIZADOS, AVANCE AL TRIM., INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Includes rows for equipment, dormitory, and bathroom construction, and a TOTALES row.

Handwritten signature of C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.
Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

Handwritten signature of LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
EJERCICIO 2023





RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$51,543,608.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI018 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	005 FISE 2023	OBRA	00 CANDELARIA	Varias	\$ 1,105,274.00	\$ 1,105,274.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	
CODESVI019 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	005 FISE 2023	OBRA	00 CANDELARIA	Varias	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se programó para el siguiente trimestre.	345 Mejoramiento	85	0	0.00 %	

TOTALES	\$ 51,543,608.00	\$ 51,543,608.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %		2230	0	0.00 %	
---------	------------------	------------------	---------	---------	---------	--------	--	------	---	--------	--


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.