



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO EJERCICIO 2023




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$34,899,675.00			FEDERAL:	\$0.00		

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
1000	\$0.00	\$22,329,556.00	\$0.00	\$6,436,971.00	\$6,436,971.00	\$6,436,971.00	\$6,436,971.00	\$6,436,971.00	\$0.00	\$22,329,556.00	0.00 %	100.00 %
3000	\$0.00	\$2,259,140.00	\$0.00	\$1,005,920.00	\$1,005,920.00	\$1,005,920.00	\$1,005,920.00	\$889,559.00	\$0.00	\$2,259,140.00	0.00 %	100.00 %
4000	\$34,899,675.00	\$10,672,179.00	\$7,070,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$34,899,675.00	\$35,260,875.00	\$7,070,441.00	\$7,442,891.00	\$7,442,891.00	\$7,442,891.00	\$7,442,891.00	\$7,442,891.00	\$7,326,530.00	\$0.00	\$24,588,696.00	70.46 %	69.73 %
----------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	-----------------	---------	---------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023



RAMO:		24 Organismos Públicos Descentralizados					TRIMESTRE:		Julio - Septiembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							ALINEACIÓN PED							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:		5 Un Estado Naturalmente Sostenible							
OPERATIVO:		X	INFRAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO:			INSTITUCIONAL:					
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
ESTATAL:		\$34,899,675.00				FEDERAL:		\$0.00						
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
0014 Actividades de Apoyo Administrativo														
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)														
0056 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI														
			\$21,161,160.00	\$21,161,160.00	\$4,303,252.00	\$4,359,502.00	\$4,359,502.00	\$4,359,502.00	\$4,359,502.00	\$4,243,141.00	\$0.00	\$14,697,727.00	69.46 %	69.46 %
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda														
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)														
1011 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI														
			\$2,854,521.00	\$2,854,521.00	\$573,886.00	\$573,886.00	\$573,886.00	\$573,886.00	\$573,886.00	\$573,886.00	\$0.00	\$1,966,363.00	68.89 %	68.89 %
1012 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI														
			\$5,838,268.00	\$5,973,268.00	\$1,178,014.00	\$1,268,014.00	\$1,268,014.00	\$1,268,014.00	\$1,268,014.00	\$1,268,014.00	\$0.00	\$4,193,251.00	71.82 %	70.20 %
1013 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI														
			\$5,045,726.00	\$5,271,926.00	\$1,015,289.00	\$1,241,489.00	\$1,241,489.00	\$1,241,489.00	\$1,241,489.00	\$1,241,489.00	\$0.00	\$3,731,355.00	73.95 %	70.78 %
TOTALES			\$34,899,675.00	\$35,260,875.00	\$7,070,441.00	\$7,442,891.00	\$7,442,891.00	\$7,442,891.00	\$7,442,891.00	\$7,326,530.00	\$0.00	\$24,588,696.00	70.46 %	69.73 %

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD  
EJERCICIO 2023




CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$34,899,675.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0014 Actividades de Apoyo Administrativo												
0056 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
	445 Presupuesto		21161160.00	21161160.00	Sí	4303252.00	4359502.00	4359502.00	0.00	14697727.00	69.46 %	
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda												
1011 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
	519 Solicitud		2230.00	2483.00	Sí	676.00	1155.00	1155.00	0.00	2269.00	91.38 %	
1012 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI												
<b>TOTALES</b>			21163390.00	21163643.00		4303928.00	4360657.00	4360657.00	0.00	14699996.00	69.46 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$34,899,675.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			159 Contrato	37.00	21.00	Si	10.00	6.00	6.00	0.00	12.00	57.14 %
1013 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			526 Supervisión	365.00	590.00	Si	50.00	211.00	211.00	0.00	520.00	88.14 %

TOTALES	21163792.00	21164254.00		4303988.00	4360874.00	4360874.00	0.00	14700528.00	69.46 %
---------	-------------	-------------	--	------------	------------	------------	------	-------------	---------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$34,899,675.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
42 Personal administrativo	109	61	0	0	0.00 %	0	0	Se alcanzará el próximo trimestre.
2 Personas	126,326	11,150	682	682	6.12 %	0	0	

TOTALES	126,435	11,211	682	682	6.08 %	0	0	
---------	---------	--------	-----	-----	--------	---	---	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023





RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS. FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$34,899,675.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES															
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO EJERCICIO 2023





CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$3,750.00				FEDERAL:	\$0.00			

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	DESVIACIÓN
3000	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	0.00 %	100.00 %
4000	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	100.00 %	100.00 %
----------	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	----------	----------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI). PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE JULIO-SEPTIEMBRE.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023





CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		INSTITUCIONAL:	
ESTATAL:	\$3,750.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
0014 Actividades de Apoyo Administrativo															
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)															
0003 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI															
			\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	100.00 %	100.00 %

TOTALES	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	100.00 %	100.00 %
---------	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	----------	----------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$3,750.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0014 Actividades de Apoyo Administrativo												
0003 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		530 Taller	1.00	1.00	Sí	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00 %	

TOTALES	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00 %
---------	------	------	--	------	------	------	------	------	----------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2023





CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$3,750.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
42 Personal administrativo	109	30	0	30	100.00 %	0	0	Se llevó a cabo en el 2do trimestre 2023.

TOTALES	109	30	0	30	100.00 %	0	0	
---------	-----	----	---	----	----------	---	---	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023





RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$3,750.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
4000	\$51,543,608.00	-\$4,339,932.42	\$15,463,082.00	-\$9,494,291.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,494,291.42	\$0.00	0.00 %	0.00 %
6000	\$0.00	\$55,883,540.42	\$0.00	\$24,957,373.42	\$24,957,373.42	\$20,731,011.51	\$20,731,011.51	\$10,047,315.93	-\$4,226,361.91	\$20,731,011.51	0.00 %	37.10 %

TOTALES:	\$51,543,608.00	\$51,543,608.00	\$15,463,082.00	\$15,463,082.00	\$24,957,373.42	\$20,731,011.51	\$20,731,011.51	\$10,047,315.93	\$5,267,929.51	\$20,731,011.51	40.22 %	40.22 %
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------	---------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI). PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE JULIO-SEPTIEMBRE.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$51,543,608.00			

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda														
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)														
0512 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI														
			\$5,119,200.00	\$5,119,200.00	\$1,535,760.00	\$1,535,760.00	\$3,312,699.60	\$3,021,538.63	\$3,021,538.63	\$1,384,261.70	\$1,485,778.63	\$3,021,538.63	59.02 %	59.02 %
0513 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI														
			\$19,511,000.00	\$19,511,000.00	\$5,853,300.00	\$5,853,300.00	\$13,528,378.58	\$11,163,342.73	\$11,163,342.73	\$6,073,626.44	\$5,310,042.73	\$11,163,342.73	57.22 %	57.22 %
0515 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI														
			\$7,424,689.00	\$7,424,689.00	\$2,227,407.00	\$2,227,407.00	\$3,643,862.98	\$3,047,848.55	\$3,047,848.55	\$1,539,943.31	\$820,441.55	\$3,047,848.55	41.05 %	41.05 %
0516 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI														
			\$13,818,719.00	\$13,818,719.00	\$4,145,615.00	\$4,145,615.00	\$4,472,432.26	\$3,498,281.60	\$3,498,281.60	\$1,049,484.48	-\$647,333.40	\$3,498,281.60	25.32 %	25.32 %
0517 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI, MUNICIPIOS														
			\$5,670,000.00	\$5,670,000.00	\$1,701,000.00	\$1,701,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,701,000.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTALES			\$51,543,608.00	\$51,543,608.00	\$15,463,082.00	\$15,463,082.00	\$24,957,373.42	\$20,731,011.51	\$20,731,011.51	\$10,047,315.93	\$5,267,929.51	\$20,731,011.51	40.22 %	40.22 %

**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda												
0512 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		345 Mejoramiento	60.00	10.00	Si	19.00	5.00	5.00	0.00	5.00	50.00 %	
0513 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		345 Mejoramiento	218.00	61.00	Si	68.00	43.00	43.00	0.00	43.00	70.49 %	
0515 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
TOTALES			278.00	71.00		87.00	48.00	48.00	0.00	48.00	67.61 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD  
EJERCICIO 2023




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$51,543,608.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
			345 Mejoramiento	644.00	148.00	SÍ	194.00	85.00	85.00	0.00	85.00	57.43 %
0516 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			345 Mejoramiento	258.00	29.00	SÍ	78.00	4.00	4.00	0.00	4.00	13.79 %
0517 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI, MUNICIPIOS												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			345 Mejoramiento	1050.00	103.00	SÍ	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

TOTALES	2230.00	351.00		676.00	137.00	137.00	0.00	137.00	39.03 %
---------	---------	--------	--	--------	--------	--------	------	--------	---------

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
2 Personas	126,326	11,150	682	682	6.12 %	0	0	

TOTALES	126,326	11,150	682	682	6.12 %	0	0	
---------	---------	--------	-----	-----	--------	---	---	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI004 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	005 FISE 2023	OBRA	08 CALKINI	Varias	\$ 1,342,500.00	\$ 1,342,500.00	\$ 402,750.00	\$ 1,645,179.98	\$ 1,645,179.98	122.55 %	CODESVI/FISE/CALKINI/04/2023 CALKINI: BECAL-SAN ANTONIO SANCARIEHA-SANTA CRUZ PUEBLO TEPAKÁN-COLONIA SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	345 Mejoramiento	15	5	33.33 %	
CODESVI005 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	005 FISE 2023	OBRA	08 CALKINI	Varias	\$ 939,238.00	\$ 939,238.00	\$ 281,771.00	\$ 934,678.00	\$ 934,678.00	99.51 %	CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023 CALKINI: TEPAKÁN-TANKUCHE- SANTA CRUZ EX HACIENDA-COLONIA PABLO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE BECAL-COLONIA SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI006 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	005 FISE 2023	OBRA	08 CALKINI	Varias	\$ 569,860.00	\$ 569,860.00	\$ 170,958.00	\$ 543,082.70	\$ 543,082.70	95.30 %	CODESVI/FISE/CAMPECHE Y CALKINI/009/2023 CALKINI: TEPAKÁN-SANTA CRUZ PUEBLO-SANTA CRUZ EX HACIENDA- COLONIA FÁTIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI-COLONIA SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI- COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE BECAL CONCEPCIÓN- SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS-SAN	345 Mejoramiento	50	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 2,851,598.00	\$ 2,851,598.00	\$ 855,479.00	\$ 3,122,940.68	\$ 3,122,940.68	19.04 %			80	0	8.33 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI007 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	005 FISE 2023	OBRA	00 CALKINI	Varias	\$ 378,000.00	\$ 378,000.00	\$ 113,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	70	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI008 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	005 FISE 2023	OBRA	00 DZITBALCHÉ	Varias	\$ 1,347,500.00	\$ 1,342,500.00	\$ 402,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre. : Se llevará a cabo el próximo trimestre. CODESVI/FISE/DZITBALCHÉ/13/2023 Dzitbalché: Anexo San Mateo-Bacabché-Dzitbalché	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI009 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	005 FISE 2023	OBRA	00 DZITBALCHÉ	Varias	\$ 810,822.00	\$ 810,822.00	\$ 243,107.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre. CODESVI/FISE/DZITBALCHÉ/13/2023 Dzitbalché: Anexo San Mateo-Bacabché-Dzitbalché : Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	17	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
<b>TOTALES</b>					\$ 5,382,720.00	\$ 5,382,720.00	\$ 1,614,816.00	\$ 3,122,940.68	\$ 3,122,940.68	0.00 %			182	0	3.82 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2023





CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI010 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	005 FISE 2023	OBRA	06 DZITBALCHÉ	Varias	\$ 347,347.00	\$ 347,347.00	\$ 104,204.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre. CODESVI FISE DZITBALCHÉ 13 2023 Dzitbalché: Anexo San Ildefonso Bacabchén-Dzitbalché ; Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	30	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI011 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	005 FISE 2023	OBRA	06 DZITBALCHÉ	Varias	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	\$ 121,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	; Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	75	0	0.00 %	; Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI045 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENABO	005 FISE 2023	OBRA	08 TENABO	Varias	\$ 1,342,500.00	\$ 1,342,500.00	\$ 402,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 7,477,567.00	\$ 7,477,567.00	\$ 2,243,270.00	\$ 3,122,940.68	\$ 3,122,940.68	0.00 %			302	0	2.34 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI46 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO	005 FISE 2023	OBRA	0M TENABO	Varías	\$ 1,072,351.00	\$ 1,072,351.00	\$ 321,705.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI047 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TENABO	005 FISE 2023	OBRA	0M TENABO	Varías	\$ 432,000.00	\$ 432,000.00	\$ 129,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	80	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI055 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	005 FISE 2023	OBRA	0M HECELCHAKÁN	Varías	\$ 1,342,500.00	\$ 1,342,500.00	\$ 402,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 10,324,418.00	\$ 10,324,418.00	\$ 3,097,325.00	\$ 3,122,940.68	\$ 3,122,940.68	0.00 %			417	0	1.70 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2023




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI036 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	005 FISE 2023	OBRA	HECELCHAKÁN	Varias	\$ 2,533,877.00	\$ 2,533,877.00	\$ 760,163.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	47	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI037 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	005 FISE 2023	OBRA	HECELCHAKÁN	Varias	\$ 3,378,000.00	\$ 3,378,000.00	\$ 113,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	70	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI030 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE GARMEN	005 FISE 2023	OBRA	DE GARMEN	Varias	\$ 1,879,500.00	\$ 1,879,500.00	\$ 563,850.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	21	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 15,115,795.00	\$ 15,115,795.00	\$ 4,534,738.00	\$ 3,122,940.68	\$ 3,122,940.68	0.00 %			555	0	1.28 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI021 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	005 FISE 2023	OBRA	DE CARMEN	Varias	\$ 463,744.00	\$ 483,744.00	\$ 145,128.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	9	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI022 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	005 FISE 2023	OBRA	DE CARMEN	Varias	\$ 1,410,867.00	\$ 1,410,867.00	\$ 423,260.00	\$ 1,987,474.20	\$ 1,987,474.20	140.87 %	CODESVIFISE/CAMPECHE Y CALKINI/009/2023: CAMPECHE: LOS LAURELES-LA LIBERTAD-SAN LUCIANO-ALFREDO V BONFIL-TIKMUCUY-TIKINMUL-SAN FRANCISCO KOBEN-SAN CAMILO CHENCOLLI-CAYAL-PICH-CRUCERO OXÁ-NOHAKAL-NILCHI-HOBOMÓ-HAMPOL-L-CASTAMAY-BOLONCHÉN CAHUICH-BETHANIA-CHINA-COLONIA	345 Mejoramiento	126	65	42.48 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI023 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	005 FISE 2023	OBRA	DE CARMEN	Varias	\$ 432,000.00	\$ 432,000.00	\$ 129,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	; Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	80	0	0.00 %	; Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 17,442,406.00	\$ 17,442,406.00	\$ 5,232,721.00	\$ 5,110,414.88	\$ 5,110,414.88	0.00 %			770	0	11.55 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2023





CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI024 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	005 FISE 2023	OBRA	OF CHAMPOTÓN	Varias	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	\$ 258,500.00	\$ 1,647,080.52	\$ 1,647,080.52	164.03 %	*CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y CHAMPOTÓN/02/2023 CHAMPOTÓN: AGUILES SERDÁN CHUJINÁ COLONIA CRISTÓBAL COLÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN- PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ- YOHALTUN*	345 Mejoramiento	10	7	50.00 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI025 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	005 FISE 2023	OBRA	OF CHAMPOTÓN	Varias	\$ 1,279,800.00	\$ 1,279,800.00	\$ 388,940.00	\$ 782,638.48	\$ 782,638.48	61.15 %	CODESVI/FISE/CHAMPOTÓN, ESCARCEGA Y SEYBAPLAYA/06/2023 CHAMPOTÓN: YOHALTUN- PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ- COLONIA NUEVA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN CODESVI/FISE/DZITBALCHÉ/13/2023 Dzitbalché: Barabachén-Dzitbalché CODESVI/FISE/CHAMPOTÓN,	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI026 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	005 FISE 2023	OBRA	OF CHAMPOTÓN	Varias	\$ 1,086,090.00	\$ 1,086,090.00	\$ 325,927.00	\$ 689,141.20	\$ 689,141.20	63.45 %	*CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTÓN, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/01/2023 CHAMPOTÓN: LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA-COLONIA AGUILES SERDÁN CHUJINÁ EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN- COLONIA PLAN CHAC EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN*	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 20,703,296.00	\$ 20,703,296.00	\$ 6,210,988.00	\$ 8,229,275.08	\$ 8,229,275.08	3.33 %			815	0	11.96 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI027 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	005 FISE 2023	OBRA	07 CHAMPOTÓN	Varias	\$ 486,000.00	\$ 486,000.00	\$ 145,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	90	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI028 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	005 FISE 2023	OBRA	01 SEYBAPLAYA	Varias	\$ 1,342,500.00	\$ 1,342,500.00	\$ 402,750.00	\$ 1,029,425.34	\$ 1,029,425.34	76.68 %	CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y CHAMPOTON 02/2023 SEYBAPLAYA: XKEULIL-VILLAMADERO-COLONIA LA JIMBA EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	345 Mejoramiento	15	10	50.00 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI029 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	005 FISE 2023	OBRA	01 SEYBAPLAYA	Varias	\$ 754,602.00	\$ 754,602.00	\$ 228,381.00	\$ 620,020.25	\$ 620,020.25	82.17 %	*CODESVI FISE/CALKINIL CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010-2023 SEYBAPLAYA: XKEULIL-COLONIA FÁTIMA EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA-COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA*	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 23,286,398.00	\$ 23,286,398.00	\$ 6,965,919.00	\$ 9,678,720.77	\$ 9,678,720.77	2.66 %			935	0	11.80 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI030 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	005 FISE 2023	OBRA	DL SEYBAPLAYA	Varias	\$ 351,000.00	\$ 351,000.00	\$ 105,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	65	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI012 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	005 FISE 2023	OBRA	00 CAMPECHE	Varias	\$ 1,879,500.00	\$ 1,879,500.00	\$ 563,850.00	\$ 5,303,290.27	\$ 5,303,290.27	282.16 %	CODESVI/FISE/CAMPECHE-003/2023 CAMPECHE: ALFREDO V BONFIL-CASTAMAY-CAYAL-CHEMBLAS-CHINA CRUCERO OXÁ-HAMPLOL-IM-LA LIBERTAD-LEHMA-LOS LAURELES-NILOCHI-PICH-COLONIA KANISTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE-COLONIA SAMULA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	345 Mejoramiento	21	16	51.61 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI013 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	005 FISE 2023	OBRA	00 CAMPECHE	Varias	\$ 1,706,400.00	\$ 1,706,400.00	\$ 511,920.00	\$ 1,945,410.71	\$ 1,945,410.71	114.01 %	CODESVI/FISE/CAMPECHE-007/2023 CAMPECHE: ALFREDO V BONFIL-CASTAMAY-CHINA-HAMPLOL-LA LIBERTAD-LOS LAURELES-PICH-SAN FRANCISCO KOBEN-BETHANIA-COLONIA SAMULA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE-COLONIA PABLO GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	345 Mejoramiento	20	3	17.65 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
<b>TOTALES</b>					\$ 27,223,298.00	\$ 27,223,298.00	\$ 8,166,989.00	\$ 17,127,421.75	\$ 17,127,421.75	7.15 %			1041	0	12.77 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$51,543,608.00			

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI014 CONSTRUCCIÓN DE TECNO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	005 FISE 2023	OBRA	0C CAMPECHE	Varías	\$ 1,744,395.00	\$ 1,744,395.00	\$ 523,310.00	\$ 828,184.17	\$ 828,184.17	47.48 %	CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023 CAMPECHE: LA LIBERTAD-PICH-HAMPLOL-ORINA-CASTAMAY-COLONIA SAMULÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE: COLONIA SAMULÁ EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	345 Mejoramiento	34	4	14.29 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI015 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	005 FISE 2023	OBRA	0C CAMPECHE	Varías	\$ 432,000.00	\$ 432,000.00	\$ 129,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	80	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI031 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	005 FISE 2023	OBRA	0H ESCARCEGA	Varías	\$ 1,879,500.00	\$ 1,879,500.00	\$ 563,850.00	\$ 1,538,366.62	\$ 1,538,366.62	81.85 %	CODESVI/FISE/ESCARCEGA/005/2023 ESCARCEGA: LA VICTORIA-MATAMOROS-MIGUEL DE LA MADRID-ESCARCEGA*	345 Mejoramiento	21	5	25.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
<b>TOTALES</b>					\$ 31,279,193.00	\$ 31,279,193.00	\$ 9,383,758.00	\$ 19,493,972.54	\$ 19,493,972.54	4.92 %			1176	0	12.31 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$51,543,608.00			

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI032 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	005 FISE 2023	OBRA	OH ESCÁRCEGA	Varias	\$ 1,887,540.00	\$ 1,887,540.00	\$ 566,282.00	\$ 426,257.86	\$ 426,257.88	22.58 %	CODESVI-FISE-CALKINI, CAMPECHE. CHAMPOTON, SEYBALAYA Y ESCARCEGA/010/2023 ESCARCEGA: MIGUEL DE LA MADRID-MATAMOROS-KILOMETRO TREINTA Y SEIS-COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA	345 Mejoramiento	35	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI033 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	005 FISE 2023	OBRA	OH ESCÁRCEGA	Varias	\$ 1,553,263.00	\$ 1,553,263.00	\$ 465,979.00	\$ 301,998.94	\$ 301,998.94	19.44 %	CODESVI-FISE-CHAMPOTON, SEYBALAYA Y ESCARCEGA/009/2023 ESCARCEGA: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-LA VICTORIA-MATAMOROS-KILOMETRO TREINTA Y SEIS-COLONIA REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA	345 Mejoramiento	135	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI034 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	005 FISE 2023	OBRA	OH ESCARCEGA	Varias	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	\$ 182,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	100	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
<b>TOTALES</b>					\$ 35,259,996.00	\$ 35,259,996.00	\$ 10,577,989.00	\$ 20,222,229.36	\$ 20,222,229.36	0.00 %		1446	0	10.25 %		

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$51,543,608.00			

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI001 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	005 FISE 2023	OBRA	0A CALAKMUL	Varías	\$ 1,700,000.00	\$ 1,790,000.00	\$ 537,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI002 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	005 FISE 2023	OBRA	0A CALAKMUL	Varías	\$ 3,002,676.00	\$ 3,002,676.00	\$ 900,803.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	253	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI003 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	005 FISE 2023	OBRA	0A CALAKMUL	Varías	\$ 513,000.00	\$ 513,000.00	\$ 153,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	95	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 40,565,672.00	\$ 40,565,672.00	\$ 12,169,702.00	\$ 20,222,229.36	\$ 20,222,229.36	0.00 %			1614	0	8.34 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI038 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	005 FISE 2023	OBRA	UJ HOPELCHÉN	Varias	\$ 1,342,500.00	\$ 1,342,500.00	\$ 402,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre. Se llevará a cabo el próximo trimestre. CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023 Hopelchén: Komchén-Cruceiro San Luis-Becanchén (Santa Rita)-Xcupil-Suc-Tuc-Hopelchén	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI038 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	005 FISE 2023	OBRA	UJ HOPELCHÉN	Varias	\$ 1,124,418.00	\$ 1,124,418.00	\$ 337,325.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre. Se llevará a cabo el próximo trimestre. CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023 Hopelchén: Ukam-Cruceiro San Luis-Komchén-Becanchén (Santa Rita)-Hopelchén	345 Mejoramiento	21	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI040 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	005 FISE 2023	OBRA	UJ HOPELCHÉN	Varias	\$ 540,676.00	\$ 540,676.00	\$ 162,203.00	\$ 215,292.71	\$ 215,292.71	39.82 %	CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023 Hopelchén: Ukam-Komchén-Cruceiro San Luis-Becanchén (Santa Rita)-Xcupil-Suc-Tuc-Hopelchén CODESVI/FISE/CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023 SEYBAPLAYA: SEYBAPLAYA-SEYBAPLAYA VILLAMADERO	345 Mejoramiento	50	20	36.36 %	Debido a la demanda recibida.
TOTALES					\$ 43,573,266.00	\$ 43,573,266.00	\$ 13,071,980.00	\$ 20,437,522.07	\$ 20,437,522.07	0.49 %			1900	0	9.25 %	

  
Coordinador Administrativo  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI41 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	005 FISE 2023	OBRA	0J HOPELCHÉN	Varías	\$ 432,000.00	\$ 432,000.00	\$ 129,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	90	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI042 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	005 FISE 2023	OBRA	0K PALIZADA	Varías	\$ 2,237,500.00	\$ 2,237,500.00	\$ 671,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	25	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI043 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	005 FISE 2023	OBRA	0K PALIZADA	Varías	\$ 276,568.00	\$ 276,568.00	\$ 82,970.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	5	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 46,519,334.00	\$ 46,519,334.00	\$ 13,955,800.00	\$ 20,437,522.07	\$ 20,437,522.07	0.00 %			2010	0	8.79 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI044 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	005 FISE 2023	OBRA	0K PALIZADA	Varias	\$ 432,000.00	\$ 432,000.00	\$ 129,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	80	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI016 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	005 FISE 2023	OBRA	00 CANDELARIA	Varias	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	\$ 268,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el proximo trimestre.	345 Mejoramiento	10	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI017 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	005 FISE 2023	OBRA	00 CANDELARIA	Varias	\$ 2,133,000.00	\$ 2,133,000.00	\$ 639,000.00	\$ 293,469.44	\$ 293,469.44	13.76 %	CODESVI/FISE/CAMPOTON, ESCARCEGA Y SEYBAPLAYA 006/2023 ESCARCEGA: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA SAL SI PUEDES II EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA	345 Mejoramiento	25	2	10.53 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 49,979,334.00	\$ 49,979,334.00	\$ 14,993,800.00	\$ 20,731,011.51	\$ 20,731,011.51	0.59 %			2125	0	8.47 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$51,543,608.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI018 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	005 FISE 2023	OBRA	00 CANDELAHIA	Varías	\$ 1,105,274.00	\$ 1,105,274.00	\$ 331,582.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI019 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CANDELAHIA	005 FISE 2023	OBRA	00 CANDELAHIA	Varías	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	\$ 137,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	85	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.

TOTALES	\$ 51,543,608.00	\$ 51,543,608.00	\$ 15,463,082.00	\$ 20,731,011.51	\$ 20,731,011.51	0.00 %		2230	0	8.10 %	
---------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------	--	------	---	--------	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO EJERCICIO 2023




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$13,495.00				FEDERAL:	\$0.00			

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
4000	\$13,495.00	\$13,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$13,495.00	\$13,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre								
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social								
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:								
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
ESTATAL:	\$13,495.00				FEDERAL:	\$0.00								
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad														
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)														
0159 Act. del Comp. 0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad del Pp 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para la CODESVI														
			\$13,495.00	\$13,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES	\$13,495.00	\$13,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
---------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO DE TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI). PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DESCARGADO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. PERÍODO CORRESPONDIENTE JULIO-SEPTIEMBRE.



CODESVI GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2023





CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$13,495.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad												
0159 Act. del Comp. 0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad del Pp 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para la CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			345 Mejoramiento	1.00	1.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

TOTALES				1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
---------	--	--	--	------	------	--	------	------	------	------	------	--------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2023





CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$13,495.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
57 Personas con discapacidad	52,259	1	0	0	0.00 %	0	0	Se programó para el 4to trimestre de 2023.

TOTALES	52,259	1	0	0	0.00 %	0	0	
---------	--------	---	---	---	--------	---	---	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2023



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS


RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$13,495.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.