



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE POR CAPITULO DE GASTO EJERCICIO 2024




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda				MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$35,947,157.00				FEDERAL:	\$0.00			

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
1000	\$0.00	\$22,642,318.00	\$0.00	\$6,834,738.00	\$6,834,738.00	\$6,834,738.00	\$6,834,738.00	\$6,834,738.00	\$6,834,738.00	\$0.00	\$22,642,318.00	0.00 %	100.00 %
3000	\$0.00	\$2,468,363.00	\$0.00	\$1,202,822.00	\$1,202,822.00	\$1,202,822.00	\$1,202,822.00	\$1,202,822.00	\$1,202,822.00	\$0.00	\$2,468,363.00	0.00 %	100.00 %
4000	\$35,947,157.00	\$11,317,876.00	\$7,556,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$35,947,157.00	\$36,428,557.00	\$7,556,160.00	\$8,037,560.00	\$8,037,560.00	\$8,037,560.00	\$8,037,560.00	\$8,037,560.00	\$8,037,560.00	\$0.00	\$25,110,681.00	69.85 %	68.93 %
----------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	-----------------	---------	---------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda				MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$35,947,157.00				FEDERAL:	\$0.00			

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0014 Actividades de Apoyo Administrativo														
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)														
0056 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI														
			\$21,942,341.00	\$22,423,741.00	\$4,648,988.00	\$5,130,388.00	\$5,130,388.00	\$5,130,388.00	\$5,130,388.00	\$5,130,388.00	\$0.00	\$15,530,076.00	70.78 %	69.26 %
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda														
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)														
1011 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI														
			\$2,933,061.00	\$2,933,061.00	\$606,468.00	\$606,468.00	\$606,468.00	\$606,468.00	\$606,468.00	\$606,468.00	\$0.00	\$1,993,924.00	67.98 %	67.98 %
1012 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI														
			\$6,027,182.00	\$6,027,182.00	\$1,253,076.00	\$1,253,076.00	\$1,253,076.00	\$1,253,076.00	\$1,253,076.00	\$1,253,076.00	\$0.00	\$4,134,861.00	68.60 %	68.60 %
1013 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI														
			\$5,044,573.00	\$5,044,573.00	\$1,047,628.00	\$1,047,628.00	\$1,047,628.00	\$1,047,628.00	\$1,047,628.00	\$1,047,628.00	\$0.00	\$3,451,820.00	68.43 %	68.43 %
TOTALES			\$35,947,157.00	\$36,428,557.00	\$7,556,160.00	\$8,037,560.00	\$8,037,560.00	\$8,037,560.00	\$8,037,560.00	\$8,037,560.00	\$0.00	\$25,110,681.00	69.85 %	68.93 %

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD  
EJERCICIO 2024



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$35,947,157.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0014 Actividades de Apoyo Administrativo												
	0056 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		445 Presupuesto	21946091.00	22427491.00	SI	4648988.00	5134138.00	5134138.00	0.00	15533826.00	69.26 %	
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda												
	1011 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		519 Solicitud	2328.00	2566.00	SI	699.00	1050.00	1050.00	0.00	2334.00	90.96 %	
	1012 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
TOTALES			21948419.00	22430057.00		4649687.00	5135188.00	5135188.00	0.00	15536160.00	69.26 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda				MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$35,947,157.00				FEDERAL:	\$0.00			

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			159 Contrato	20.00	17.00	Sí	8.00	9.00	9.00	0.00	16.00	94.12 %
1013 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			526 Supervisión	625.00	470.00	Sí	123.00	118.00	118.00	0.00	173.00	36.81 %

TOTALES	21949064.00	22430544.00		4549818.00	5135315.00	5135315.00	0.00	15536349.00	69.25 %
---------	-------------	-------------	--	------------	------------	------------	------	-------------	---------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$35,947,157.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
42 Personal administrativo	109	64	0	0	0.00 %	0	0	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
2 Personas	141,748	11,640	0	0	0.00 %	0	0	Se llevará a cabo el próximo trimestre.

TOTALES	141,857	11,704	0	0	0.00 %	0	0	
---------	---------	--------	---	---	--------	---	---	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$35,947,157.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCA AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES															
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$3,750.00				FEDERAL:	\$0.00			

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
3000	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	0.00 %	100.00 %
4000	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	100.00 %	100.00 %
----------	------------	------------	--------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$3,750.00				FEDERAL:	\$0.00			

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0014 Actividades de Apoyo Administrativo														
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)													
	0003 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI													
			\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	100.00 %	100.00 %

TOTALES	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	100.00 %	100.00 %
---------	------------	------------	--------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2024



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$3,750.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0014 Actividades de Apoyo Administrativo												
0003 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
			530 Taller	1.00	30.00	Sí	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	100.00 %

TOTALES				1.00	30.00		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	100.00 %
---------	--	--	--	------	-------	--	------	-------	-------	------	-------	----------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$3,750.00				FEDERAL:	\$0.00			

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
42 Personal administrativo	109	30	30	30	100.00 %	0	0	

TOTALES	109	30	30	30	100.00 %	0	0	
---------	-----	----	----	----	----------	---	---	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$3,750.00				FEDERAL:	\$0.00			

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES															
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$14,170.00				FEDERAL:	\$0.00			

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
4000	\$14,170.00	\$14,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$14,170.00	\$14,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2024



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$14,170.00				FEDERAL:	\$0.00			

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad														
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)													
	0159 Act. del Comp. 0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad del Pp 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para la CODESVI													
			\$14,170.00	\$14,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES	\$14,170.00	\$14,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
---------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACION PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$14,170.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad												
0159 Act. del Comp. 0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad del Pp 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para la CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		345 Mejoramiento	1.00	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	

TOTALES	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
---------	------	------	--	------	------	------	------	------	------	--------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$14,170.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
57 Personas con discapacidad	52,259	1	0	0	0.00 %	0	0	Se llevará a cabo el próximo trimestre.

TOTALES	52,259	1	0	0	0.00 %	0	0	
---------	--------	---	---	---	--------	---	---	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ÉLVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social			MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$14,170.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	DESVIACIÓN
4000	\$57,888,663.00	\$15,573,023.01	\$17,366,599.00	-\$8,860,013.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,860,013.24	\$0.00	0.00 %	0.00 %
6000	\$0.00	\$45,315,639.99	\$0.00	\$26,226,612.24	\$26,226,612.24	\$26,226,612.24	\$26,226,612.24	\$15,612,426.25	\$0.00	\$42,315,639.99	0.00 %	93.38 %

TOTALES:	\$57,888,663.00	\$60,888,663.00	\$17,366,599.00	\$17,366,599.00	\$26,226,612.24	\$26,226,612.24	\$26,226,612.24	\$15,612,426.25	\$8,860,013.24	\$42,315,639.99	73.10 %	69.50 %
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------	---------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$57,888,663.00			

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	DESVIACIÓN
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda														
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)														
0512 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI, MUNICIPIOS														
			\$7,350,000.00	\$7,350,000.00	\$2,205,000.00	\$2,205,000.00	\$5,046,460.27	\$5,046,460.27	\$5,046,460.27	\$3,036,130.52	\$2,841,460.27	\$7,117,739.36	96.84 %	96.84 %
0513 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI														
			\$25,647,000.00	\$28,020,000.00	\$7,694,100.00	\$7,694,100.00	\$13,165,254.01	\$13,165,254.01	\$13,165,254.01	\$8,970,838.65	\$5,471,154.01	\$22,135,691.33	86.31 %	79.00 %
0515 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI														
			\$9,636,663.00	\$9,636,663.00	\$2,890,999.00	\$2,890,999.00	\$3,294,544.82	\$3,294,544.82	\$3,294,544.82	\$1,919,526.88	\$403,545.82	\$5,768,997.78	59.87 %	59.87 %
0516 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI														
			\$9,095,000.00	\$9,722,000.00	\$2,728,500.00	\$2,728,500.00	\$4,720,353.14	\$4,720,353.14	\$4,720,353.14	\$1,685,930.20	\$1,991,853.14	\$7,293,211.52	80.19 %	75.02 %
0517 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI, MUNICIPIOS														
			\$6,160,000.00	\$6,160,000.00	\$1,848,000.00	\$1,848,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,848,000.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTALES			\$57,888,663.00	\$60,888,663.00	\$17,366,599.00	\$17,366,599.00	\$26,226,612.24	\$26,226,612.24	\$26,226,612.24	\$15,612,426.25	\$8,860,013.24	\$42,315,639.99	73.10 %	69.50 %

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2024



RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda												
0512 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI, MUNICIPIOS												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		345 Mejoramiento	75.00	29.16	Si	17.00	16.00	16.00	0.00	16.16	55.42 %	
0513 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		345 Mejoramiento	249.00	85.36	Si	76.00	60.00	60.00	0.00	61.36	71.88 %	
0515 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
TOTALES			324.00	114.52		93.00	76.00	76.00	0.00	77.52	67.69 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$57,888,663.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
			345 Mejoramiento	714.00	310.00	SI	216.00	241.00	241.00	0.00	241.00	77.74 %
0516 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
			32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)									
			345 Mejoramiento	170.00	25.00	SI	53.00	10.00	10.00	0.00	10.00	40.00 %
0517 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI, MUNICIPIOS												
			32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)									
			345 Mejoramiento	1120.00	448.00	SI	337.00	337.00	0.00	-337.00	0.00	0.00 %

TOTALES	2328.00	897.52		699.00	664.00		327.00	-337.00	328.52	36.60 %
---------	---------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--------	---------

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO COBERTURA DE BENEFICIARIOS EJERCICIO 2024




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
2 Personas	141,748	11,640	0	0	0.00 %	0	0	Se llevará a cabo el próximo trimestre.

TOTALES	141,748	11,640	0	0	0.00 %	0	0	
---------	---------	--------	---	---	--------	---	---	--

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI002 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ	001 FISE 2024	OBRA	08 CALKINÍ	Varias.	\$ 1,030,000.00	\$ 1,030,000.00	\$ 309,000.00	\$ 1,127,891.76	\$ 1,127,891.76	109.50 %	CODESVI/FISE/CALKINÍ/07/2024. Municipio: Calkiní. Localidad: X'katech, Santa María, Pucashén, Isla Arena	345 Mejoramiento	10	6	46.15 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI007 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	001 FISE 2024	OBRA	06 DZITBALCHÉ	Varias.	\$ 1,030,000.00	\$ 1,030,000.00	\$ 309,000.00	\$ 900,537.73	\$ 900,537.73	87.43 %	CODESVI/FISE/DZITBALCHÉ/013/2024. Municipio: Dzitbalché. Localidades: Dzitbalché, Escabichén	345 Mejoramiento	10	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI009 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	001 FISE 2024	OBRA	01 HECELCHAKÁN	Varias.	\$ 2,575,000.00	\$ 2,575,000.00	\$ 772,500.00	\$ 1,553,949.47	\$ 1,553,949.47	60.35 %	CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/012/2024. Municipio: Hecelchakán. Localidades: Santa Cruz, Pomuch, Montebeño, Hecelchakán, Hecelchakán, Chumkán	345 Mejoramiento	25	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 4,635,000.00	\$ 4,635,000.00	\$ 1,390,500.00	\$ 3,582,378.96	\$ 3,582,378.96	33.53 %			45	0	16.22 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI013 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DEL MUNICIPIO DE TENABO	001 FISE 2024	OBRA	0M TENABO	Varias.	\$ 1,030,000.00	\$ 1,030,000.00	\$ 309,000.00	\$ 1,126,119.72	\$ 1,126,119.72	109.33 %	CODESVI/FISE/TENABO/014/2024. Municipio: Tenabo. Localidades: Tinún, Tenabo, Ermiseno Zapata	345 Mejoramiento	10	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI015 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DEL MUNICIPIO DE CALKINI	001 FISE 2024	OBRA	09 CALKINI	Varias.	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00	\$ 147,000.00	\$ 420,310.65	\$ 420,310.65	85.78 %	CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024. Municipio: Calkini. Localidad: Xkaloch, Santa María, Nunkin	345 Mejoramiento	5	2	33.33 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI020 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	001 FISE 2024	OBRA	05 DZITBALCHÉ	Varias.	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00	\$ 147,000.00	\$ 420,114.50	\$ 420,114.50	85.74 %	CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024. Municipio: Dzitbalché. Localidades: Dzitbalché, Bacabchén	345 Mejoramiento	5	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
<b>TOTALES</b>					\$ 6,645,000.00	\$ 6,645,000.00	\$ 1,993,500.00	\$ 5,548,923.83	\$ 5,548,923.83	83.22 %		65	0	14.81 %		

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI022 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	001 FISE 2024	OBRA	01 HECELCHAKÁN	Varias.	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00	\$ 147,000.00	\$ 946,368.81	\$ 946,368.81	193.14 %	CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024. Municipio: Hechelchakán. Localidades: Pomuch, Montebello, Chuncanán	345 Mejoramiento	5	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI026 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DEL MUNICIPIO DE TENABO	001 FISE 2024	OBRA	04 TENABO	Varias.	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00	\$ 147,000.00	\$ 419,241.26	\$ 419,241.26	85.66 %	CODESVI/FISE/TENABO/014/2024. Municipio: Tenabo. Localidades: Tinjón, Tenabo	345 Mejoramiento	5	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI028 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE GALKINÍ	001 FISE 2024	OBRA	08 GALKINÍ	Varias.	\$ 440,000.00	\$ 440,000.00	\$ 132,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	80	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 8,065,000.00	\$ 8,065,000.00	\$ 2,419,500.00	\$ 6,914,533.80	\$ 6,914,533.80	0.00 %		155	0	6.78 %		

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI033 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	001 FISE 2024	OBRA	03 DZITBALCHÉ	Varias.	\$ 192,500.00	\$ 192,500.00	\$ 57,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	35	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI035 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	001 FISE 2024	OBRA	01 HECELCHAKÁN	Varias.	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	\$ 115,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	70	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI039 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TENABO	001 FISE 2024	OBRA	04 TENABO	Varias.	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 66,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	40	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 8,862,500.00	\$ 8,862,500.00	\$ 2,658,750.00	\$ 6,914,533.00	\$ 6,914,533.00	0.00 %			300	0	3.65 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI041 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DEL MUNICIPIO DE CALKINI	001 FISE 2024	OBRA	0B CALKINI	Varias.	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	\$ 162,000.00	\$ 294,015.07	\$ 294,015.07	54.45 %	CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024. Municipio: Calkini. Localidades: Xikakoch, Santa María, Pucnuchén, Nunkin, Isla Arzua, Calkini	345 Mejoramiento	40	13	31.71 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI046 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE	001 FISE 2024	OBRA	0G DZITBALCHE	Varias.	\$ 337,500.00	\$ 337,500.00	\$ 101,250.00	\$ 148,634.24	\$ 148,634.24	44.04 %	CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024. Municipio: Dzitbalche. Localidades: Dzitbalché, Bascabchén	345 Mejoramiento	25	4	19.05 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI046 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	001 FISE 2024	OBRA	0I HECELCHAKÁN	Varias.	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	\$ 243,000.00	\$ 565,252.04	\$ 565,252.04	69.78 %	CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024. Municipio: Hecelchakán. Localidades: Santa Cruz, Pomuch, Montebello, Hecelchakán, Dzotz'hen, Chunkansán, Blanca Flor	345 Mejoramiento	60	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 10,550,000.00	\$ 10,550,000.00	\$ 3,165,000.00	\$ 7,922,435.25	\$ 7,922,435.25	5.36 %		425	0	7.74 %		

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI052 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DEL MUNICIPIO DE TENABO	001 FISE 2024	OBRA	0M TENABO	Varias	\$ 405,608.00	\$ 405,608.00	\$ 121,682.00	\$ 91,576.16	\$ 91,576.16	22.58 %	CODESVI/FISE/TENABO/014/2024. Municipio: Tenabo. Localidades: Timún, Tenabo, Emiliano Zapata	345 Mejoramiento	30	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI054 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DEL MUNICIPIO DE CALKINI	001 FISE 2024	OBRA	0B CALKINI	Varias	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00	\$ 160,500.00	\$ 203,554.18	\$ 203,554.18	38.05 %	CODESVI/FISE/CALKINI/07/2024. Municipio: Calkini. Localidades: Nunkini, Isla Arena, Calkini	345 Mejoramiento	10	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI059 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	001 FISE 2024	OBRA	0G DZITBALCHÉ	Varias	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00	\$ 160,500.00	\$ 753,785.76	\$ 753,785.76	140.89 %	CODESVI/FISE/DZITBALCHE/013/2024. Municipio: Dzitbalché. Localidades: Dzitbalché, Bacabchén	345 Mejoramiento	10	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 12,025,608.00	\$ 12,025,608.00	\$ 3,607,682.00	\$ 8,971,351.35	\$ 8,971,351.35	6.27 %			475	0	6.98 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI061 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	001 FISE 2024	OBRA	01 HECELCHAKÁN	Varias.	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00	\$ 160,500.00	\$ 610,715.38	\$ 610,715.38	114.15 %	CODESVI/FISE/HECELCHAKAN/012/2024. Municipio: Hecelchakán. Localidades: Santa Cruz, Purnach, Montebello, Hecelchakán, Chunkará	345 Mejoramiento	10	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI065 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DEL MUNICIPIO DE TENABO	001 FISE 2024	OBRA	04 TENABO	Varias.	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00	\$ 160,500.00	\$ 448,127.91	\$ 448,127.91	83.76 %	CODESVI/FISE/TENABO/014/2024. Municipio: Tenabo. Localidades: Tinión, Tenabo, Emiliano Zapata	345 Mejoramiento	10	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI061 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	001 FISE 2024	OBRA	04 SEYBAPLAYA	Varias.	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	\$ 121,500.00	\$ 118,724.04	\$ 118,724.04	29.31 %	CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024. Municipio: Seybaplaya. Localidades: Vila Madero, Seybaplaya	345 Mejoramiento	30	8	27.59 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 13,500,608.00	\$ 13,500,608.00	\$ 4,050,182.00	\$ 10,148,918.68	\$ 10,148,918.68	0.88 %		525	0	0.23 %		

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI064 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	001 FISE 2024	OBRA	01 SEYBAPLAYA	Varias.	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00	\$ 160,500.00	\$ 382,156.14	\$ 382,156.14	71.43 %	CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024 Municipio: Seybaplaya. Localidades: Villa Madero, Seybaplaya	345 Mejoramiento	10	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI055 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE	001 FISE 2024	OBRA	00 CAMPECHE	Varias.	\$ 1,070,000.00	\$ 3,443,000.00	\$ 321,000.00	\$ 1,803,735.33	\$ 594,720.17	59.39 %	CODESVI/FISE/CAMPECHE/001/2024. MUNICIPIO: Campeche. LOCALIDAD: Los Laureles, San Francisco de Campeche, Yitumut, Uxatún-Edzná (Nohyachó). La SEMAIG autorizó la asignación de recurso del FISE por \$2,373,000.00. CODESVI/FISE/A.D./CAMPECHE/009/2024. Municipio: Campeche Localidad: Chimá, San Francisco Koben.	345 Mejoramiento	20	2	12.50 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI067 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DEL MUNICIPIO DE CARMEN	001 FISE 2024	OBRA	00 CARMEN	Varias.	\$ 1,070,000.00	\$ 1,070,000.00	\$ 321,000.00	\$ 709,110.58	\$ 709,110.58	66.27 %	CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024. Municipio: Carmen. Localidades: San Isidro, Ocsabal, José María Pino Suárez, Independencia, Ignacio Gutiérrez, Abelardo L. Rodríguez, CIUDAD DEL CARMEN.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 16,175,608.00	\$ 18,548,608.00	\$ 4,852,682.00	\$ 13,043,920.73	\$ 11,834,965.57	3.82 %			575	0	7.98 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI058 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	001 FISE 2024	OBRA	DE CHAMPOTÓN	Varias.	\$ 802,500.00	\$ 802,500.00	\$ 240,750.00	\$ 746,857.04	\$ 0.00	93.04 %	CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024 MUNICIPIO: Champotón, LOCALIDAD: Cañaveral, Carrillo Puerto, José María Morelos y Pavón (Cerrito), La Providencia, Nuevo Paraíso (Modulo), Pustunich, Revolución, San Antonio Yucamay, San Pablo Pixtán	345 Mejoramiento	15	2	16.67 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI044 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DEL MUNICIPIO DE CARMEN	001 FISE 2024	OBRA	DE CARMEN	Varias.	\$ 1,012,500.00	\$ 1,012,500.00	\$ 303,750.00	\$ 932,052.42	\$ 932,052.42	92.05 %	CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024. Municipio: Carmen. Localidades: San Antonio Cárdenas, Nuevo Progreso, Nuevo Campechito, San Isidro, Puerto Rico, Oxcoatl, La Cristalina, José María Pino Suárez, Ignacio Zaragoza, Ignacio Gutiérrez, El Sacrificio, Abelardo L. Rodríguez	345 Mejoramiento	75	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI045 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	001 FISE 2024	OBRA	DE CHAMPOTÓN	Varias.	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 324,000.00	\$ 794,383.62	\$ 0.00	73.55 %	CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024 MUNICIPIO: Champotón, LOCALIDAD: Dracabucán, General Ortiz Avila, Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza), Cinco de Febrero, José María Morelos y Pavón (Cerrito), San Pablo Pixtán, Pivoyal, Revolución, Chac Chaito, Cañaveral, Pustunich, Usumat, Ciudad del Sol, Hoot, Santo Domingo Kesté, Ah-	345 Mejoramiento	80	24	30.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 19,070,608.00	\$ 21,443,608.00	\$ 5,721,182.00	\$ 15,517,013.81	\$ 12,766,957.99	3.70 %		745	0	10.48 %		

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI042 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE	001 FISE 2024	OBRA	00 CAMPECHE	Varias.	\$ 1,687,500.00	\$ 1,687,500.00	\$ 506,250.00	\$ 1,357,232.20	\$ 0.00	80.43 %	CODESVIFISE/CAMPECHE/001/2024, MUNICIPIO: Campeche, LOCALIDAD: Jutz'at' Edzná (Nohyaxché), San Agustín Cid, Nuevo San Antonio Ebulá, Carlos Cano Cruz (Los Tlancaltesos), Pix, Chombás, Los Laureles, San Francisco Kobén, N'ich', San Miguel Atlende, Tikimut, Alfredo V. Bonil, Chind, Hobomó, Nohakal, Tamucuy, Belzarria.	345 Mejoramiento	125	122	58.37 %	: Debido a la demanda recibida.
CODESVI025 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	001 FISE 2024	OBRA	01 SEYBAPLAYA	Varias.	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00	\$ 147,000.00	\$ 421,008.28	\$ 421,008.28	85.92 %	CODESVIFISE/SEYBAPLAYA/010/2024, Municipio: Seybaplaya, Localidades: Vila Madero, Seybaplaya	345 Mejoramiento	5	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI038 EQUIPAMIENTO DE ESTUPOS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	001 FISE 2024	OBRA	01 SEYBAPLAYA	Varias.	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 66,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	40	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 21,468,108.00	\$ 23,841,108.00	\$ 6,440,432.00	\$ 17,295,254.29	\$ 13,187,966.27	0.00 %		915	0	22.24 %		

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI031 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	001 FISE 2024	OBRA	DE CARMEN	Varias.	\$ 742,500.00	\$ 742,500.00	\$ 222,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	135	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI032 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	001 FISE 2024	OBRA	DF CHAMPOTÓN	Varias.	\$ 715,000.00	\$ 715,000.00	\$ 214,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	130	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI029 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	001 FISE 2024	OBRA	0C CAMPECHE	Varias.	\$ 770,000.00	\$ 770,000.00	\$ 231,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	140	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 23,695,608.00	\$ 26,068,608.00	\$ 7,108,682.00	\$ 17,295,254.29	\$ 13,187,966.27	0.00 %		1320	0	16.55 %		

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI018 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE	001 FISE 2024	OBRA	0C CAMPECHE	Varias.	\$ 980,000.00	\$ 980,000.00	\$ 294,000.00	\$ 1,022,992.17	\$ 0.00	104.39 %	CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024. MUNICIPIO: Campeche, LOCALIDAD: Chambiás, San Francisco de Campeche, San Francisco Kobén, San Miguel Allende	345 Mejoramiento	10	8	53.33 %	: Debido a la demanda recibida.
CODESVI018 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	001 FISE 2024	OBRA	0E CARMEN	Varias.	\$ 980,000.00	\$ 980,000.00	\$ 294,000.00	\$ 1,052,634.30	\$ 1,052,634.30	107.41 %	CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024. Municipio: Carmen, Localidades: Ignacio Zaragoza, Nueva Chontalpa, El Sacrificio	345 Mejoramiento	10	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI019 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	001 FISE 2024	OBRA	0F CHAMPOTÓN	Varias.	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00	\$ 147,000.00	\$ 521,061.02	\$ 0.00	106.34 %	CODESVI/FISE/CHAMPOTÓN/004/2024. MUNICIPIO: Champotón, LOCALIDAD: Glizo de Fabreza, José María Morelos y Pavón (Cenilo), San Pablo Partin	345 Mejoramiento	5	1	20.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 26,145,608.00	\$ 26,516,608.00	\$ 7,843,682.00	\$ 19,891,941.78	\$ 14,240,600.57	1.83 %		1345	0	16.95 %		

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI012 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	001 FISE 2024	OBRA	01 SEYBAPLAYA	Varias.	\$ 1,030,000.00	\$ 1,030,000.00	\$ 309,000.00	\$ 789,187.42	\$ 789,187.42	76.82 %	CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA/010/2024 Municipio: Seybaplaya. Localidades: Villa Madero, Xikeul, Seybaplaya	345 Mejoramiento	10	1	12.50 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI003 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE	001 FISE 2024	OBRA	00 CAMPECHE	Varias.	\$ 3,605,000.00	\$ 4,232,000.00	\$ 1,081,500.00	\$ 6,721,665.16	\$ 2,366,920.46	158.83 %	CODESVI/FISE/CAMPECHE/002/2024: Municipio: Campeche. Localidades: Carlos Cano Cruz (Las Tasmaltesas), Los Laureles, Nichil, Nuevo San Antonio Ebulá, Pich, San Agustín Olá, San Francisco Kolón, Tkinmul, Urahul-Edená (Nohyauché), San Francisco de Campeche, Cayal. La SEMAG autorizó la asignación de recurso del FISE por \$627,000.00 Municipio: Campeche	345 Mejoramiento	35	28	54.00 %	
CODESVI005 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	001 FISE 2024	OBRA	00 CARMEN	Varias.	\$ 2,060,000.00	\$ 2,060,000.00	\$ 618,000.00	\$ 1,580,048.54	\$ 1,580,048.54	76.70 %	CODESVI/FISE/CARMEN/015/2024. Municipio: Carmen. Localidades: Ignacio Zaragoza, Ciudad del Carmen, Nueva Chantajón, La Cristalina, Independencia, El Sacrificio, Conquista Campesina	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 32,840,608.00	\$ 35,840,608.00	\$ 9,852,182.00	\$ 28,982,842.90	\$ 18,976,756.99	4.41 %		1410	0	18.26 %		

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEBERGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI006 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	001 FISE 2024	OBRA	DF CHAMPOTÓN	Varias.	\$ 3,090,000.00	\$ 3,090,000.00	\$ 927,000.00	\$ 3,147,330.71	\$ 0.00	101.86 %	CODESVI/FISE/CHAMPOTON/004/2024 : MUNICIPIO:Champotón, LOCALIDADES: Aguilas Serdán (Chilim), Miguel Calzado, Profesor Graciano Sánchez, Carrillo Puerto, Yallalún, Maya Tecun I, Pustunch, Ulumal, Dzucabuchén, Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza), General Ortiz Avila, Chac Chilo, Chilim	345 Mejoramiento	30	13	38.24 %	: Debido a la demanda recibida.
CODESVI010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	001 FISE 2024	OBRA	OJ HOPELCHÉN	Varias.	\$ 1,854,000.00	\$ 1,854,000.00	\$ 566,200.00	\$ 1,688,635.09	\$ 1,688,635.09	91.08 %	CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2024. Municipio: Hopelchén Localidades: Vicente Guerrero, Ukum, Hopelchén, Dzibilchén y Chunchintok.	345 Mejoramiento	18	2	13.33 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI008 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	001 FISE 2024	OBRA	OH ESCARCEGA	Varias.	\$ 1,545,000.00	\$ 1,545,000.00	\$ 463,500.00	\$ 1,468,361.91	\$ 0.00	95.04 %	CODESVI/FISE/ESCARCEGA/063/2024, MUNICIPIO: Escárcega, LOCALIDADES: Adolfo López Mateos, Altamira de Zúñiga, Centenario, Chan Laguna, El Jobal, Miguel Hidalgo y Costilla, Miguel de la Madrid, Similac, Benito Juárez Número 3, Justicia Social, Escárcega	345 Mejoramiento	15	9	47.37 %	: Debido a la demanda recibida.
TOTALES					\$ 39,329,608.00	\$ 42,329,608.00	\$ 11,798,882.00	\$ 35,287,170.61	\$ 20,665,392.08	3.47 %			1473	0	19.17 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI031 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL	001 FISE 2024	OBRA	0A CALAKMUL	Varias.	\$ 2,987,000.00	\$ 2,987,000.00	\$ 896,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	29	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI014 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL	001 FISE 2024	OBRA	0A CALAKMUL	Varias.	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00	\$ 147,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	5	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI027 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	001 FISE 2024	OBRA	0A CALAKMUL	Varias.	\$ 605,000.00	\$ 605,000.00	\$ 181,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	110	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 43,411,608.00	\$ 46,411,608.00	\$ 13,023,482.00	\$ 35,287,170.51	\$ 20,665,392.08	0.00 %			1617	0	17.76 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$57,888,663.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI023 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	001 FISE 2024	OBRA	DJ HOPELCHÉN	Varias	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00	\$ 147,000.00	\$ 629,078.86	\$ 629,078.86	128.38 %	CODESVIFISE#HOPELCHEN#05/2024. Municipio: Hopelchén Localidades: Chunchintok, Hopelchén.	345 Mejoramiento	5	2	33.33 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI021 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	001 FISE 2024	OBRA	DH ESCÁRCEGA	Varias	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00	\$ 147,000.00	\$ 527,225.90	\$ 0.00	107.60 %	CODESVIFISE#ESCARCEGA#003/2024. MUNICIPIO: Escárcega. LOCALIDAD: Adolfo López Mateos, Costeroño, Miguel Hidalgo y Costilla, Las Maravillas, Escárcega	345 Mejoramiento	5	3	42.86 %	: Debido a la demanda recibida.
CODESVI034 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	001 FISE 2024	OBRA	DH ESCÁRCEGA	Varias	\$ 440,000.00	\$ 440,000.00	\$ 132,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	80	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 44,831,608.00	\$ 47,831,608.00	\$ 13,449,482.00	\$ 36,443,475.37	\$ 21,294,470.94	0.00 %			1707	0	17.26 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI036 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	001 FISE 2024	OBRA	0J HOPELCHÉN	Varias.	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 165,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	100	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI040 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL	001 FISE 2024	OBRA	0A CALAKMUL	Varias.	\$ 1,009,555.00	\$ 1,009,555.00	\$ 302,867.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	75	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI047 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	001 FISE 2024	OBRA	0H ESCÁRCEGA	Varias.	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	\$ 121,500.00	\$ 322,837.14	\$ 0.00	79.71 %	CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024, MUNICIPIO: Escárcega, LOCALIDAD: Escárcega, Don Samuel, Flor de Chiapas, Haro, Justicia Social, Las Maravillas, Silvuluc	345 Mejoramiento	30	27	56.25 %	: Debido a la demanda recibida.
TOTALES					\$ 46,796,163.00	\$ 49,796,163.00	\$ 14,038,849.00	\$ 36,766,312.51	\$ 21,294,470.94	0.65 %			1912	0	17.11 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI053 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL	001 FISE 2024	OBRA	0A CALAKMUL	Varias.	\$ 802,500.00	\$ 802,500.00	\$ 240,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI049 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	001 FISE 2024	OBRA	0J HOPELCHÉN	Varias.	\$ 675,000.00	\$ 675,000.00	\$ 202,500.00	\$ 574,343.07	\$ 574,343.07	85.09 %	CODESVIFISEHOPELCHEN062024. Municipio: Hopelchén. Localidad: Vicente Guerrero, Usum, Hopelchén, Dzibalchén, Chunchintok, Bolonchén de Rajón	345 Mejoramiento	50	36	50.70 %	Debido a la demanda recibida.
CODESVI062 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	001 FISE 2024	OBRA	0J HOPELCHÉN	Varias.	\$ 802,500.00	\$ 802,500.00	\$ 240,750.00	\$ 746,845.25	\$ 746,845.25	93.06 %	CODESVIFISEHOPELCHEN062024. Municipio: Hopelchén. Localidad: Vicente Guerrero, Hopelchén, Dzibalchén, Chunchintok, Bolonchén de Rajón	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 49,076,163.00	\$ 52,076,163.00	\$ 14,722,849.00	\$ 38,087,500.83	\$ 22,615,659.26	1.43 %			1992	0	18.31 %	

  
**Coordinador Administrativo**  
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
 LICDA. ELVIRA DE LA PE?A ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI060 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	001 FISE 2024	OBRA	011 ESCÁRCEGA	Varias.	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00	\$ 160,500.00	\$ 617,166.18	\$ 0.00	115.36 %	CODESVI/FISE/ESCARCEGA/003/2024, MUNICIPIO: Escárcega, LOCALIDAD: Silvino, Miguel de la Madrid, Haro, Escárcega	345 Mejoramiento	10	5	41.67 %	: Debido a la demanda recibida.
CODESVI063 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DEL MUNICIPIO DE PALIZADA	001 FISE 2024	OBRA	016 PALIZADA	Varias.	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00	\$ 160,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	10	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI060 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DEL MUNICIPIO DE PALIZADA	001 FISE 2024	OBRA	016 PALIZADA	Varias.	\$ 594,000.00	\$ 594,000.00	\$ 178,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	44	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 50,740,163.00	\$ 53,740,163.00	\$ 15,222,049.00	\$ 38,704,697.01	\$ 22,615,659.26	0.00 %		2056	0	18.07 %		

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI056 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA	001 FISE 2024	OBRA	DD CANDELARIA	Varias.	\$ 802,500.00	\$ 802,500.00	\$ 240,750.00	\$ 271,337.77	\$ 271,337.77	33.81 %	CODESVIFISE/CANDELARIA/06/2024. Municipio: Candelaria. Localidades: San Juan, Lázaro Cárdenas, Candelaria.	345 Mejoramiento	15	1	9.09 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI043 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA	001 FISE 2024	OBRA	DD CANDELARIA	Varias.	\$ 675,000.00	\$ 675,000.00	\$ 202,900.00	\$ 569,947.78	\$ 569,947.78	84.44 %	CODESVIFISE/CANDELARIA/06/2024. Municipio: Candelaria. Localidades: El Tazizal, Santo Domingo, San Miguel, Lázaro Cárdenas, Julio Sierra Méndez, Francisco Villa, Agua Azul, Nueva Rutina, Nueva Esperanza, Miguel Alemán, La Unión, El Fantasma (Los Chileros)	345 Mejoramiento	50	7	16.67 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI037 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	001 FISE 2024	OBRA	DX PALIZADA	Varias.	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	\$ 115,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	70	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 52,602,663.00	\$ 55,602,663.00	\$ 15,786,799.00	\$ 39,545,972.56	\$ 23,456,944.81	0.00 %		2191	0	17.51 %		

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI024 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA	001 FISE 2024	OBRA	0X PALIZADA	Varias.	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00	\$ 147,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	5	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI030 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	001 FISE 2024	OBRA	0D CANDELARIA	Varias.	\$ 495,000.00	\$ 495,000.00	\$ 148,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	90	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESVI017 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA	001 FISE 2024	OBRA	0D CANDELARIA	Varias.	\$ 490,000.00	\$ 490,000.00	\$ 147,000.00	\$ 737,703.81	\$ 737,703.81	150.55 %	CODESVI/FISE/CANDELARIA/08/2024. Municipio: Candelaria. Localidades: Venustiano Carranza, Santo Domingo, Nueva Rosita, Justo Sierra Méndez, Francisco Villa, El Tazizal, Agua Azul	345 Mejoramiento	5	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES					\$ 54,077,663.00	\$ 57,077,663.00	\$ 16,223,299.00	\$ 40,283,676.17	\$ 24,194,648.42	1.29 %		2291	0	16.87 %		

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
EJERCICIO 2024




RAMO:	24 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$57,888,663.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESV011 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DEL MUNICIPIO DE PALZADA	001 FISE 2024	OBRA	06K PALZADA	Varias.	\$ 1,854,000.00	\$ 1,854,000.00	\$ 555,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	18	0	0.00 %	: Se llevará a cabo el próximo trimestre.
CODESV004 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA	001 FISE 2024	OBRA	0D CANDELARIA	Varias.	\$ 1,957,000.00	\$ 1,957,000.00	\$ 587,100.00	\$ 2,031,963.82	\$ 2,031,963.82	103.83 %	CODESVIFISE/CANDELARIA/08/2024. Municipio: Candelaria. Localidades: Verustiano Carranza, San Miguel, San Juan, San José de las Mesas, Pablo García, Flor de Chiapas, El Porvenir, El Mamey, Candelaria	345 Mejoramiento	19	3	18.75 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.

TOTALES	\$ 57,888,663.00	\$ 60,888,663.00	\$ 17,366,999.00	\$ 42,315,639.99	\$ 26,226,612.24	3.34 %		2328	0	16.77 %
---------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------	--	------	---	---------

  
**Coordinador Administrativo**  
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.

  
**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.