



COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)



REPORTE FINAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2025 DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

DETALLE PROYECTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS	TIPO_OFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIADOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION			
	2025	2	CAM2 50202 52348	Proyecto de Inversión	49,934.01	{ff: {ciclo_recurso:2025, rama:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49934.0, modificado:49934.01}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 10530	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	10530	5	8	12	0	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Colonia JARDINES 24540 XPUJIL, CALAKMUL ENTRE Calle 12 Y A LA VUELTA DE ABARRIOTES GELITA, lon:-89.39673318, lat:18.49803147}}	01-07-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{252348/3proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
	2025	2	CAM2 50202 52667 3	Proyecto de Inversión	474,600.00	{ff: {ciclo_recurso:2025, rama:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:474600.0, modificado:474600.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO J. MÚJICA (LOS UCÁN), MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 45313	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	45313	5	12	8	0	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:Rancharía FRANCISCO J. MÚJICA (LOS UCÁN) 24612 FRANCISCO J. MÚJICA (LOS UCÁN), HOPELCHÉN LAS UBICACIONES REFERIDAS Y DEBIDAMENTE GEORREFERENCIADAS ESTAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MÚJICA (LOS UCÁN) , EN EL MUNICIPIO , lon:-89.74066602, lat:19.3120542}}	01-07-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{253667/3proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
	2025	2	CAM2 50202 53667 4	Proyecto de Inversión	355,950.00	{ff: {ciclo_recurso:2025, rama:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355950.0, modificado:355950.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 45558	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	45558	5	9	6	0	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 25 Colonia SAN LUIS 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle PRINCIPAL LAS UBICACIONES REFERIDAS Y DEBIDAMENTE GEORREFERENCIADAS ESTAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN LA COLONIA SAN LUIS, EN EL MU, lon:-89.84701409, lat:19.74361252}}	01-07-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{253667/4proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
	2025	2	CAM2 50202 53668 1	Proyecto de Inversión	474,600.00	{ff: {ciclo_recurso:2025, rama:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:474600.0, modificado:474600.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINÁPARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 39570	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	39570	5	12	8	0	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geot: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:Ejido ALTAMIRA DE ZINÁPARO 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA LAS UBICACIONES REFERIDAS Y DEBIDAMENTE GEORREFERENCIADA SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINÁPARO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, Y SE REALIZARA UN RECORR, lon:-90.29598792, lat:18.58125076}}	01-07-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{253668/1proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
	2025	2	CAM2 50202 53668 7	Proyecto de Inversión	118,650.00	{ff: {ciclo_recurso:2025, rama:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118650.0, modificado:118650.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 41662	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	41662	5	3	2	0	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle 43 Colonia HORNOS 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA ENTRE Calle CARR. COSTERA DEL GOLFO Y Calle 6 Calle 4 LAS UBICACIONES REFERIDAS Y DEBIDAMENTE GEORREFERENCIADAS ESTAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, EN LA COLONIA HORN, lon:-90.68143889, lat:19.62061528}}	01-07-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{253668/7proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
	2025	2	CAM2 50202 53669 4	Proyecto de Inversión	237,300.00	{ff: {ciclo_recurso:2025, rama:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:237300.0, modificado:237300.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 43234	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	43234	5	6	4	0	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:Ejido GUILLERMO PRIETO 24645 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL SE HACE UN RECORRIDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL HASTA LLEGAR A LAS UBICACIONES REFERIDAS Y DEBIDAMENTE GEORREFERENCIADAS BENEFICIANDO A 2 FAMILIAS UBICADAS EN LA LOC, lon:-89.34550174, lat:18.17653471}}	01-07-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{253669/4proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	2025	2	CAM2 50202 53669 8	Proyecto de Inversión	237,300.00	{ff: {ciclo_recurso:2025, rama:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:237300.0, modificado:237300.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 43778	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	43778	5	6	4	0	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:Ejido CARLOS A. MADRAZO 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL LAS UBICACIONES REFERIDAS Y DEBIDAMENTE GEORREFERENCIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD CARLOS A. MADRAZO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL Y PARTIREMOS NUESTRO RECORRID, lon:-89.24907174, lat:18.034183971}}	01-07-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{253669/8proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

