



Gobierno de TODOS


COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI).
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO-SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.
PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO-MARZO.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO
EJERCICIO 2026



RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Enero - Marzo						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social						
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:						
ESTATAL:	\$45,869,581.00				FEDERAL:	\$0.00						
CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
1000	\$0.00	\$7,481,685.00	\$0.00	\$7,481,685.00	\$7,481,685.00	\$7,481,685.00	\$7,481,685.00	\$7,481,685.00	\$0.00	\$7,481,685.00	0.00 %	100.00 %
3000	\$0.00	\$2,064,207.00	\$0.00	\$2,064,207.00	\$2,064,207.00	\$2,064,207.00	\$2,064,207.00	\$2,064,207.00	\$0.00	\$2,064,207.00	0.00 %	100.00 %
4000	\$46334073.00	\$38,766,508.00	\$9587564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTALES:	\$46,334,073.00	\$46,312,401.00	\$9,567,564.00	\$9,545,892.00	\$9,545,892.00	\$9,545,892.00	\$9,545,892.00	\$9,545,892.00	\$0.00	\$9,545,892.00	20.60 %	20.81 %


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.



Titular del Organismo Descentralizado o Entidad Paraestatal
LIDIA ESTIRA DE LA PEÑA ABREU.

RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero-Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:

ESTATAL:	\$45,669,561.00	FEDERAL:	\$0.00
-----------------	-----------------	-----------------	--------

COMPONENTE	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
			APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)															
	0003 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI														
			\$3,937.00	\$3,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00 %
	0056 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI														
			\$29,491,061.00	\$29,476,710.00	\$6,193,014.00	\$6,178,663.00	\$6,178,663.00	\$6,178,663.00	\$6,178,663.00	\$6,178,663.00	\$0.00	\$6,178,663.00	20.95 %	20.96 %	
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)															
	1011 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI														
			\$3,531,729.00	\$3,530,160.00	\$704,993.00	\$703,424.00	\$703,424.00	\$703,424.00	\$703,424.00	\$703,424.00	\$0.00	\$703,424.00	19.91 %	19.92 %	
	1012 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI														
			\$7,216,287.00	\$7,215,150.00	\$1,445,584.00	\$1,442,447.00	\$1,442,447.00	\$1,442,447.00	\$1,442,447.00	\$1,442,447.00	\$0.00	\$1,442,447.00	19.98 %	19.99 %	
	1013 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI														
			\$6,089,059.00	\$6,086,444.00	\$1,223,973.00	\$1,221,358.00	\$1,221,358.00	\$1,221,358.00	\$1,221,358.00	\$1,221,358.00	\$0.00	\$1,221,358.00	20.05 %	20.06 %	
	TOTALES		\$46,334,073.00	\$46,312,461.00	\$9,997,594.00	\$9,945,892.00	\$9,945,892.00	\$9,945,892.00	\$9,945,892.00	\$9,945,892.00	\$0.00	\$9,945,892.00	20.80 %	20.81 %	


 Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SQUEIROS AVILA.


 Titular del Organismo Centralizado de Gestión Patrimonial
 LICDA. GERVILDE LA PEÑA ABREU.



COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI).
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO - SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.
PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO-MARZO.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2026



RAMO:	24 Organismos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero-Marzo								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda		MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social								
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:								
ESTATAL:	\$45,969,581.00		FEDERAL:	\$0.00								
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO	
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA			DESVIACIÓN
0014 Actividades de Apoyo Administrativo												
	0003 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		530 Taller		1.00	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	0056 Act. del Comp. 0014 Actividades de Apoyo Administrativo del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		445 Presupuesto		29494998.00	29,494,998.00	SI	\$6,193,014.00	\$6,178,663.00	\$6,178,663.00	0.00	\$6,178,663.00	20.94 %
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda												
	1011 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		519 Solicitud		1071.00	1071.00	SI	55.00	224.00	224.00	0.00	224.00	20.91 %
	1012 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		159 Contrato		17.00	17.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	1013 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda para CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		526 Supervisión		668.00	668.00	SI	0.00	636.00	636.00	0.00	636.00	95.20 %
	TOTALES			29495755.00	29,495,755.00		6193069.00	6179523.00	6179523.00	0.00	6179523.00	20.94 %

Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS
AVILA

Director del Organismo Centralizado o Entidad
Paracastatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



**GOBIERNO
DE TODOS**

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI).

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO - SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.

PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO-MARZO.



CODESVI
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2026



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social		
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
ESTATAL:	\$45,969,581.00				FEDERAL:	\$0.00		
COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
42 Personal administrativo	109	20	0	0	0.00 %	0	0	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
2 Personas	141,748	5,355	0	0	0.00 %	0	0	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES	141,857	5,375	0	0	0.00 %	0	0	



Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS
AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.

RAMO:	24 Organismos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero-Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	025 Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda		MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
ESTATAL:	\$45,999,581.00	FEDERAL:	\$0.00	

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE LA DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	


 Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


 Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



**GOBIERNO
DE TODOS**


COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI).
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO-SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.
PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO-MARZO.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO
EJERCICIO 2026




RAMO:	24 Organismos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero - Marzo									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)		MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social									
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:									
INSTITUCIONAL:													
ESTATAL:	\$0.00		FEDERAL:	\$77,123,157.00									
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO													
CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN	
6000	\$77,123,157.00	\$69,404,444.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTALES:	\$77,123,157.00	\$69,404,444.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o Entidad
Paraestatal
LIDIA LEIVA DE LA PEÑA ABREU.


RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Enero-Marzo								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)				MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social								
	OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:	X		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:							
ESTATAL:	\$0.00				FEDERAL:	\$77,123,157.00								
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)														
	0512 Act. del Comp. 0156 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI MUNICIPIOS													
			\$7,970,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00 %
	0517 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI MUNICIPIOS													
			\$49,477,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00 %
	0513 Act. del Comp. 0156 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI													
			\$3,348,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00 %
	0515 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI													
			\$15,727,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00 %
	0516 Act. del Comp. 0156 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI													
			\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00 %
	TOTALES		\$77,123,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %


 Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


 Titular del Organismo Coordinador Entidad Parastatal
 LICDA. ELIANA DE LA PEÑA ABREU.

RAMO:		24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:		Enero-Marzo					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PES							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISIÓN:		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social					
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:		X		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:				
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
ESTATAL:		\$0.00			FEDERAL:		\$77,123,157.00					
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda												
0512 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		345 Mejoramiento	72.00	72.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
0513 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		345 Mejoramiento	417.00	417.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
0515 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		345 Mejoramiento	222.00	222.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
0516 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		345 Mejoramiento	240.00	240.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
0517 Act. del Comp. 0159 Ampliación y mejoramiento de vivienda del Pp 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) para CODESVI												
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)												
		345 Mejoramiento	120.00	120.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		TOTALES	1071.00	1071.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS
AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



**GOBIERNO
DE TODOS**

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI).

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO - SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.

PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO-MARZO.



CODESVI
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2026



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			ALINEACIÓN PED			
026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)		MISIÓN:			3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:		
		X						
ESTATAL:				FEDERAL:				
\$0.00				\$77,123,157.00				
COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
2 Personas	141,748	5,355	0	0	0.00 %	0	0	Se llevará a cabo el próximo trimestre.
TOTALES	141,748	5,355	0	0	0.00 %	0	0	


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS
AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.

RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero-Marzo
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		FUNCIÓN/COMPETENCIA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
ESTATAL:		FEDERAL:	
\$0.00		\$77,123,157.00	

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						CAUSA DE LA DESVIACIÓN	AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.		UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI001 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO	001 FISE 2026	OBRA	TENABO	Varias.	\$152,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	10	0	0.00 %	
CODESVI002 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	001 FISE 2026	OBRA	SEYBAPLAYA	Varias.	\$152,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	10	0	0.00 %	
CODESVI003 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	001 FISE 2026	OBRA	HOPELCHÉN	Varias.	\$256,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	17	0	0.00 %	
CODESVI004 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	001 FISE 2026	OBRA	HECELCHAKÁN	Varias.	\$195,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	13	0	0.00 %	
CODESVI005 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	001 FISE 2026	OBRA	ESCÁRCEGA	Varias.	\$228,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	
CODESVI006 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	001 FISE 2026	OBRA	DZITBALCHÉ	Varias.	\$152,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	10	0	0.00 %	
CODESVI007 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	001 FISE 2026	OBRA	CHAMPOTÓN	Varias.	\$304,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	
CODESVI008 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	001 FISE 2026	OBRA	CARMEN	Varias.	\$633,477.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	43	0	0.00 %	
CODESVI009 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	001 FISE 2026	OBRA	CANDELARIA	Varias.	\$228,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	

RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero-Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		MISION:	
026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATEGICO:	INSTITUCIONAL:
	X		
ESTATAL:		FEDERAL:	
\$0.00		\$77,123,157.00	

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FISICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACION COMPLEMENTARIA	
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE LA DESVIACION	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.
CODESVI010 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	001 FISE 2026	OBRA	CAMPECHE	Varias.	\$302,524.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	24	0	0.00 %	
CODESVI011 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	001 FISE 2026	OBRA	CALAKMUL	Varias.	\$894,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	45	0	0.00 %	
CODESVI012 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO	001 FISE 2026	OBRA	TENABO	Varias.	\$853,060.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	13	0	0.00 %	
CODESVI013 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SEYBALPAYA	001 FISE 2026	OBRA	SEYBALPAYA	Varias.	\$853,060.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	13	0	0.00 %	
CODESVI014 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	001 FISE 2026	OBRA	PALIZADA	Varias.	\$1,160,066.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	18	0	0.00 %	
CODESVI015 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	001 FISE 2026	OBRA	HOPELCHÉN	Varias.	\$1,640,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	25	0	0.00 %	
CODESVI016 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	001 FISE 2026	OBRA	HECELCHAKÁN	Varias.	\$884,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	15	0	0.00 %	
CODESVI017 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	001 FISE 2026	OBRA	ESCARCEGA	Varias.	\$1,181,180.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	18	0	0.00 %	
CODESVI018 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	001 FISE 2026	OBRA	DZITBALCHÉ	Varias.	\$853,060.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	13	0	0.00 %	

RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero-Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:	X	ESTRATÉGICO:
ESTATAL:		FEDERAL:	
\$0.00		\$77,123,157.00	

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							CAUSA DE LA DESVIACIÓN	AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	UNIDAD DE MEDIDA		ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.		
CODESVI019 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	001 FISE 2026	OBRA	CHAMPOTÓN	Varias.	\$1,181,160.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	18	0	0.00 %		
CODESVI020 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	001 FISE 2026	OBRA	CARMEN	Varias.	\$1,181,160.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	18	0	0.00 %		
CODESVI021 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	001 FISE 2026	OBRA	CANDELARIA	Varias.	\$953,090.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	13	0	0.00 %		
CODESVI022 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	001 FISE 2026	OBRA	CAMPECHE	Varias.	\$2,296,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	35	0	0.00 %		
CODESVI023 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	001 FISE 2026	OBRA	CALKINI	Varias.	\$1,181,160.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	18	0	0.00 %		
CODESVI024 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	001 FISE 2026	OBRA	CALAKMUL	Varias.	\$1,509,280.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	23	0	0.00 %		
CODESVI025 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	001 FISE 2026	OBRA	HOPELCHÉN	Varias.	\$865,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	8	0	0.00 %		
CODESVI026 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	001 FISE 2026	OBRA	ESCARCEGA	Varias.	\$865,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	8	0	0.00 %		
CODESVI027 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	001 FISE 2026	OBRA	CARMEN	Varias.	\$865,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	8	0	0.00 %		

RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero-Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN FED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	MISIÓN:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$77,123,157.00

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						CAUSA DE LA DESVIACIÓN	AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.		UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI028 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	001 FISE 2026	OBRA	CAMPECHE	Varias.	\$2,324,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	21	0	0.00 %	
CODESVI029 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENABO	001 FISE 2026	OBRA	TENABO	Varias.	\$2,254,350.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	19	0	0.00 %	
CODESVI030 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	001 FISE 2026	OBRA	SEYBAPLAYA	Varias.	\$2,254,350.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	19	0	0.00 %	
CODESVI031 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	001 FISE 2026	OBRA	PALIZADA	Varias.	\$2,254,350.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	19	0	0.00 %	
CODESVI032 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	001 FISE 2026	OBRA	HOPELCHÉN	Varias.	\$3,203,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	27	0	0.00 %	
CODESVI033 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	001 FISE 2026	OBRA	HECELCHAKÁN	Varias.	\$2,373,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	
CODESVI034 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	001 FISE 2026	OBRA	ESCÁRCEGA	Varias.	\$3,559,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	30	0	0.00 %	
CODESVI035 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ	001 FISE 2026	OBRA	DZITBALCHÉ	Varias.	\$2,254,350.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	19	0	0.00 %	
CODESVI036 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	001 FISE 2026	OBRA	CHAMPOTÓN	Varias.	\$4,746,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	40	0	0.00 %	




RAMO:		24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:		Enero-Marzo		AVANCE FISICO FINANCIERO								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)			MISION:		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social										
OPERATIVO:		INFRAESTRUCTURA: X			ESTRATEGICO:		INSTITUCIONAL:										
ESTATAL:		\$0.00			FEDERAL:		\$77,123,157.00										
AVANCE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																	
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						CAUSA DE LA DESVIACION	AVANCE FISICO ACUM. AL TRIM.			INFORMACION COMPLEMENTARIA		
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.		UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS		AVANCE AL TRIM.	
CODESVI037 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	001 FISE 2026	OBRA	CARMEN	Varias.	\$6,525,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	55	0	0.00 %	
CODESVI038 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	001 FISE 2026	OBRA	CANDELARIA	Varias.	\$4,152,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	35	0	0.00 %	
CODESVI039 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	001 FISE 2026	OBRA	CAMPECHE	Varias.	\$9,373,350.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	79	0	0.00 %	
CODESVI040 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	001 FISE 2026	OBRA	CALKINI	Varias.	\$2,373,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	
CODESVI041 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	001 FISE 2026	OBRA	CALAKMUL	Varias.	\$4,152,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	35	0	0.00 %	
CODESVI042 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	001 FISE 2026	OBRA	CALAKMUL	Varias.	\$100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	
CODESVI043 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	001 FISE 2026	OBRA	CAMPECHE	Varias.	\$100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	
CODESVI044 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	001 FISE 2026	OBRA	CANDELARIA	Varias.	\$100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	
CODESVI046 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	001 FISE 2026	OBRA	CARMEN	Varias.	\$100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	


RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero-Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		MISION:	
026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATEGICO:	INSTITUCIONAL:
	X		
ESTATAL:		FEDERAL:	
\$0.00		\$77,123,157.00	

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FISICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACION COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE LA DESVIACION	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI046 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	001 FISE 2026	OBRA	HOPELCHEN	Varias.	\$100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	
CODESVI047 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	001 FISE 2026	OBRA	PALIZADA	Varias.	\$100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	20	0	0.00 %	
CODESVI048 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	001 FISE 2026	OBRA	CALAKMUL	Varias.	\$332,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	3	0	0.00 %	
CODESVI049 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	001 FISE 2026	OBRA	CALKINI	Varias.	\$332,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	3	0	0.00 %	
CODESVI050 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	001 FISE 2026	OBRA	CANDELARIA	Varias.	\$332,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	3	0	0.00 %	
CODESVI051 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON	001 FISE 2026	OBRA	CHAMPOTON	Varias.	\$332,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	3	0	0.00 %	
CODESVI052 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE	001 FISE 2026	OBRA	DZITBALCHE	Varias.	\$332,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	3	0	0.00 %	
CODESVI053 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	001 FISE 2026	OBRA	HECELCHAKAN	Varias.	\$332,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	3	0	0.00 %	
CODESVI054 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	001 FISE 2026	OBRA	PALIZADA	Varias.	\$332,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	3	0	0.00 %	

RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero-Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	MISION:	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
OPERATIVO:	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATEGICO:	INSTITUCIONAL:
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$77,123,157.00

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						CAUSA DE LA DESVIACION	AVANCE FISICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACION COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.		UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	
CODESVI056 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	001 FISE 2026	OBRA	SEYBAPLAYA	Varias.	\$332,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	3	0	0.00 %	
CODESVI056 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TENABO	001 FISE 2026	OBRA	TENABO	Varias.	\$332,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	Se llevará a cabo el próximo trimestre.	345 Mejoramiento	3	0	0.00 %	
TOTALES					\$ 77,123,157.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %			1071	0	0.00 %	


 Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


 Titular del Organismo Descentralizado o Entidad Paraestatal
 LIDIA ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



**GOBIERNO
de TODOS**

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESV).
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO-SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.
PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO-MARZO.




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE POR CAPITULO DE GASTO
EJERCICIO 2026




RAMO:	24 Organismos Descentralizados		TRIMESTRE:	Enero - Marzo									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Desarrollo Integral de las personas con discapacidad		MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible									
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:									
ESTATAL:	\$14170.00		FEDERAL:	\$0.00									
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
4000	\$14170.00	\$14,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTALES:	\$14,170.00	\$14,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %



Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


Licda. SYLVIA DE LA PEÑA ABREU.

RAMO: 24 Organismos Descentralizados		TRIMESTRE: Enero-Marzo	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 006 Programa de Desarrollo Integral de las personas con discapacidad		MISIÓN: 5 Un Estado Naturalmente Sostenible	
OPERATIVO:	<input checked="" type="checkbox"/> X	INFRAESTRUCTURA:	<input type="checkbox"/>
ESTRATEGICO:	<input type="checkbox"/>	INSTITUCIONAL:	<input type="checkbox"/>
ESTATAL:	\$14,170.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
02 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)															
0159 Act. del Comp. 0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad del Pp 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para la CODESVI															
			\$14,170.00	\$14,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00 %
TOTALES			\$14,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %


 Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIKUEROS
 AVILA


 Titular del Organismo Descentralizado Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.



GOBIERNO
de TODOS

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI).

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO - SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.
PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO-MARZO.



CODESVI
COMISIÓN ESTATAL
DE CAMPECHE




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE METAS POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2026



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	24 Organismos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero-Marzo							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 006 Programa de Desarrollo Integral de las personas con discapacidad			MISIÓN:	ALINEACIÓN PEO 5 Un Estado Naturalmente Sostenible							
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:						
ESTATAL:	\$14170.00			FEDERAL:	\$0.00							
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad												
	0159 Act. del Comp. 0061 Viviendas adecuadas para personas con discapacidad del Pp 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social para la CODESVI											
	32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)											
		345 Mejoramiento		1.00	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		TOTALES		1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS
AVILA.


Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal
LICDA. EMERA DE LA PEÑA ABREU.



**GOBIERNO
DE TODOS**

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI).

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO - SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL (SEI) DE LA SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.

PERÍODO CORRESPONDIENTE DE ENERO-MARZO.



CODESVI
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2026



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS


RAMO:	24 Organismos Descentralizados				TRIMESTRE:	Enero - Marzo		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Desarrollo Integral de las personas con discapacidad				MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
ESTATAL:	\$14,170.00				FEDERAL:	\$0.00		
COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
57 Personas con discapacidad	52,259	1	0	0	0.00 %	0	0	Se programó para el 4to trimestre.
TOTALES	52,259	1	0	0	0.00 %	0	0	


Coordinador Administrativo
C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS
AVILA.

Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal
LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.

RAMO:	24 Organismos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero-Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	006 Programa de Desarrollo Integral de las personas con discapacidad	MISIÓN:	5 Un Estado Naturalmente Sostenible
OPERATIVO:	<input checked="" type="checkbox"/> I	INFRAESTRUCTURA:	
ESTATAL:	\$14,170.00	FEDERAL:	\$0.00

NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE							AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE LA DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	AVANCE AL TRIM.	


 Coordinador Administrativo
 C.P. JESUS GERARDO SIQUEIROS AVILA.


 Titular del Organismo Concesionario o Entidad Paraestatal
 LICDA. ELVIRA DE LA PEÑA ABREU.