

Totales: 2936

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio  | Localidad                       | Información General del Proyecto |                         |                                      |                                      | Ramo | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus      | Avance Financiero |             |                        |              |           |          | Avance Físico |          |             | Observaciones |                  |           |              |                  |   |
|--------------------|--|--------------------|----------|------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|---|------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-------------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------------|---|
|                    |  |                    |          |            |                                 | Tipo de Recurso                  | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ciclo Recurso                        |      |   |                  |              | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Millonario) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado        | % Avance | Reintegrado |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acumulado |   |
| CAM7170200855074   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Dzitbalché Municipio De Calakmul - 83729   | 83729              | Campeche | Calakmul   | Dzitbalché                      | Urbano                           | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$135,984   |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Metros Cuadrados | 57        | 0.00         |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855084   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Nunkini Municipio De Calakmul - 83768  | 83768              | Campeche | Calakmul   | Nunkini                         | Urbano                           | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$78,753    |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Metros Cuadrados | 33        | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855130   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Quetzal Municipio De Candelaria - 85778                          | 85778              | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero                | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$170,800   |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 12        | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855411   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Coahuila Municipio De Candelaria - 86015                                    | 86015              | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila                  | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$213,500   |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 15        | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855412   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelagarto Municipio De Candelaria - 85769                                       | 85769              | Campeche | Candelaria | Pejelagarto                     | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$85,400    |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 6         | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855420   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Francisco I. Madero 11 Municipio De Candelaria - 86141                            | 86141              | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero             | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$170,800   |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 12        | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855421   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De General Francisco J. Mújica Municipio De Candelaria - 85178                       | 85178              | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica     | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$85,400    |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 6         | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855422   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Golondrinas Municipio De Candelaria - 86041                                   | 86041              | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas                 | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$427,000   |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 30        | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855423   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lázaro Cárdenas Municipio De Candelaria - 86005                                   | 86005              | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas                 | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$128,100   |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 9         | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855424   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lunal Municipio De Candelaria - 85799   | 85799              | Campeche | Candelaria | Lunal                           | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$85,400    |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 6         | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855425   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Municipio De Candelaria - 85801                         | 85801              | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo Y Costilla       | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$128,100   |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 9         | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855426   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mincova Municipio De Candelaria - 85795   | 85795              | Campeche | Candelaria | Mincova                         | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$213,500   |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 15        | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855475   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ukum Municipio De Hpepchen - 83937   | 83937              | Campeche | Hpepchen   | Ukum                            | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$76,947    |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Metros Cuadrados | 27        | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855566   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Lucha Municipio De Calakmul - 51378   | 51378              | Campeche | Calakmul   | La Lucha                        | Rural                            | Subsidios               | S179                                 | Programa de Infraestructura Indígena |      | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$2,800,000 |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 481       | 0.00         |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855567   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Manuel Orescencio De Rejón Municipio De Calakmul - 83462                                 | 83462              | Campeche | Calakmul   | Manuel Orescencio De Rejón      | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$51,972    |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Metros Cuadrados | 24        | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855596   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Diceséis De Septiembre Alvarado Municipio De Calakmul Con Concurcencia Cdi - 51179 | 51179              | Campeche | Calakmul   | Diceséis de Septiembre Alvarado | Rural                            | Subsidios               | S179                                 | Programa de Infraestructura Indígena |      | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$1,190,000 |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 51        | 0.00         |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855645   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 85205  | 85205              | Campeche | Candelaria | Candelaria                      | Urbano                           | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$1,878,800 |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 132       | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855656   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Benito Juárez Uho Municipio De Candelaria - 85088                                 | 85088              | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uho               | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$85,400    |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 6         | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855658   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Desengaño Municipio De Candelaria - 86171                                      | 86171              | Campeche | Candelaria | El Desengaño                    | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$42,700    |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 3         | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855659   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Destino Municipio De Candelaria - 86149  | 86149              | Campeche | Candelaria | El Destino                      | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$341,600   |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 24        | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170200855660   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Esmeralda Municipio De Candelaria - 85800                                      | 85800              | Campeche | Candelaria | La Esmeralda                    | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución | 2017              | \$213,500   |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               | Vivienda         | 15        | 100.00       |                  | Financiera: / Física: / Registrado:   |
| CAM7170300906711   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calakmul Municipio De Calakmul - 162592   | 162592             | Campeche | Calakmul   | Calakmul                        | Urbano                           | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución |                   |             |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               |                  |           |              |                  | Financiera: / Física: / Registrado: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906755   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Agustín Chunchucmil Municipio De Calakmul - 181215                                   | 181215             | Campeche | Calakmul   | San Agustín Chunchucmil         | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución |                   |             |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               |                  |           |              |                  | Financiera: / Física: / Registrado: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906757   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Agustín Chunchucmil Municipio De Calakmul - 162613                            | 162613             | Campeche | Calakmul   | San Agustín Chunchucmil         | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución |                   |             |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               |                  |           |              |                  | Financiera: / Física: / Registrado: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906758   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Agustín Chunchucmil Municipio De Calakmul - 51454                              | 51454              | Campeche | Calakmul   | San Agustín Chunchucmil         | Rural                            | Subsidios               | S179                                 | Programa de Infraestructura Indígena |      | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVI          | En Ejecución |                   |             |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               |                  |           |              |                  | Financiera: / Física: / Registrado: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906759   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Dzitbalché Municipio De Calakmul - 192545   | 192545             | Campeche | Calakmul   | Dzitbalché                      | Urbano                           | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución |                   |             |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               |                  |           |              |                  | Financiera: / Física: / Registrado: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906766   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzitbalché Municipio De Calakmul - 162625   | 162625             | Campeche | Calakmul   | Dzitbalché                      | Urbano                           | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución |                   |             |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               |                  |           |              |                  | Financiera: / Física: / Registrado: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906771   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Nunkini Municipio De Calakmul - 192565  | 192565             | Campeche | Calakmul   | Nunkini                         | Urbano                           | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución |                   |             |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               |                  |           |              |                  | Financiera: / Física: / Registrado: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906782   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De San Antonio Sahcabchen Municipio De Calakmul - 192586                                   | 192586             | Campeche | Calakmul   | San Antonio Sahcabchen          | Rural                            | Aportaciones Federales  | 1003                                 | FAI S Entidades                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI          | En Ejecución |                   |             |                        |              |           |          |               |          | 0.00        |               |                  |           |              |                  | Financiera: / Física: / Registrado: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Totales: 2936

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio  | Localidad                 | Información General del Proyecto |                        |   |                                     | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus      | Avance Financiero |             |            |                            |              |           | Avance Físico |        |          | Observaciones |             |                  |           |   |
|--------------------|---|--------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-------------|------------------|-----------|---|
|                    |   |                    |          |            |                           | Ámbito                           | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Conveni                    | Programa Fondo Conveni - Específico |   |                       |                  |              | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Miles de pesos) | Comprometido | Devengado | Ejercido      | Pagado | % Avance |               | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual  |
| CAM7170300906785   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Antonio Sahcabchén Municipio De Calakim - 83832                           | 83832              | Campeche | Calakim    | San Antonio Sahcabchén    | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906786   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Antonio Sahcabchén Municipio De Calakim - 83080                     | 83080              | Campeche | Calakim    | San Antonio Sahcabchén    | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906803   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xkakoch Municipio De Calakim - 51579                                    | 51579              | Campeche | Calakim    | Xkakoch                   | Rural                            | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906804   | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Dras. - 199047                   | 199047             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Otros Proyectos  | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906812   | 33303 Servicios Relacionados Con Ganttificación De Procesos - 188003  | 188003             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Otros Proyectos  | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906821   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 186508                | 186508             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906823   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 186436                      | 186436             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906828   | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 181671               | 181671             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Otros Proyectos  | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906842   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 94188                | 94188              | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906843   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Betania Municipio De Campeche - 187155                                 | 187155             | Campeche | Campeche   | Betania                   | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906844   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Betania Municipio De Campeche - 186569                                  | 186569             | Campeche | Campeche   | Betania                   | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906846   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Betania Municipio De San Francisco De Campeche - 114621                | 114621             | Campeche | Campeche   | Betania                   | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906851   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chentlás Municipio De Campeche - 186612                                 | 186612             | Campeche | Campeche   | Chentlás                  | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906852   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 187489                                   | 187489             | Campeche | Campeche   | China                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906859   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 94047                                    | 94047              | Campeche | Campeche   | China                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906864   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jimi Municipio De Campeche - 93861                                     | 93861              | Campeche | Campeche   | Jimi                      | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906865   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lerma Municipio De Campeche - 187514                                   | 187514             | Campeche | Campeche   | Lerma                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906872   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lerma Municipio De Campeche - 93967                                    | 93967              | Campeche | Campeche   | Lerma                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906874   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nichi Municipio De Campeche - 51811                                     | 51811              | Campeche | Campeche   | Nichi                     | Rural                            | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906876   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nohkal Municipio De Campeche - 51735                                    | 51735              | Campeche | Campeche   | Nohkal                    | Rural                            | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906892   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Camilo Chicolil Municipio De Campeche - 52208                       | 52208              | Campeche | Campeche   | San Camilo (Chicolil)     | Rural                            | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906893   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco Kobén Municipio De Campeche - 187524                     | 187524             | Campeche | Campeche   | San Francisco Kobén       | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906895   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Kobén Municipio De San Francisco De Campeche - 114600 | 114600             | Campeche | Campeche   | San Francisco Kobén       | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906908   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Kikab Municipio De Campeche - 51878                                     | 51878              | Campeche | Campeche   | Kikab                     | Rural                            | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906911   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Laurales Municipio De Campeche - 83093                              | 83093              | Campeche | Campeche   | Los Laurales              | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300907193   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Municipio De Champotón - 181233                        | 181233             | Campeche | Champotón  | Carrillo Puerto           | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300907306   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Champotón Municipio De Champotón - 165670                              | 165670             | Campeche | Champotón  | Champotón                 | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300907399   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Pocito Municipio De Candelaria - 180792                                    | 180792             | Campeche | Candelaria | El Pocito                 | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300907400   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Pocito Municipio De Candelaria - 171530                              | 171530             | Campeche | Candelaria | El Pocito                 | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vienda           | En Ejecución |                   |             |            |                            |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |



Totales: 2936


| Información General del Proyecto |  |                    |          |            |   |        |                        |   |                                     |   |                       |                  | Avance Financiero |               |             |            |                        |              |           | Avance Físico |        |          |             | Observaciones |                  |           |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|----------|------------|---|--------|------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|-------------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio  | Localidad                                   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Conveni                    | Programa Fondo Conveni - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonario) | Comprometido | Devengado | Ejercido      | Pagado | % Avance | Reintegrado |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.  |
| CAM7170300907865                 | Construcción de Cuarto Para Baño En La Localidad De Ley De Fomento Agrícola La Mística Municipio De Calakmul - 171402              | 171402             | Campeche | Calakmul   | Ley de Fomento Agrícola (La Mística)        | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300907933                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Pablo García Municipio De Calakmul - 181126  | 181126             | Campeche | Calakmul   | Pablo García                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908002                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Tres Huastecas El Vergel Municipio De Calakmul - 165725                   | 165725             | Campeche | Calakmul   | Las Tres Huastecas (El Vergel)              | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908022                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Adolfo López Mateos Municipio De Escárcega - 188821                                  | 188821             | Campeche | Escárcega  | Adolfo López Mateos                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908030                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Benito Juárez Número Tres Municipio De Escárcega - 52292                       | 52292              | Campeche | Escárcega  | Benito Juárez Número 3                      | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908034                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Miguel De La Madrid Municipio De Escárcega - 52381                             | 52381              | Campeche | Escárcega  | Miguel de la Madrid                         | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908035                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De José López Portillo Municipio De Escárcega - 189972                                  | 189972             | Campeche | Escárcega  | José López Portillo                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908047                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Silvituc Municipio De Escárcega - 189440   | 189440             | Campeche | Escárcega  | Silvituc                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908066                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xpujil Municipio De Calakmul - 181201  | 181201             | Campeche | Calakmul   | Xpujil                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908072                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xpujil Municipio De Calakmul - 165765   | 165765             | Campeche | Calakmul   | Xpujil                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908103                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Alacranes Municipio De Calakmul - 165776                                  | 165776             | Campeche | Calakmul   | Los Alacranes                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908121                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 196770                                   | 196770             | Campeche | Candelaria | Candelaria                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908163                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Agua Azul Municipio De Candelaria - 171599                                     | 171599             | Campeche | Candelaria | Agua Azul                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908194                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Nueva Rosita II Municipio De Candelaria - 180726                                     | 180726             | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita II                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908472                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Cal Del Carmen Municipio De Carmen - 180948  | 180948             | Campeche | Carmen     | Ciudad del Carmen                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908473                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Carmen Municipio De Carmen - 168776  | 168776             | Campeche | Carmen     | Ciudad del Carmen                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908480                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Progreso Municipio De Cd Del Carmen - 112941                            | 112941             | Campeche | Carmen     | Nuevo Progreso                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908530                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mamuel Pancho Villa Municipio De Carmen - 139646                              | 139646             | Campeche | Carmen     | Mamuel Pancho Villa                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908531                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ignacio Zaragoza Municipio De Carmen - 139657                                 | 139657             | Campeche | Carmen     | Ignacio Zaragoza                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908535                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Licenciado Gustavo Díaz Ordaz Dieciocho De Marzo Municipio De Carmen - 139654 | 139654             | Campeche | Carmen     | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908542                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Qo De Agua Municipio De Carmen - 180890  | 180890             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908543                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Qo De Agua Municipio De Carmen - 168851  | 168851             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908544                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Qo De Agua Municipio De Carmen - 165713                                       | 165713             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908545                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Qo De Agua Municipio De Carmen - 139659                                       | 139659             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973381                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Melchor Ocampo Municipio De Campeche - 314423                                 | 314423             | Campeche | Campeche   | Melchor Ocampo                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973383                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Caliki Ni Municipio De Caliki Ni - 313393                                      | 313393             | Campeche | Caliki ni  | Caliki ni                                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973385                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Becal - 257181   | 257181             | Campeche | Caliki ni  | Becal                                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973386                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Agustín Chunhuás Municipio De Caliki Ni - 314714                           | 314714             | Campeche | Caliki ni  | San Agustín Chunhuás                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973387                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzitbalché En El Municipio De Caliki Ni - 257399                               | 257399             | Campeche | Caliki ni  | Dzitbalché                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |





Totales: 2936

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio   | Localidad                            | Información General del Proyecto |                        |                        |                                      | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus      | Avance Financiero |             |            |                        |              |           | Avance Físico |        |          | Observaciones |             |                  |           |   |
|--------------------|---|--------------------|----------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-------------|------------------|-----------|---|
|                    |   |                    |          |             |                                      | Ámbito                           | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Conveni | Programa Fondo Conveni - Específico  |   |                       |                  |              | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonario) | Comprometido | Devengado | Ejercido      | Pagado | % Avance |               | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual  |
| CAM7170400973556   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De Villa Midero Municipio De Champotón - 257484                       | 257484             | Campeche | Champotón   | Villa Midero                         | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973557   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De San José Carpiizo Lho San Fernando Municipio De Champotón - 224804 | 224804             | Campeche | Champotón   | San José Carpiizo Lho (San Fernando) | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973560   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ley De Reforma Agraria Municipio De Champotón - 314791       | 314791             | Campeche | Champotón   | Ley Federal de Reforma Agraria       | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973561   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ley De Reforma Agraria Municipio De Champotón - 313767        | 313767             | Campeche | Champotón   | Ley Federal de Reforma Agraria       | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973568   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Maya Tecun Lho Municipio De Champotón - 257476                | 257476             | Campeche | Champotón   | Maya Tecun I                         | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973572   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Municipio De Champotón - 313826        | 313826             | Campeche | Champotón   | Carrillo Puerto                      | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973578   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De General Ortiz Avila Municipio De Champotón - 224809                | 224809             | Campeche | Champotón   | General Ortiz Avila                  | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973607   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Champotón Municipio De Champotón - 259404                     | 259404             | Campeche | Champotón   | Champotón                            | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973609   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De Champotón Municipio De Champotón - 224812                          | 224812             | Campeche | Champotón   | Champotón                            | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973779   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Manuel Nuevo Cantillón Municipio De Candelaria - 337287   | 337287             | Campeche | Candelaria  | San Manuel Nuevo Cantillón           | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973782   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Del Pedregal Municipio De Candelaria - 338014                    | 338014             | Campeche | Candelaria  | El Pedregal                          | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973786   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunkán Municipio De Hecelchakán - 226137                     | 226137             | Campeche | Hecelchakán | Chunkán                              | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973788   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nohal Municipio De Hecelchakán - 315248                       | 315248             | Campeche | Hecelchakán | Nohal                                | Rural                            | Subsidios              | S179                   | Programa de Infraestructura Indígena | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973792   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Del Estado De México Municipio De Candelaria - 314946           | 314946             | Campeche | Candelaria  | Estado de México                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973793   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De General Francisco J. Mújica Municipio De Candelaria - 338204  | 338204             | Campeche | Candelaria  | General Francisco J. Mújica          | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973799   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mnclova Municipio De Candelaria - 314912                     | 314912             | Campeche | Candelaria  | Mnclova                              | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973810   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De Santa Cruz Municipio De Hecelchakán - 224823                       | 224823             | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz                           | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973812   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzotchen Municipio De Hecelchakán - 315292                    | 315292             | Campeche | Hecelchakán | Dzotchen                             | Rural                            | Subsidios              | S179                   | Programa de Infraestructura Indígena | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973824   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Becanchén Santa Rita Municipio De Hopolchén - 313424          | 313424             | Campeche | Hopolchén   | Becanchén                            | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973826   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De Santa Rita H Hopelchén - 224887                                    | 224887             | Campeche | Hopolchén   | Becanchén                            | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973827   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bolonchén De Rejón Municipio De Hopolchén - 315410            | 315410             | Campeche | Hopolchén   | Bolonchén de Rejón                   | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973829   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De Bolonchén De Rejón Municipio De Hopolchén - 224793                 | 224793             | Campeche | Hopolchén   | Bolonchén de Rejón                   | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973831   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chanchoh Municipio De Hopolchén - 315056                      | 315056             | Campeche | Hopolchén   | Chanchoh                             | Rural                            | Subsidios              | S179                   | Programa de Infraestructura Indígena | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973832   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunyaxnic Municipio De Hopolchén - 315030                    | 315030             | Campeche | Hopolchén   | Chunyaxnic                           | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973833   | Construcción De Piso Ffrrm En La Localidad De Chunyaxnic Municipio De Hopolchén - 315322                          | 315322             | Campeche | Hopolchén   | Chunyaxnic                           | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973838   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De Katab Municipio De Hopolchén - 224801                              | 224801             | Campeche | Hopolchén   | Katab                                | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973840   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pachutz Municipio De Hopolchén - 315326                       | 315326             | Campeche | Hopolchén   | Pachutz                              | Rural                            | Subsidios              | S179                   | Programa de Infraestructura Indígena | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973841   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pakchén Municipio De Hopolchén - 315112                       | 315112             | Campeche | Hopolchén   | Pakchén                              | Rural                            | Subsidios              | S179                   | Programa de Infraestructura Indígena | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973842   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ramon Corona Municipio De Hopolchén - 314697                  | 314697             | Campeche | Hopolchén   | Ramón Corona                         | Rural                            | Subsidios              | S179                   | Programa de Infraestructura Indígena | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |





Totales: 2936

| Información General del Proyecto |   |                    |          |            |                       |           |  |                         |                                      |   |                       |                  | Avance Financiero |               |             |            |                        |              |           | Avance Físico |        |          | Observaciones |           |                  |           |   |   |
|----------------------------------|---|--------------------|----------|------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-----------|------------------|-----------|---|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio  | Localidad             | Ámbito    | Tipo de Recurso  | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonario) | Comprometido | Devengado | Ejercido      | Pagado | % Avance |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual  | Avance Acum.  |
| CAM7170400974222                 | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Ciudad Del Carmen Municipio De Carmen - 257488         | 257488             | Campeche | Carmen     | Ciudad del Carmen     | Urbano    | Aportaciones Federales   | 1003 FAI S Entidades    |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           |   | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974223                 | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Puerto Rico Municipio De Carmen - 257516               | 257516             | Campeche | Carmen     | Puerto Rico           | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003 FAI S Entidades    |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170400974224                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Carmen Municipio De Carmen - 226114               | 226114             | Campeche | Carmen     | Puerto Rico           | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003 FAI S Entidades    |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170400974225                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Isla Aguada Municipio De Carmen - 313401          | 313401             | Campeche | Carmen     | Isla Aguada           | Urbano    | Aportaciones Federales   | 1003 FAI S Entidades    |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170400974228                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Conquista Campesina Municipio De Carmen - 331702 | 331702             | Campeche | Carmen     | Conquista Campesina   | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003 FAI S Entidades    |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170400974229                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Conquista Campesina Municipio De Carmen - 314813 | 314813             | Campeche | Carmen     | Conquista Campesina   | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003 FAI S Entidades    |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170400974230                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Flor De Chiapas Municipio De Escárcega - 314483   | 314483             | Campeche | Escárcega  | Flor de Chiapas       | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003 FAI S Entidades    |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170400974231                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Flor De Chiapas Municipio De Escárcega - 200665         | 200665             | Campeche | Escárcega  | Flor de Chiapas       | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003 FAI S Entidades    |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170400974232                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Memmél Pancho Villa Municipio De Carmen - 338487  | 338487             | Campeche | Carmen     | Memmél (Pancho Villa) | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003 FAI S Entidades    |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170400974233                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Qo De Agua Municipio De Carmen - 332116          | 332116             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua            | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003 FAI S Entidades    |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170401042718                 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Calakmul  | -                  | Campeche | Calakmul   | Obertura municipal    | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                         |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170401042719                 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Calikin   | -                  | Campeche | Calikin    | Obertura municipal    | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                         |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170401042723                 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Campeche  | -                  | Campeche | Campeche   | Obertura municipal    | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                         |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170401042724                 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Candelaria  | -                  | Campeche | Candelaria | Obertura municipal    | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                         |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170401042726                 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Carmen  | -                  | Campeche | Carmen     | Obertura municipal    | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                         |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170401042729                 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Escárcega   | -                  | Campeche | Escárcega  | Obertura municipal    | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                         |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170401042731                 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Tenabo  | -                  | Campeche | Tenabo     | Obertura municipal    | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                         |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |               |        | 0.00     |               |           |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |

PRELIMINAR



Totales: 2935

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio  | Localidad                       | Ámbito | Información General del Proyecto |             |                                      |                        | Tipo de Recurso   | Programa Fondo Conventi - Especial | Ramo       | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus     | Avance Financiero |           |           |           |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones    |                        |        |   |   |
|--------------------|---|--------------------|----------|------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|------------------|------------------------|--------|---|---|
|                    |   |                    |          |            |                                 |        | Ciclo Recurso                    | Presupuesto | Modificado                           | Recaudado (Millonario) |   |                                    |            |                       |                  |             | Comprometido      | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance | Reintegrado   | Unidad de Medida | Población |                  | Avance Anual acumulado |        |   |   |
| CAM7170200855074   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Dzitbalché Municipio De Calakmul - 83729  | 83729              | Campeche | Calakmul   | Dzitbalché                      | Urbano | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      | Obras                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          |                  |             |                   |           |           |           |          |               |                  |           |                  |                        |        |   | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170200855084   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Nunkini Municipio De Calakmul - 83768   | 83768              | Campeche | Calakmul   | Nunkini                         | Urbano | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$78,753    | \$78,753          | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Metros Cuadrados | 33                     | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855130   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Municipio De Candelaria - 85778                               | 85778              | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero                | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$170,800   | \$170,800         | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 12                     | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación  |
| CAM7170200855411   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Coahuila Municipio De Candelaria - 86015                                 | 86015              | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila                  | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$213,500   | \$213,500         | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 15                     | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855412   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelagarto Municipio De Candelaria - 85769                                    | 85769              | Campeche | Candelaria | Pejelagarto                     | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$85,400    | \$85,400          | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 6                      | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855420   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Francisco I. Madero Ii Municipio De Candelaria - 86141                         | 86141              | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero             | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$170,800   | \$170,800         | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 12                     | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855421   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De General Francisco J. Mújica Municipio De Candelaria - 85178                    | 85178              | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica     | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$85,400    | \$85,400          | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 6                      | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855422   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Golondrinas Municipio De Candelaria - 86041                                | 86041              | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas                 | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$427,000   | \$427,000         | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 30                     | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855423   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lázaro Cárdenas Municipio De Candelaria - 86005                                | 86005              | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas                 | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$128,100   | \$128,100         | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 9                      | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855424   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lulnal Municipio De Candelaria - 85799   | 85799              | Campeche | Candelaria | Lulnal                          | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$85,400    | \$85,400          | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 6                      | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855425   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Municipio De Candelaria - 85801                      | 85801              | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo Y Costilla       | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$128,100   | \$128,100         | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 9                      | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855426   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mincova Municipio De Candelaria - 85795  | 85795              | Campeche | Candelaria | Mincova                         | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$213,500   | \$213,500         | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 15                     | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855475   | Construcción De Piso Firme En La Localidad Ukum Municipio De Hpepchen - 83937   | 83937              | Campeche | Hpepchen   | Ukum                            | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$76,947    | \$76,947          | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Metros Cuadrados | 27                     | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855566   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Lucha Municipio De Calakmul - 51378  | 51378              | Campeche | Calakmul   | La Lucha                        | Rural  | Subsidios                        | S179        | Programa de Infraestructura Indígena |                        | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$2,800,000 | \$2,794,417       | \$838,325 | \$838,325 | \$838,325 | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 481                    | 0.00   | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855567   | Construcción De Piso Firme En La Localidad Manuel Crescencio De Regón Municipio De Calakmul - 83462                                 | 83462              | Campeche | Calakmul   | Manuel Crescencio De Regón      | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$51,972    | \$51,972          | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Metros Cuadrados | 24                     | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855596   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Diceséis De Septiembre Alvarado Municipio De Calakmul Con Concurcencia Cdi - 51179 | 51179              | Campeche | Calakmul   | Diceséis De Septiembre Alvarado | Rural  | Subsidios                        | S179        | Programa de Infraestructura Indígena |                        | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$1,190,000 | \$1,187,861       | \$356,358 | \$356,358 | \$356,358 | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 51                     | 0.00   | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855645   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 85205                                     | 85205              | Campeche | Candelaria | Candelaria                      | Urbano | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$1,878,800 | \$1,878,800       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 132                    | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855656   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Benito Juárez Uho Municipio De Candelaria - 85088                              | 85088              | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uho               | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$85,400    | \$85,400          | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 6                      | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855658   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Desengaño Municipio De Candelaria - 86171                                      | 86171              | Campeche | Candelaria | El Desengaño                    | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$42,700    | \$42,700          | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 3                      | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170200855659   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Destino Municipio De Candelaria - 86149  | 86149              | Campeche | Candelaria | El Destino                      | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$341,600   | \$341,600         | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 24                     | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación  |
| CAM7170200855660   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Esmeralda Municipio De Candelaria - 85800                                   | 85800              | Campeche | Candelaria | La Esmeralda                    | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          | 2017             | \$213,500   | \$213,500         | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0           | 0.00             | \$0       | Vi vi enda       | 15                     | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación  |
| CAM7170300906711   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Calakmul Municipio De Calakmul - 162592   | 162592             | Campeche | Calakmul   | Calakmul                        | Urbano | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          |                  |             |                   |           |           |           |          |               |                  |           |                  |                        |        | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170300906755   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Agustín Chunchuás Municipio De Calakmul - 181215                                  | 181215             | Campeche | Calakmul   | San Agustín Chunchuás           | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          |                  |             |                   |           |           |           |          |               |                  |           |                  |                        |        | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170300906757   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Agustín Chunchuás Municipio De Calakmul - 162613                           | 162613             | Campeche | Calakmul   | San Agustín Chunchuás           | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          |                  |             |                   |           |           |           |          |               |                  |           |                  |                        |        | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170300906758   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Agustín Chunchuás Municipio De Calakmul - 51454                             | 51454              | Campeche | Calakmul   | San Agustín Chunchuás           | Rural  | Subsidios                        | S179        | Programa de Infraestructura Indígena |                        | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          |                  |             |                   |           |           |           |          |               |                  |           |                  |                        |        | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170300906759   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Dzitbalché Municipio De Calakmul - 192545  | 192545             | Campeche | Calakmul   | Dzitbalché                      | Urbano | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          |                  |             |                   |           |           |           |          |               |                  |           |                  |                        |        | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170300906766   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzitbalché Municipio De Calakmul - 162625                                      | 162625             | Campeche | Calakmul   | Dzitbalché                      | Urbano | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          |                  |             |                   |           |           |           |          |               |                  |           |                  |                        |        | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170300906771   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Nunkini Municipio De Calakmul - 192565   | 192565             | Campeche | Calakmul   | Nunkini                         | Urbano | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          |                  |             |                   |           |           |           |          |               |                  |           |                  |                        |        | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170300906782   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De San Antonio Sahcabchen Municipio De Calakmul - 192586                                | 192586             | Campeche | Calakmul   | San Antonio Sahcabchen          | Rural  | Aportaciones Federales           | 1003        | FAI S Entidades                      |                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI                            | Vi vi enda | En Ejecución          |                  |             |                   |           |           |           |          |               |                  |           |                  |                        |        | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |


Totales: 2935

| Información General del Proyecto |   |                    |          |            |                           |        |                        |   |                                     |   |                       |                  | Avance Financiero |               |             |            |                            |              |           | Avance Físico |        |          |             | Observaciones |                  |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|----------|------------|---------------------------|--------|------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|-------------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio  | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Conveni                    | Programa Fondo Conveni - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Miles de pesos) | Comprometido | Devengado | Ejercido      | Pagado | % Avance | Reintegrado |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.  |
| CAM7170300906785                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Antonio Sahcabchén Municipio De Calakim - 83832                           | 83832              | Campeche | Calakim    | San Antonio Sahcabchén    | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906786                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Antonio Sahcabchén Municipio De Calakim - 83080                     | 83080              | Campeche | Calakim    | San Antonio Sahcabchén    | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906803                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xkakoch Municipio De Calakim - 51579                                    | 51579              | Campeche | Calakim    | Xkakoch                   | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906804                 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Dras. - 199047                   | 199047             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Otros Proyectos  | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906812                 | 33303 Servicios Relacionados Con Gertificación De Procesos - 188003   | 188003             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Otros Proyectos  | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906821                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 186508                | 186508             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906823                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 186436                      | 186436             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906828                 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 181671               | 181671             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Otros Proyectos  | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906842                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 94188                | 94188              | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906843                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Betania Municipio De Campeche - 187155                                 | 187155             | Campeche | Campeche   | Betania                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906844                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Betania Municipio De Campeche - 186569                                  | 186569             | Campeche | Campeche   | Betania                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906846                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Betania Municipio De San Francisco De Campeche - 114621                | 114621             | Campeche | Campeche   | Betania                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906851                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chentías Municipio De Campeche - 186612                                 | 186612             | Campeche | Campeche   | Chentías                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906852                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 187489                                   | 187489             | Campeche | Campeche   | China                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906859                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 94047                                    | 94047              | Campeche | Campeche   | China                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906864                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jimi Municipio De Campeche - 93861                                     | 93861              | Campeche | Campeche   | Jimi                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906865                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lerma Municipio De Campeche - 187514                                   | 187514             | Campeche | Campeche   | Lerma                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906872                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lerma Municipio De Campeche - 93967                                    | 93967              | Campeche | Campeche   | Lerma                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906874                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nichi Municipio De Campeche - 51811                                     | 51811              | Campeche | Campeche   | Nichi                     | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906876                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nohakal Municipio De Campeche - 51735                                   | 51735              | Campeche | Campeche   | Nohakal                   | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906892                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Camilo Chicolil Municipio De Campeche - 52208                       | 52208              | Campeche | Campeche   | San Camilo (Chicolil)     | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906893                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco Kobén Municipio De Campeche - 187524                     | 187524             | Campeche | Campeche   | San Francisco Kobén       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906895                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Kobén Municipio De San Francisco De Campeche - 114600 | 114600             | Campeche | Campeche   | San Francisco Kobén       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906908                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Kikab Municipio De Campeche - 51878                                     | 51878              | Campeche | Campeche   | Kikab                     | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300906911                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Laurales Municipio De Campeche - 83093                              | 83093              | Campeche | Campeche   | Los Laurales              | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300907193                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Municipio De Champotón - 181233                        | 181233             | Campeche | Champotón  | Carrillo Puerto           | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300907306                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Champotón Municipio De Champotón - 165670                              | 165670             | Campeche | Champotón  | Champotón                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300907399                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Pocito Municipio De Candelaria - 180792                                    | 180792             | Campeche | Candelaria | El Pocito                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300907400                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Pocito Municipio De Candelaria - 171530                              | 171530             | Campeche | Candelaria | El Pocito                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | ViVienda         | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |             |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |



Totales: 2935

| Información General del Proyecto |  |                    |          |            |   |        |                        |   |                                      |   |                       |                  | Avance Financiero |               |             |            |                            |              |           | Avance Físico |        |          |           | Observaciones |                  |           |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|----------|------------|---|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio  | Localidad                                   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Miles de pesos) | Comprometido | Devengado | Ejercido      | Pagado | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.  |
| CAM7170300907865                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ley De Fomento Agrícola La Merced Municipal De Calakmul - 171402               | 171402             | Campeche | Calakmul   | Ley de Fomento Agrícola (La Merced)         | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300907933                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Pablo García Municipal De Calakmul - 181126  | 181126             | Campeche | Calakmul   | Pablo García                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908002                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Tres Huastecas El Vergel Municipal De Calakmul - 165725                   | 165725             | Campeche | Calakmul   | Las Tres Huastecas (El Vergel)              | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908022                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Adolfo López Mateos Municipal De Escárcega - 188821                                  | 188821             | Campeche | Escárcega  | Adolfo López Mateos                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908030                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Benito Juárez Número Tres Municipal De Escárcega - 52292                       | 52292              | Campeche | Escárcega  | Benito Juárez Número 3                      | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                      | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908034                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Miguel de la Madrid Municipal De Escárcega - 52381                             | 52381              | Campeche | Escárcega  | Miguel de la Madrid                         | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                      | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908035                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De José López Portillo Municipal De Escárcega - 189972                                  | 189972             | Campeche | Escárcega  | José López Portillo                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908047                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Silvituc Municipal De Escárcega - 189440   | 189440             | Campeche | Escárcega  | Silvituc                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908066                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xpujil Municipal De Calakmul - 181201  | 181201             | Campeche | Calakmul   | Xpujil                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908072                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xpujil Municipal De Calakmul - 165765   | 165765             | Campeche | Calakmul   | Xpujil                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908103                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Alacranes Municipal De Calakmul - 165776                                  | 165776             | Campeche | Calakmul   | Los Alacranes                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908121                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipal De Candelaria - 196770                                   | 196770             | Campeche | Candelaria | Candelaria                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908163                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Agua Azul Municipal De Candelaria - 171599                                     | 171599             | Campeche | Candelaria | Agua Azul                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908194                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Nueva Rosita II Municipal De Candelaria - 180726                                     | 180726             | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita II                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908472                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Cal Del Carmen Municipal De Carmen - 180948  | 180948             | Campeche | Carmen     | Ciudad del Carmen                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908473                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Carmen Municipal De Carmen - 168776  | 168776             | Campeche | Carmen     | Ciudad del Carmen                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908480                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Progreso Municipal De Cd Del Carmen - 112941                            | 112941             | Campeche | Carmen     | Nuevo Progreso                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908530                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mamantel Pancho Villa Municipal De Carmen - 139646                            | 139646             | Campeche | Carmen     | Mamantel (Pancho Villa)                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908531                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ignacio Zaragoza Municipal De Carmen - 139657                                 | 139657             | Campeche | Carmen     | Ignacio Zaragoza                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908535                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Licenciado Gustavo Díaz Ordaz Dieciocho De Marzo Municipal De Carmen - 139654 | 139654             | Campeche | Carmen     | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908542                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Qo De Agua Municipal De Carmen - 180890  | 180890             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908543                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Qo De Agua Municipal De Carmen - 168851  | 168851             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908544                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Qo De Agua Municipal De Carmen - 165713                                       | 165713             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170300908545                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Qo De Agua Municipal De Carmen - 139659                                       | 139659             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973381                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Melchor Ocampo Municipal De Campeche - 314423                                 | 314423             | Campeche | Campeche   | Melchor Ocampo                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973383                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Caliki Municipal De Caliki - 313393  | 313393             | Campeche | Caliki     | Caliki                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973385                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipal De Becal - 257181   | 257181             | Campeche | Caliki     | Becal                                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973386                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Agustín Chunhuás Municipal De Caliki - 314714                              | 314714             | Campeche | Caliki     | San Agustín Chunhuás                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973387                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzitbalché Municipal De Caliki - 257399  | 257399             | Campeche | Caliki     | Dzitbalché                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vi vi enda       | En Ejecución      |               |             |            |                            |              |           |               |        | 0.00     |           |               |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |







Totales: 2935

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio   | Localidad                           | Información General del Proyecto |                        |   |                                     | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus      | Avance Financiero |             |            |                        |              |           | Avance Físico |        |          | Observaciones |             |                  |           |              |              |  |   |
|--------------------|--|--------------------|----------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------|--------------|--|---|
|                    |  |                    |          |             |                                     | Ámbito                           | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Conveni                    | Programa Fondo Conveni - Específico |   |                       |                  |              | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonario) | Comprometido | Devengado | Ejercido      | Pagado | % Avance |               | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |  |   |
| CAM7170400973556   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Villa Midero Municipio Champotón - 257484                         | 257484             | Campeche | Champotón   | Villa Midero                        | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973557   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De San José Carpijo Lho San Fernando Municipio De Champotón - 224804 | 224804             | Campeche | Champotón   | San José Carpijo Lho (San Fernando) | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973560   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ley De Reforma Agraria Municipio De Champotón - 314791      | 314791             | Campeche | Champotón   | Ley Federal de Reforma Agraria      | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973561   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ley De Reforma Agraria Municipio De Champotón - 313767       | 313767             | Campeche | Champotón   | Ley Federal de Reforma Agraria      | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973568   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Maya Tecun Lho Municipio De Champotón - 257476               | 257476             | Campeche | Champotón   | Maya Tecun I                        | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973572   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Municipio De Champotón - 313826       | 313826             | Campeche | Champotón   | Carrillo Puerto                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973578   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De General Ortiz Avila Municipio De Champotón - 224809               | 224809             | Campeche | Champotón   | General Ortiz Avila                 | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973607   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Champotón Municipio De Champotón - 259404                    | 259404             | Campeche | Champotón   | Champotón                           | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973609   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Champotón Municipio De Champotón - 224812                         | 224812             | Campeche | Champotón   | Champotón                           | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973779   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Manuel Nuevo Cantillón Municipio De Candelaria - 337287  | 337287             | Campeche | Candelaria  | San Manuel Nuevo Cantillón          | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973782   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Del Pedregal Municipio De Candelaria - 338014                   | 338014             | Campeche | Candelaria  | El Pedregal                         | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973786   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunkán Municipio De Hecelchakan - 226137                    | 226137             | Campeche | Hecelchakan | Chunkán                             | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973788   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nohal Municipio De Hecelchakan - 315248                      | 315248             | Campeche | Hecelchakan | Nohal                               | Rural                            | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973792   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Del Estado De México Municipio De Candelaria - 314946          | 314946             | Campeche | Candelaria  | Estado de México                    | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973793   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De General Francisco J. Mújica Municipio De Candelaria - 338204 | 338204             | Campeche | Candelaria  | General Francisco J. Mújica         | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973799   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mnciova Municipio De Candelaria - 314912                    | 314912             | Campeche | Candelaria  | Mnciova                             | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973810   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Santa Cruz Municipio De Hecelchakan - 224823                      | 224823             | Campeche | Hecelchakan | Santa Cruz                          | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973812   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzotchen Municipio De Hecelchakan - 315292                   | 315292             | Campeche | Hecelchakan | Dzotchen                            | Rural                            | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973824   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Becanchén Santa Rita Municipio De Hopelchén - 313424         | 313424             | Campeche | Hopelchén   | Becanchén                           | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973826   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Santa Rita Hopelchén - 224887                                     | 224887             | Campeche | Hopelchén   | Becanchén                           | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973827   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bolonchén De Rejon Municipio De Hopelchén - 315410           | 315410             | Campeche | Hopelchén   | Bolonchén de Rejon                  | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973829   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Bolonchén De Rejon Municipio De Hopelchén - 224793                | 224793             | Campeche | Hopelchén   | Bolonchén de Rejon                  | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973831   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chanchoh Municipio De Hopelchén - 315056                     | 315056             | Campeche | Hopelchén   | Chanchoh                            | Rural                            | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973832   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunyaxnic Municipio De Hopelchén - 315030                   | 315030             | Campeche | Hopelchén   | Chunyaxnic                          | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973833   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Chunyaxnic Municipio De Hopelchén - 315322                         | 315322             | Campeche | Hopelchén   | Chunyaxnic                          | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973838   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Katab Municipio De Hopelchén - 224801                             | 224801             | Campeche | Hopelchén   | Katab                               | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973840   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pachutz Municipio De Hopelchén - 315326                      | 315326             | Campeche | Hopelchén   | Pachutz                             | Rural                            | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973841   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pakchén Municipio De Hopelchén - 315112                      | 315112             | Campeche | Hopelchén   | Pakchén                             | Rural                            | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973842   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ramon Corona Municipio De Hopelchén - 314697                 | 314697             | Campeche | Hopelchén   | Ramón Corona                        | Rural                            | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |               |        |          |               |             |                  |           |              |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |



Totales: 2935

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio  | Localidad             | Información General del Proyecto |  |                                      |                 | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus      | Avance Financiero |            |                        |              |           |          |        | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |              |   |
|--------------------|---|--------------------|----------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
|                    |   |                    |          |            |                       | Tipo de Recurso                  | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Específico | Ciclo Recurso   |   |                       |                  |              | Presupuesto       | Modificado | Recaudado (Millonario) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance      | Reingreso | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | Avance Acum.  |
| CAM7170400974222   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Ciudad Del Carmen Municipio De Carmen - 257488         | 257488             | Campeche | Carmen     | Ciudad del Carmen     | Urbano                           | Aportaciones Federales   | 1003                                 | FAI S Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974223   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Puerto Rico Municipio De Carmen - 257516               | 257516             | Campeche | Carmen     | Puerto Rico           | Rural                            | Aportaciones Federales   | 1003                                 | FAI S Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974224   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Carmen Municipio De Carmen - 226114               | 226114             | Campeche | Carmen     | Puerto Rico           | Rural                            | Aportaciones Federales   | 1003                                 | FAI S Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974225   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Isla Aguada Municipio De Carmen - 313401          | 313401             | Campeche | Carmen     | Isla Aguada           | Urbano                           | Aportaciones Federales   | 1003                                 | FAI S Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974228   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Conquista Campesina Municipio De Carmen - 331702 | 331702             | Campeche | Carmen     | Conquista Campesina   | Rural                            | Aportaciones Federales   | 1003                                 | FAI S Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974229   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Conquista Campesina Municipio De Carmen - 314813 | 314813             | Campeche | Carmen     | Conquista Campesina   | Rural                            | Aportaciones Federales   | 1003                                 | FAI S Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974230   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Flor De Chiapas Municipio De Escárcega - 314483   | 314483             | Campeche | Escárcega  | Flor de Chiapas       | Rural                            | Aportaciones Federales   | 1003                                 | FAI S Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974231   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Flor De Chiapas Municipio De Escárcega - 200665         | 200665             | Campeche | Escárcega  | Flor de Chiapas       | Rural                            | Aportaciones Federales   | 1003                                 | FAI S Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974232   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Memmél Pancho Villa Municipio De Carmen - 338487  | 338487             | Campeche | Carmen     | Memmél (Pancho Villa) | Rural                            | Aportaciones Federales   | 1003                                 | FAI S Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974233   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Qo De Agua Municipio De Carmen - 332116          | 332116             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua            | Rural                            | Aportaciones Federales   | 1003                                 | FAI S Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170401042718   | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Calakmul  | -                  | Campeche | Calakmul   | Obertura municipal    | Subsidios                        | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                                      |                 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170401042719   | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Calikin   | -                  | Campeche | Calikin    | Obertura municipal    | Subsidios                        | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                                      |                 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170401042723   | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Campeche  | -                  | Campeche | Campeche   | Obertura municipal    | Subsidios                        | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                                      |                 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170401042724   | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Candelaria  | -                  | Campeche | Candelaria | Obertura municipal    | Subsidios                        | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                                      |                 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170401042726   | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Carmen  | -                  | Campeche | Carmen     | Obertura municipal    | Subsidios                        | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                                      |                 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170401042729   | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Escárcega   | -                  | Campeche | Escárcega  | Obertura municipal    | Subsidios                        | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                                      |                 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170401042731   | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Tenabo  | -                  | Campeche | Tenabo     | Obertura municipal    | Subsidios                        | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                                      |                 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |            |                        |              |           |          |        |               |           | 0.00             |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

PRELIMINAR



Tot al : 2935

| Información General del Proyecto |   |                    |          |            |  |        |                        |   |                            |   |                       |                  |              | Avance Financiero |             |             |                            |              |           |           | Avance Físico |          |             | Observaciones    |                  |           |   |   |
|----------------------------------|---|--------------------|----------|------------|--|--------|------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------|------------------|------------------|-----------|---|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio  | Localidad  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Conveni o -                | Programa Fondo Conveni o - | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Miles de pesos) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado        | % Avance | Reintegrado |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual acumulado  |   |
| CAM7170200855074                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Dzitbalché Municipio De Calakmul - 83729  | 83729              | Campeche | Calakmul   | Dzitbalché   | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      | Obra                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución |                   |             |             |                            |              |           |           |               | 0.00     |             |                  |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |   |
| CAM7170200855084                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Nunkini Municipio De Calakmul - 83768   | 83768              | Campeche | Calakmul   | Nunkini  | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$78,753    | \$78,753    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0         | Metros Cuadrados | 33               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855130                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Municipio De Candelaria - 85778                                   | 85778              | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$170,800   | \$170,528   | \$170,528                  | \$170,528    | \$51,158  | \$51,158  | \$51,158      | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 12               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855411                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Coahuila Municipio De Candelaria - 86015                                     | 86015              | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$213,500   | \$213,160   | \$213,160                  | \$213,160    | \$63,948  | \$63,948  | \$63,948      | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 15               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855412                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelagarto Municipio De Candelaria - 85769  | 85769              | Campeche | Candelaria | Pejelagarto  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$85,400    | \$85,264    | \$85,264                   | \$85,264     | \$25,579  | \$25,579  | \$25,579      | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 6                | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855420                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Francisco I. Madero Municipio De Candelaria - 86141                                | 86141              | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$170,800   | \$170,528   | \$170,528                  | \$170,528    | \$51,158  | \$51,158  | \$51,158      | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 12               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855421                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De General Francisco J. Mújica Municipio De Candelaria - 85178                        | 85178              | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$85,400    | \$85,264    | \$85,264                   | \$85,264     | \$25,579  | \$25,579  | \$25,579      | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 6                | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855422                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Golondrinas Municipio De Candelaria - 86041                                    | 86041              | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$427,000   | \$426,320   | \$426,320                  | \$426,320    | \$127,896 | \$127,896 | \$127,896     | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 30               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855423                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lázaro Cárdenas Municipio De Candelaria - 86005                                    | 86005              | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$128,100   | \$127,896   | \$127,896                  | \$127,896    | \$38,369  | \$38,369  | \$38,369      | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 9                | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855424                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lulnal Municipio De Candelaria - 85799   | 85799              | Campeche | Candelaria | Lulnal   | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$85,400    | \$85,264    | \$85,264                   | \$85,264     | \$25,579  | \$25,579  | \$25,579      | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 6                | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855425                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Municipio De Candelaria - 85801                          | 85801              | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo Y Costilla                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$128,100   | \$127,896   | \$127,896                  | \$127,896    | \$38,369  | \$38,369  | \$38,369      | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 9                | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855426                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mincova Municipio De Candelaria - 85795  | 85795              | Campeche | Candelaria | Mincova  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$213,500   | \$213,160   | \$213,160                  | \$213,160    | \$63,948  | \$63,948  | \$63,948      | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 15               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855475                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ukum Municipio De Hpechen - 83937   | 83937              | Campeche | Hpechen    | Ukum   | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$76,947    | \$76,947    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0         | Metros Cuadrados | 27               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855566                 | En La Localidad De La Lucha Municipio De Calakmul - 51378   | 51378              | Campeche | Calakmul   | La Lucha   | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                            | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$2,800,000 | \$2,794,417 | \$838,325                  | \$2,794,417  | \$838,325 | \$838,325 | \$838,325     | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 481              | 0.00      | 96.46   | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855567                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Manuel Crescencio de Rejón Municipio De Calakmul - 83462                                  | 83462              | Campeche | Calakmul   | Manuel Crescencio de Rejón                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$51,972    | \$51,972    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0         | Metros Cuadrados | 24               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855596                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Siete De Septiembre Alvarado Municipio De Calakmul Con Concurcencia Cdi - 51179 | 51179              | Campeche | Calakmul   | Los Siete de Septiembre Alvarado (Laguna Alvarado) | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                            | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$1,190,000 | \$1,187,861 | \$356,358                  | \$1,187,861  | \$356,358 | \$356,358 | \$356,358     | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 51               | 0.00      | 23.47   | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855645                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 85205   | 85205              | Campeche | Candelaria | Candelaria   | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$1,878,800 | \$1,875,806 | \$1,875,806                | \$1,875,806  | \$562,742 | \$562,742 | \$562,742     | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 132              | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855656                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Benito Juárez Uho Municipio De Candelaria - 85088                                  | 85088              | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uho                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$85,400    | \$85,264    | \$85,264                   | \$85,264     | \$25,579  | \$25,579  | \$25,579      | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 6                | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855658                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Desengaño Municipio De Candelaria - 86171                                       | 86171              | Campeche | Candelaria | El Desengaño                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$42,700    | \$42,632    | \$42,632                   | \$42,632     | \$12,790  | \$12,790  | \$12,790      | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 3                | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855659                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Destino Municipio De Candelaria - 86149   | 86149              | Campeche | Candelaria | El Destino   | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$341,600   | \$341,056   | \$341,056                  | \$341,056    | \$102,317 | \$102,317 | \$102,317     | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 24               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170200855660                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Esmeralda Municipio De Candelaria - 85800                                       | 85800              | Campeche | Candelaria | La Esmeralda                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$213,500   | \$213,160   | \$213,160                  | \$213,160    | \$63,948  | \$63,948  | \$63,948      | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 15               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906711                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calakmul Municipio De Calakmul - 162592  | 162592             | Campeche | Calakmul   | Calakmul   | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$480,000   | \$480,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0         | Vi vi enda       | 110              | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906755                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Agustín Chunchuás Municipio De Calakmul - 181215                                      | 181215             | Campeche | Calakmul   | San Agustín Chunchuás                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$34,181    | \$34,181    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0         | Metros Cuadrados | 15               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906757                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Agustín Chunchuás Municipio De Calakmul - 162613                               | 162613             | Campeche | Calakmul   | San Agustín Chunchuás                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$960,000   | \$960,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0         | Vi vi enda       | 100              | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906758                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Agustín Chunchuás Municipio De Calakmul - 51454                                 | 51454              | Campeche | Calakmul   | San Agustín Chunchuás                              | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                            | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$1,890,000 | \$1,882,843 | \$564,853                  | \$1,882,843  | \$564,853 | \$564,853 | \$564,853     | 30.00    | \$0         | Vi vi enda       | 81               | 0.00      | 7.62  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906759                 | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Dzitbalché Municipio De Calakmul - 192545  | 192545             | Campeche | Calakmul   | Dzitbalché   | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$649,200   | \$649,200   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0         | Metros Cuadrados | 60               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906766                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzitbalché Municipio De Calakmul - 162625  | 162625             | Campeche | Calakmul   | Dzitbalché   | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$480,000   | \$480,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0         | Vi vi enda       | 80               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906771                 | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Nunkini Municipio De Calakmul - 192565   | 192565             | Campeche | Calakmul   | Nunkini  | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$503,130   | \$503,130   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0         | Metros Cuadrados | 45               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906782                 | Construcción De Techo Firme En La Localidad De San Antonio Sahcabchen Municipio De Calakmul - 192586                                    | 192586             | Campeche | Calakmul   | San Antonio Sahcabchen                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$454,440   | \$454,440   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0         | Metros Cuadrados | 45               | 100.00    | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Tot al : 2935

| Información General del Proyecto |   |                    |          |            |                           |        |                        |   |                                      |      |                       |                  |              | Avance Financiero |             |             |                            |              |           |           |           | Avance Físico |             |                  |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|---|--------------------|----------|------------|---------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio  | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Miles de pesos) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance      | Reintegrado | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | Avance Acum.   |
| CAM7170300906785                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Antonio Sahcabchen Municipio De Calakim - 83832                           | 83832              | Campeche | Calakim    | San Antonio Sahcabchen    | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$103,295   | \$103,295   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Mt ros Cuadrados | 39        | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906786                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Antonio Sahcabchen Municipio De Calakim - 83080                     | 83080              | Campeche | Calakim    | San Antonio Sahcabchen    | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$2,068,000 | \$2,063,381 | \$0                        | \$2,063,381  | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Vi vi enda       | 132       | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906803                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xkakoch Municipio De Calakim - 51579                                    | 51579              | Campeche | Calakim    | Xkakoch                   | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$1,400,000 | \$1,394,699 | \$418,410                  | \$1,394,699  | \$418,410 | \$418,410 | \$418,410 | 30.00         | \$0         | Vi vi enda       | 60        | 0.00          | 10.17        | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906804                 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Oras. - 199047                   | 199047             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Q ros Proyect os | En Ejecución | 2017              | \$387,071   | \$387,071   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Pi ezas          | 0         | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906812                 | 33303 Servicios Relacionados Con Ganttificación De Procesos - 188003  | 188003             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Q ros Proyect os | En Ejecución | 2017              | \$106,955   | \$106,955   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Equi pam ento    | 0         | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on  |
| CAM7170300906821                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 186508                | 186508             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$480,000   | \$480,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Vi vi enda       | 30        | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on  |
| CAM7170300906823                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 186436                      | 186436             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$45,000    | \$45,000    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Mt ros Cuadrados | 15        | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906828                 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 181671               | 181671             | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Q ros Proyect os | En Ejecución | 2017              | \$447,570   | \$447,570   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Vehi cul os      | 0         | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906842                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 94188                | 94188              | Campeche | Campeche   | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$432,000   | \$431,610   | \$431,610                  | \$431,610    | \$129,483 | \$129,483 | \$129,483 | 30.00         | \$0         | Vi vi enda       | 27        | 100.00        | 62.29        | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906843                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Betania Municipio De Campeche - 187155                                 | 187155             | Campeche | Campeche   | Betania                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$192,000   | \$192,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Vi vi enda       | 12        | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906844                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Betania Municipio De Campeche - 186569                                  | 186569             | Campeche | Campeche   | Betania                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$384,000   | \$384,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Vi vi enda       | 24        | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906846                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Betania Municipio De San Francisco De Campeche - 114621                | 114621             | Campeche | Campeche   | Betania                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$48,000    | \$48,000    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Vi vi enda       | 3         | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906851                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chentías Municipio De Campeche - 186612                                 | 186612             | Campeche | Campeche   | Chentías                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$336,000   | \$336,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Vi vi enda       | 21        | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on  |
| CAM7170300906852                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 187489                                   | 187489             | Campeche | Campeche   | China                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$48,000    | \$48,000    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Vi vi enda       | 3         | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906859                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 94047                                    | 94047              | Campeche | Campeche   | China                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$192,000   | \$191,827   | \$191,827                  | \$191,827    | \$57,548  | \$57,548  | \$57,548  | 30.00         | \$0         | Vi vi enda       | 12        | 100.00        | 74.59        | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906864                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Im Municipio De Campeche - 93861                                       | 93861              | Campeche | Campeche   | Im                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$48,000    | \$47,957    | \$47,957                   | \$47,957     | \$14,387  | \$14,387  | \$14,387  | 30.00         | \$0         | Vi vi enda       | 3         | 100.00        | 87.86        | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906865                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lerma Municipio De Campeche - 187514                                   | 187514             | Campeche | Campeche   | Lerma                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$1,440,000 | \$1,440,000 | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Vi vi enda       | 90        | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906872                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lerma Municipio De Campeche - 93967                                    | 93967              | Campeche | Campeche   | Lerma                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$48,000    | \$47,957    | \$47,957                   | \$47,957     | \$14,387  | \$14,387  | \$14,387  | 30.00         | \$0         | Vi vi enda       | 3         | 100.00        | 99.46        | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906874                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nichi Municipio De Campeche - 51811                                     | 51811              | Campeche | Campeche   | Nichi                     | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$1,890,000 | \$1,887,232 | \$566,170                  | \$1,887,232  | \$566,170 | \$566,170 | \$566,170 | 30.00         | \$0         | Vi vi enda       | 81        | 0.00          | 29.53        | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906876                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nohkal Municipio De Campeche - 51735                                    | 51735              | Campeche | Campeche   | Nohkal                    | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$1,330,000 | \$1,328,052 | \$398,416                  | \$1,328,052  | \$398,416 | \$398,416 | \$398,416 | 30.00         | \$0         | Vi vi enda       | 57        | 0.00          | 39.41        | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906892                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Camilo Chicolil Municipio De Campeche - 52208                       | 52208              | Campeche | Campeche   | San Camilo (Chicolil)     | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$910,000   | \$907,254   | \$272,176                  | \$907,254    | \$272,176 | \$272,176 | \$272,176 | 30.00         | \$0         | Vi vi enda       | 39        | 0.00          | 46.71        | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on  |
| CAM7170300906893                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco Koben Municipio De Campeche - 187524                     | 187524             | Campeche | Campeche   | San Francisco Koben       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$192,000   | \$192,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Vi vi enda       | 12        | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906895                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Koben Municipio De San Francisco De Campeche - 114600 | 114600             | Campeche | Campeche   | San Francisco Koben       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$48,000    | \$48,000    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Vi vi enda       | 3         | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906908                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Kikab Municipio De Campeche - 51878                                     | 51878              | Campeche | Campeche   | Kikab                     | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$770,000   | \$767,685   | \$230,305                  | \$767,685    | \$230,305 | \$230,305 | \$230,305 | 30.00         | \$0         | Vi vi enda       | 33        | 0.00          | 31.63        | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300906911                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Laurales Municipio De Campeche - 83093                              | 83093              | Campeche | Campeche   | Los Laurales              | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$517,000   | \$517,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Vi vi enda       | 33        | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300907193                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Municipio De Champoton - 181233                        | 181233             | Campeche | Champoton  | Carrillo Puerto           | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$119,685   | \$119,685   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Mt ros Cuadrados | 45        | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300907306                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Champoton Municipio De Champoton - 165670                              | 165670             | Campeche | Champoton  | Champoton                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$480,000   | \$480,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Vi vi enda       | 80        | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300907399                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Pocito Municipio De Candelaria - 180792                                    | 180792             | Campeche | Candelaria | El Pocito                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$215,142   | \$215,142   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Mt ros Cuadrados | 75        | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |
| CAM7170300907400                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Pocito Municipio De Candelaria - 171530                              | 171530             | Campeche | Candelaria | El Pocito                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      |                       | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$960,000   | \$960,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0         | Vi vi enda       | 60        | 100.00        | 0.00         | Financi era: / Fisi ca: / Regi stro: se envi a para val i daci on - SI STEM: Pasa al si gui ente ni vel. |

Tot al : 2935

| Información General del Proyecto |   |                    |          |             |  |        |                        |   |                                     |   |                       |                  |              | Avance Financiero |             |             |                            |              |           |           |           | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |              |  |
|----------------------------------|---|--------------------|----------|-------------|--|--------|------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio   | Localidad                                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Conveni                    | Programa Fondo Conveni - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Miles de pesos) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | Avance Acum.   |
| CAM7170300907403                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chunkanan Municipio De Hecelchakan - 162645                      | 162645             | Campeche | Hecelchakan | Chunkanan                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$480,000   | \$480,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vi vi enda       | 80            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907404                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzitnup En El Municipio De Hecelchakan - 52456                    | 52456              | Campeche | Hecelchakan | Dzitnup                                    | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                      | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$3,150,000 | \$3,149,409 | \$944,823                  | \$3,149,409  | \$944,823 | \$944,823 | \$944,823 | 30.00         | \$0       | Vi vi enda       | 135           | 0.00      | 62.67        | Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907448                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pocaboc Municipio De Hecelchakan - 162811                        | 162811             | Campeche | Hecelchakan | Pocaboc                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$960,000   | \$960,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vi vi enda       | 100           | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación   |
| CAM7170300907449                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Pomuch Municipio De Hecelchakan - 181272                                | 181272             | Campeche | Hecelchakan | Pomuch                                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$30,837    | \$30,837    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 15            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907450                 | Construcción De Cuarto para Baño En La Localidad De Pomuch Municipio De Hecelchakan - 168234                          | 168234             | Campeche | Hecelchakan | Pomuch                                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$240,000   | \$240,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vi vi enda       | 15            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907462                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Mntebelío Municipio De Hecelchakan - 52812                        | 52812              | Campeche | Hecelchakan | Mntebelío                                  | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                      | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$1,960,000 | \$1,951,864 | \$585,559                  | \$1,951,864  | \$585,559 | \$585,559 | \$585,559 | 30.00         | \$0       | Vi vi enda       | 84            | 0.00      | 33.36        | Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907463                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Blanca Flor Municipio De Hecelchakan - 162822                    | 162822             | Campeche | Hecelchakan | Blanca Flor                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$480,000   | \$480,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vi vi enda       | 80            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300907464                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Blanca Flor Municipio De Hecelchakan - 52734                      | 52734              | Campeche | Hecelchakan | Blanca Flor                                | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                      | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$420,000   | \$418,257   | \$125,477                  | \$418,257    | \$125,477 | \$125,477 | \$125,477 | 30.00         | \$0       | Vi vi enda       | 18            | 0.00      | 64.57        | Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907487                 | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon Municipio De Hopelchen - 196816                     | 196816             | Campeche | Hopelchen   | Bolonchen de Rejon                         | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$162,300   | \$162,300   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 15            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación   |
| CAM7170300907488                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon Municipio De Hopelchen - 186292                      | 186292             | Campeche | Hopelchen   | Bolonchen de Rejon                         | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$69,546    | \$69,546    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 30            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907489                 | Construcción De Cuarto para Baño En La Localidad De Bolonchen De Rejon Municipio De Hopelchen - 168374                | 168374             | Campeche | Hopelchen   | Bolonchen de Rejon                         | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$480,000   | \$480,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vi vi enda       | 30            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907511                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Juan Bautista Sahcabchen Municipio De Hopelchen - 181541            | 181541             | Campeche | Hopelchen   | San Juan Bautista Sahcabchen               | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$13,992    | \$13,992    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 9             | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907512                 | Construcción De Cuarto para Baño En La Localidad De San Juan Bautista Sahcabchen Municipio De Hopelchen - 168445      | 168445             | Campeche | Hopelchen   | San Juan Bautista Sahcabchen               | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$240,000   | \$240,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vi vi enda       | 15            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación   |
| CAM7170300907516                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Posteo Municipio De Hopelchen - 181523                               | 181523             | Campeche | Hopelchen   | El Posteo                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$20,779    | \$20,779    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 9             | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907517                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Posteo Municipio De Hopelchen - 168466                         | 168466             | Campeche | Hopelchen   | El Posteo                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$240,000   | \$240,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vi vi enda       | 15            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907522                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xculoc Municipio De Hopelchen - 181475                                  | 181475             | Campeche | Hopelchen   | Xculoc                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$34,710    | \$34,710    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 12            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907523                 | Construcción De Cuarto para Baño En La Localidad De Xculoc Municipio De Hopelchen - 168486                            | 168486             | Campeche | Hopelchen   | Xculoc                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$192,000   | \$192,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vi vi enda       | 12            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907543                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nuevo Mchoacán Municipio De Champoton - 51917                     | 51917              | Campeche | Champoton   | Nuevo Mchoacán                             | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                      | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$980,000   | \$977,975   | \$498,767                  | \$977,975    | \$498,767 | \$498,767 | \$498,767 | 51.00         | \$0       | Vi vi enda       | 42            | 0.00      | 69.33        | Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907547                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Hecelchakan Municipio De Hecelchakan - 181438                           | 181438             | Campeche | Hecelchakan | Hecelchakan                                | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$98,534    | \$98,534    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 45            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907549                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Hecelchakan Municipio De Hecelchakan - 162637                    | 162637             | Campeche | Hecelchakan | Hecelchakan                                | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$480,000   | \$480,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vi vi enda       | 80            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907631                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Asunción Municipio De Escarcega - 187584                      | 187584             | Campeche | Escarcega   | La Asunción                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$960,000   | \$960,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vi vi enda       | 60            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907632                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Asunción Municipio De Escarcega - 188307                             | 188307             | Campeche | Escarcega   | La Asunción                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$36,000    | \$36,000    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 12            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907638                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Belén Municipio De Escarcega - 52272                              | 52272              | Campeche | Escarcega   | Belén                                      | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                     | 47-Entidades no Sectorizadas                                      | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$1,470,000 | \$1,465,806 | \$439,742                  | \$1,465,806  | \$439,742 | \$439,742 | \$439,742 | 30.00         | \$0       | Vi vi enda       | 63            | 0.00      | 98.94        | Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907694                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Luna Municipio De Escarcega - 187549                             | 187549             | Campeche | Escarcega   | Luna                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$960,000   | \$960,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vi vi enda       | 60            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907695                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Luna Municipio De Escarcega - 188101                                    | 188101             | Campeche | Escarcega   | Luna                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$63,000    | \$63,000    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 21            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907696                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Luna Municipio De Escarcega - 186630                              | 186630             | Campeche | Escarcega   | Luna                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$240,000   | \$240,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vi vi enda       | 15            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907734                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Centenario Municipio De Escarcega - 189131                              | 189131             | Campeche | Escarcega   | Centenario                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$54,000    | \$54,000    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 18            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907748                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Palizada Municipio De Palizada - 112994                          | 112994             | Campeche | Palizada    | Palizada                                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$240,000   | \$240,000   | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vi vi enda       | 15            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| CAM7170300907863                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ley De Fomento Agropecuario La Msteriosa Municipio De Calakmul - 181161 | 181161             | Campeche | Calakmul    | Ley de Fomento Agropecuario (La Msteriosa) | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI               | Vi vi enda       | En Ejecución | 2017              | \$27,439    | \$27,439    | \$0                        | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 9             | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación   |

Tot al : 2935

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio  | Localidad                                   | Información General del Proyecto |                        |                        |                                      |      |                       |                  | Avance Financiero   |               |             |              |                            |              |             |           |             |           | Avance Físico |                  |           | Observaciones |                  |              |        |       |   |
|--------------------|--|--------------------|----------|------------|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------|------------------|---|---------------|-------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------|---------------|------------------|--------------|--------|-------|---|
|                    |  |                    |          |            |   | Ámbito                           | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Conveni | Programa Fondo Conveni - Específico  | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus   | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado   | Recaudado (Miles de pesos) | Comprometido | Devengado   | Ejercido  | Pagado      | % Avance  | Reintegrado   | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual     | Avance Acum. |        |       |   |
| CAM7170300907865   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ley De Fomento Agrícola La Merceda Municipio De Calakmul - 171402              | 171402             | Campeche | Calakmul   | Ley de Fomento Agrícola (La Merceda)        | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$144,000    | \$144,000   | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Vi vi enda       | 9            | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300907933   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Pablo García Municipio De Calakmul - 181126  | 181126             | Campeche | Calakmul   | Pablo García                                | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$45,172     | \$45,172    | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 15           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación  |
| CAM7170300908002   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Tres Huastecas El Vergel Municipio De Calakmul - 165725                   | 165725             | Campeche | Calakmul   | Las Tres Huastecas (El Vergel)              | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$96,000     | \$96,000    | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Vi vi enda       | 6            | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908022   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Adolfo López Mateos Municipio De Escárcega - 188821                                  | 188821             | Campeche | Escárcega  | Adolfo López Mateos                         | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$54,000     | \$54,000    | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 18           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación  |
| CAM7170300908030   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Benito Juárez Número Tres Municipio De Escárcega - 52292                       | 52292              | Campeche | Escárcega  | Benito Juárez Número 3                      | Rural                            | Subsidios              | S179                   | Programa de Infraestructura Indígena |      |                       |                  | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$1,120,000  | \$1,116,111 | \$334,833 | \$1,116,111 | \$334,833 | \$334,833     | \$334,833        | 30.00     | \$0           | Vi vi enda       | 48           | 0.00   | 15.91 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908034   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Miguel De La Madrid Municipio De Escárcega - 52381                             | 52381              | Campeche | Escárcega  | Miguel de la Madrid                         | Rural                            | Subsidios              | S179                   | Programa de Infraestructura Indígena |      |                       |                  | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$1,750,000  | \$1,745,007 | \$523,502 | \$1,745,007 | \$523,502 | \$523,502     | \$523,502        | 30.00     | \$0           | Vi vi enda       | 75           | 0.00   | 85.35 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908035   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De José López Portillo Municipio De Escárcega - 189972                                  | 189972             | Campeche | Escárcega  | José López Portillo                         | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$45,000     | \$45,000    | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 15           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908047   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Silvatic Municipio De Escárcega - 189440   | 189440             | Campeche | Escárcega  | Silvatic                                    | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$63,000     | \$63,000    | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 21           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908066   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xpujil Municipio De Calakmul - 181201  | 181201             | Campeche | Calakmul   | Xpujil                                      | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$64,767     | \$64,767    | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 21           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación  |
| CAM7170300908072   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xpujil Municipio De Calakmul - 165765   | 165765             | Campeche | Calakmul   | Xpujil                                      | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$480,000    | \$480,000   | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Vi vi enda       | 50           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación  |
| CAM7170300908103   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Alacranes Municipio De Calakmul - 165776                                  | 165776             | Campeche | Calakmul   | Los Alacranes                               | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$384,000    | \$384,000   | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Vi vi enda       | 43           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación  |
| CAM7170300908121   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 196770                                   | 196770             | Campeche | Candelaria | Candelaria                                  | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$48,000     | \$48,000    | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Vi vi enda       | 3            | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908163   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Agua Azul Municipio De Candelaria - 171599                                     | 171599             | Campeche | Candelaria | Agua Azul                                   | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$720,000    | \$720,000   | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Vi vi enda       | 45           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908194   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Nueva Rosita II Municipio De Candelaria - 180726                                     | 180726             | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita II                             | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$207,560    | \$207,560   | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 60           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908472   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Cal Del Carmen Municipio De Carmen - 180948  | 180948             | Campeche | Carmen     | Ciudad del Carmen                           | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$48,755     | \$48,755    | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 24           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908473   | Construcción De Cuarto para Baño En La Localidad De Carmen Municipio De Carmen - 168776  | 168776             | Campeche | Carmen     | Ciudad del Carmen                           | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$720,000    | \$720,000   | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Vi vi enda       | 45           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908480   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Progreso Municipio De Cd Del Carmen - 112941                            | 112941             | Campeche | Carmen     | Nuevo Progreso                              | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$48,000     | \$48,000    | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Vi vi enda       | 3            | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908530   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mumentel Pancho Villa Municipio De Carmen - 139646                            | 139646             | Campeche | Carmen     | Mumentel (Pancho Villa)                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$528,000    | \$528,000   | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Vi vi enda       | 33           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908531   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ignacio Zaragoza Municipio De Carmen - 139657                                 | 139657             | Campeche | Carmen     | Ignacio Zaragoza                            | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$96,000     | \$96,000    | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Vi vi enda       | 6            | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación  |
| CAM7170300908535   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Licenciado Gustavo Díaz Ordaz Dieciocho De Marzo Municipio De Carmen - 139654 | 139654             | Campeche | Carmen     | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$336,000    | \$336,000   | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Vi vi enda       | 21           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908542   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Qo De Agua Municipio De Carmen - 180890  | 180890             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua                                  | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$86,722     | \$86,722    | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 21           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908543   | Construcción De Cuarto para Baño En La Localidad De Qo De Agua Municipio De Carmen - 168851  | 168851             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua                                  | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$240,000    | \$240,000   | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Vi vi enda       | 15           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170300908544   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Qo De Agua Municipio De Carmen - 165713                                       | 165713             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua                                  | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$960,000    | \$960,000   | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Vi vi enda       | 60           | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación  |
| CAM7170300908545   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Qo De Agua Municipio De Carmen - 139659                                       | 139659             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua                                  | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución | 2017                       | \$48,000     | \$48,000    | \$0       | \$0         | \$0       | \$0           | \$0              | 0.00      | \$0           | Vi vi enda       | 3            | 100.00 | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SI-STEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM7170400973381   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Melchor Ocampo Municipio De Campeche - 314423                                 | 314423             | Campeche | Campeche   | Melchor Ocampo                              | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución |                            |              |             |           |             |           |               |                  | 0.00      |               |                  |              |        |       | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973383   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Cal ki ni Municipio De Cal ki ni - 313393                                      | 313393             | Campeche | Cal ki ni  | Cal ki ni                                   | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución |                            |              |             |           |             |           |               |                  | 0.00      |               |                  |              |        |       | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973385   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Becal - 257181   | 257181             | Campeche | Cal ki ni  | Becal                                       | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución |                            |              |             |           |             |           |               |                  | 0.00      |               |                  |              |        |       | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973386   | Construcción De Cuarto para Baño En La Localidad De San Agustín Chunhuás Municipio De Cal ki ni - 314714                           | 314714             | Campeche | Cal ki ni  | San Agustín Chunhuás                        | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución |                            |              |             |           |             |           |               |                  | 0.00      |               |                  |              |        |       | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973387   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzit bal ché En El Municipio De Cal ki ni - 257399                             | 257399             | Campeche | Cal ki ni  | Dzit bal ché                                | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      |      |                       |                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVI       | Vi vi enda  | En Ejecución |                            |              |             |           |             |           |               |                  | 0.00      |               |                  |              |        |       | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |





Totales: 2935

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio   | Localidad                            | Información General del Proyecto |                        |                        |                                      | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus      | Avance Financiero |             |            |                        |              | Avance Físico |          |        | Observaciones |          |             |                  |           |   |
|--------------------|---|--------------------|----------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|---------------|----------|--------|---------------|----------|-------------|------------------|-----------|---|
|                    |   |                    |          |             |                                      | Ámbito                           | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Conveni | Programa Fondo Conveni - Específico  |   |                       |                  |              | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonario) | Comprometido | Devengado     | Ejercido | Pagado |               | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual  |
| CAM7170400973556   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De Villa Midero Municipio De Champotón - 257484                       | 257484             | Campeche | Champotón   | Villa Midero                         | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973557   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De San José Carpiizo Lho San Fernando Municipio De Champotón - 224804 | 224804             | Campeche | Champotón   | San José Carpiizo Lho (San Fernando) | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973560   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ley De Reforma Agraria Municipio De Champotón - 314791       | 314791             | Campeche | Champotón   | Ley Federal de Reforma Agraria       | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973561   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ley De Reforma Agraria Municipio De Champotón - 313767        | 313767             | Campeche | Champotón   | Ley Federal de Reforma Agraria       | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973568   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Maya Tecun Lho Municipio De Champotón - 257476                | 257476             | Campeche | Champotón   | Maya Tecun I                         | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973572   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Municipio De Champotón - 313826        | 313826             | Campeche | Champotón   | Carrillo Puerto                      | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973578   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De General Ortiz Avila Municipio De Champotón - 224809                | 224809             | Campeche | Champotón   | General Ortiz Avila                  | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973607   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Champotón Municipio De Champotón - 259404                     | 259404             | Campeche | Champotón   | Champotón                            | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973609   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De Champotón Municipio De Champotón - 224812                          | 224812             | Campeche | Champotón   | Champotón                            | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973779   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Manuel Nuevo Cantillón Municipio De Candelaria - 337287   | 337287             | Campeche | Candelaria  | San Manuel Nuevo Cantillón           | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973782   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Del Pedregal Municipio De Candelaria - 338014                    | 338014             | Campeche | Candelaria  | El Pedregal                          | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973786   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunkán Municipio De Hecelchakán - 226137                     | 226137             | Campeche | Hecelchakán | Chunkán                              | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973788   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nohal Municipio De Hecelchakán - 315248                       | 315248             | Campeche | Hecelchakán | Nohal                                | Rural                            | Subsidios              | S179                   | Programa de Infraestructura Indígena | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973792   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Del Estado De México Municipio De Candelaria - 314946           | 314946             | Campeche | Candelaria  | Estado de México                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973793   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De General Francisco J. Mújica Municipio De Candelaria - 338204  | 338204             | Campeche | Candelaria  | General Francisco J. Mújica          | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973799   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mnclova Municipio De Candelaria - 314912                     | 314912             | Campeche | Candelaria  | Mnclova                              | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973810   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De Santa Cruz Municipio De Hecelchakán - 224823                       | 224823             | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz                           | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973812   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzotchen Municipio De Hecelchakán - 315292                    | 315292             | Campeche | Hecelchakán | Dzotchen                             | Rural                            | Subsidios              | S179                   | Programa de Infraestructura Indígena | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973824   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Becanchén Santa Rita Municipio De Hopolchén - 313424          | 313424             | Campeche | Hopolchén   | Becanchén                            | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973826   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De Santa Rita H Hopelchén - 224887                                    | 224887             | Campeche | Hopolchén   | Becanchén                            | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973827   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bolonchén De Rejon Municipio De Hopolchén - 315410            | 315410             | Campeche | Hopolchén   | Bolonchén de Rejon                   | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973829   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De Bolonchén De Rejon Municipio De Hopolchén - 224793                 | 224793             | Campeche | Hopolchén   | Bolonchén de Rejon                   | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973831   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chench Municipio De Hopolchén - 315056                        | 315056             | Campeche | Hopolchén   | Chench                               | Rural                            | Subsidios              | S179                   | Programa de Infraestructura Indígena | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973832   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunyaxnic Municipio De Hopolchén - 315030                    | 315030             | Campeche | Hopolchén   | Chunyaxnic                           | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973833   | Construcción De Piso Ffrrm En La Localidad De Chunyaxnic Municipio De Hopolchén - 315322                          | 315322             | Campeche | Hopolchén   | Chunyaxnic                           | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973838   | Construcción De Techo Ffrrm En La Localidad De Katab Municipio De Hopolchén - 224801                              | 224801             | Campeche | Hopolchén   | Katab                                | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003                   | FAI S Entidades                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973840   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pachutz Municipio De Hopolchén - 315326                       | 315326             | Campeche | Hopolchén   | Pachutz                              | Rural                            | Subsidios              | S179                   | Programa de Infraestructura Indígena | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973841   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pakchen Municipio De Hopolchén - 315112                       | 315112             | Campeche | Hopolchén   | Pakchen                              | Rural                            | Subsidios              | S179                   | Programa de Infraestructura Indígena | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400973842   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ramon Corona Municipio De Hopolchén - 314697                  | 314697             | Campeche | Hopolchén   | Ramon Corona                         | Rural                            | Subsidios              | S179                   | Programa de Infraestructura Indígena | 47-Entidades no Sectorizadas                                    | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |               |          |        |               |          |             |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

PRELIMINAR



Totales: 2935

| Información General del Proyecto |   |                    |          |            |                       |        |                        |  |                                      |   |                       |                  | Avance Financiero |               |             |            |                        |              |           |          | Avance Físico |          |           |                  | Observaciones |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|----------|------------|-----------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio  | Localidad             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonario) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | Avance Acumulado  |
| CAM7170400974222                 | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Ciudad Del Carmen Municipio De Carmen - 257488         | 257488             | Campeche | Carmen     | Ciudad del Carmen     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974223                 | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Puerto Rico Municipio De Carmen - 257516               | 257516             | Campeche | Carmen     | Puerto Rico           | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974224                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Carmen Municipio De Carmen - 226114               | 226114             | Campeche | Carmen     | Puerto Rico           | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974225                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Isla Aguada Municipio De Carmen - 313401          | 313401             | Campeche | Carmen     | Isla Aguada           | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974228                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Conquista Campesina Municipio De Carmen - 331702 | 331702             | Campeche | Carmen     | Conquista Campesina   | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974229                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Conquista Campesina Municipio De Carmen - 314813 | 314813             | Campeche | Carmen     | Conquista Campesina   | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974230                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Flor De Chiapas Municipio De Escárcega - 314483   | 314483             | Campeche | Escárcega  | Flor de Chiapas       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974231                 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Flor De Chiapas Municipio De Escárcega - 200665         | 200665             | Campeche | Escárcega  | Flor de Chiapas       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974232                 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Memmél Pancho Villa Municipio De Carmen - 338487  | 338487             | Campeche | Carmen     | Memmél (Pancho Villa) | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170400974233                 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Qo De Agua Municipio De Carmen - 332116          | 332116             | Campeche | Carmen     | Qo de Agua            | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170401042718                 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Calakmul  | -                  | Campeche | Calakmul   | Obertura municipal    |        | Subsidios              | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170401042719                 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Calikin   | -                  | Campeche | Calikin    | Obertura municipal    |        | Subsidios              | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170401042723                 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Campeche  | -                  | Campeche | Campeche   | Obertura municipal    |        | Subsidios              | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170401042724                 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Candelaria  | -                  | Campeche | Candelaria | Obertura municipal    |        | Subsidios              | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170401042726                 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Carmen  | -                  | Campeche | Carmen     | Obertura municipal    |        | Subsidios              | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170401042729                 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Escárcega   | -                  | Campeche | Escárcega  | Obertura municipal    |        | Subsidios              | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAM7170401042731                 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Tenabo  | -                  | Campeche | Tenabo     | Obertura municipal    |        | Subsidios              | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVM               | Vivienda         | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |               | 0.00     |           |                  |               |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

PRELIMINAR





Tot al : 2936

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Información General del Proyecto |                           |        |                        |   |                                      |      |   |                  |                 | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |             |             | Avance Físico    |                  |              | Observaciones |              |  |
|--------------------|---|--------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--|
|                    |   |                    |          | Municipio                        | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus         | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millonario) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance    | Reintegrado | Unidad de Medida | Población        | Avance Anual |               | Avance Acum. |  |
| CAM7170300906785   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Antonio Sahcabchén Municipio De Calakim - 83832                           | 83832              | Campeche | Calakim                          | San Antonio Sahcabchén    | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$103,295   | \$102,167              | \$102,167    | \$102,167   | \$102,167   | \$102,167   | \$102,167   | 100.00      | \$0              | Metros Cuadrados | 39           | 100.00        | 70.00        | Financiera: validación / Física: / Registro: se envía para |
| CAM7170300906786   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Antonio Sahcabchén Municipio De Calakim - 83080                     | 83080              | Campeche | Calakim                          | San Antonio Sahcabchén    | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$2,068,000 | \$2,063,381            | \$2,063,381  | \$2,063,381 | \$2,063,381 | \$2,061,507 | \$2,061,507 | 99.91       | \$0              | Vivenda          | 132          | 100.00        | 70.00        | Financiera: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906803   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xkakoch Municipio De Calakim - 51579                                    | 51579              | Campeche | Calakim                          | Xkakoch                   | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                      |      | 47-Entidades no Sectorizadas                                      | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$1,400,000 | \$1,394,699            | \$1,394,699  | \$1,394,699 | \$1,394,698 | \$594,836   | \$594,836   | 42.65       | \$0              | Vivenda          | 60           | 0.00          | 30.00        | Financiera: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906804   | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 199047                  | 199047             | Campeche | Campeche                         | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Otros Proyectos | En Ejecución      | 2017        | \$387,071   | \$387,071              | \$387,071    | \$387,071   | \$387,071   | \$387,071   | \$387,071   | 100.00      | \$0              | Piezas           | 0            | 100.00        | 80.00        | Financiera: validación / Física: / Registro: se envía para |
| CAM7170300906812   | 3303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 188003  | 188003             | Campeche | Campeche                         | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Otros Proyectos | En Ejecución      | 2017        | \$106,955   | \$106,955              | \$106,955    | \$106,955   | \$106,955   | \$106,955   | \$106,955   | 100.00      | \$0              | Equipamiento     | 0            | 100.00        | 80.00        | Financiera: validación / Física: / Registro: se envía para |
| CAM7170300906821   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 186508                | 186508             | Campeche | Campeche                         | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$480,000   | \$479,824              | \$479,824    | \$479,824   | \$479,824   | \$479,824   | \$479,824   | 100.00      | \$0              | Vivenda          | 30           | 100.00        | 70.00        | Financiera: validación / Física: / Registro: se envía para |
| CAM7170300906823   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 186436                      | 186436             | Campeche | Campeche                         | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$45,000    | \$44,939               | \$44,939     | \$44,939    | \$44,939    | \$44,939    | \$44,939    | 100.00      | \$0              | Metros Cuadrados | 15           | 100.00        | 70.00        | Financiera: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906828   | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 181671               | 181671             | Campeche | Campeche                         | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Otros Proyectos | En Ejecución      | 2017        | \$447,570   | \$447,570              | \$447,570    | \$447,570   | \$447,570   | \$447,570   | \$447,570   | 100.00      | \$0              | Vehículos        | 0            | 100.00        | 80.00        | Financiera: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906842   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 94188                | 94188              | Campeche | Campeche                         | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$432,000   | \$431,610              | \$431,610    | \$431,610   | \$431,610   | \$430,461   | \$430,461   | 99.73       | \$0              | Vivenda          | 27           | 100.00        | 62.29        | Financiera: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906843   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bethania Municipio De Campeche - 187155                                | 187155             | Campeche | Campeche                         | Bethania                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$192,000   | \$187,477              | \$187,477    | \$187,477   | \$187,477   | \$187,477   | \$187,477   | 100.00      | \$0              | Vivenda          | 12           | 100.00        | 60.00        | Financiera: validación / Física: / Registro: se envía para |
| CAM7170300906844   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bethania Municipio De Campeche - 186569                                 | 186569             | Campeche | Campeche                         | Bethania                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$384,000   | \$383,859              | \$383,859    | \$383,859   | \$383,859   | \$383,859   | \$383,859   | 100.00      | \$0              | Vivenda          | 24           | 100.00        | 70.00        | Financiera: validación / Física: / Registro: se envía para |
| CAM7170300906846   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bethania Municipio De San Francisco De Campeche - 114621               | 114621             | Campeche | Campeche                         | Bethania                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$48,000    | \$43,262               | \$43,262     | \$43,262    | \$43,262    | \$43,262    | \$43,262    | 100.00      | \$0              | Vivenda          | 3            | 100.00        | 60.00        | Financiera: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906851   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chentías Municipio De Campeche - 186612                                 | 186612             | Campeche | Campeche                         | Chentías                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$336,000   | \$335,877              | \$335,877    | \$335,877   | \$335,877   | \$335,877   | \$335,877   | 100.00      | \$0              | Vivenda          | 21           | 100.00        | 70.00        | Financiera: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906852   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 187489                                   | 187489             | Campeche | Campeche                         | China                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$48,000    | \$46,869               | \$46,869     | \$46,869    | \$46,869    | \$46,869    | \$46,869    | 100.00      | \$0              | Vivenda          | 3            | 100.00        | 60.00        | Financiera: validación / Física: / Registro: se envía para |
| CAM7170300906859   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 94047                                    | 94047              | Campeche | Campeche                         | China                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$192,000   | \$191,827              | \$191,827    | \$191,827   | \$191,827   | \$189,842   | \$189,842   | 98.97       | \$0              | Vivenda          | 12           | 100.00        | 74.59        | Financiera: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906864   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lim Municipio De Campeche - 93861                                      | 93861              | Campeche | Campeche                         | Lim                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$48,000    | \$47,957               | \$47,957     | \$47,957    | \$47,957    | \$47,953    | \$47,953    | 99.99       | \$0              | Vivenda          | 3            | 100.00        | 87.86        | Financiera: validación / Física: / Registro: se envía para |
| CAM7170300906865   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lerma Municipio De Campeche - 187514                                   | 187514             | Campeche | Campeche                         | Lerma                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$1,440,000 | \$1,438,024            | \$1,438,024  | \$1,438,024 | \$1,438,024 | \$1,438,024 | \$1,438,024 | 100.00      | \$0              | Vivenda          | 90           | 100.00        | 70.00        | Financiera: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906872   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lerma Municipio De Campeche - 93967                                    | 93967              | Campeche | Campeche                         | Lerma                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$48,000    | \$47,957               | \$47,957     | \$47,957    | \$47,957    | \$47,223    | \$47,223    | 98.47       | \$0              | Vivenda          | 3            | 100.00        | 99.46        | Financiera: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906874   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nichi Municipio De Campeche - 51811                                     | 51811              | Campeche | Campeche                         | Nichi                     | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                      |      | 47-Entidades no Sectorizadas                                      | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$1,890,000 | \$1,887,232            | \$1,887,232  | \$1,887,232 | \$1,883,391 | \$1,345,832 | \$1,345,832 | 71.31       | \$0              | Vivenda          | 81           | 0.00          | 48.00        | Financiera: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906876   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nohkal Municipio De Campeche - 51735                                    | 51735              | Campeche | Campeche                         | Nohkal                    | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                      |      | 47-Entidades no Sectorizadas                                      | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$1,330,000 | \$1,328,052            | \$1,328,052  | \$1,328,052 | \$1,324,701 | \$764,468   | \$764,468   | 57.56       | \$0              | Vivenda          | 57           | 0.00          | 67.00        | Financiera: validación / Física: / Registro: se envía para |
| CAM7170300906882   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Camilo Chencolli Municipio De Campeche - 52208                      | 52208              | Campeche | Campeche                         | San Camilo (Chencolli)    | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                      |      | 47-Entidades no Sectorizadas                                      | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$910,000   | \$907,254              | \$907,254    | \$907,254   | \$906,450   | \$793,921   | \$793,921   | 87.51       | \$0              | Vivenda          | 39           | 0.00          | 60.90        | Financiera: validación / Física: / Registro: se envía para |
| CAM7170300906883   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco Koben Municipio De Campeche - 187524                     | 187524             | Campeche | Campeche                         | San Francisco Kobén       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$192,000   | \$187,477              | \$187,477    | \$187,477   | \$187,477   | \$187,477   | \$187,477   | 100.00      | \$0              | Vivenda          | 12           | 100.00        | 60.00        | Financiera: validación                                     |
| CAM7170300906895   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Koben Municipio De San Francisco De Campeche - 114600 | 114600             | Campeche | Campeche                         | San Francisco Kobén       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$48,000    | \$43,262               | \$43,262     | \$43,262    | \$43,262    | \$43,262    | \$43,262    | 100.00      | \$0              | Vivenda          | 3            | 100.00        | 60.00        | Financiera: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300906908   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Kikab Municipio De Campeche - 51878                                     | 51878              | Campeche | Campeche                         | Kikab                     | Rural  | Subsidios              | S179 Programa de Infraestructura Indígena |                                      |      | 47-Entidades no Sectorizadas                                      | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$770,000   | \$767,685              | \$767,685    | \$767,685   | \$767,004   | \$549,914   | \$549,914   | 71.63       | \$0              | Vivenda          | 33           | 0.00          | 47.18        | Financiera: validación / Física: / Registro: se envía para |
| CAM7170300906911   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Los Laureles Municipio De Campeche - 53093                              | 53093              | Campeche | Campeche                         | Los Laureles              | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$517,000   | \$515,584              | \$515,584    | \$515,584   | \$515,584   | \$515,579   | \$515,579   | 100.00      | \$0              | Vivenda          | 33           | 100.00        | 70.00        | Financiera: validación / Física: / Registro: se envía para |
| CAM7170300907193   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Municipio De Champotón - 181233                        | 181233             | Campeche | Champotón                        | Carrillo Puerto           | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$119,685   | \$119,522              | \$119,522    | \$119,522   | \$119,522   | \$119,522   | \$119,522   | 100.00      | \$0              | Metros Cuadrados | 45           | 100.00        | 70.00        | Financiera: validación / Física: / Registro: se envía para |
| CAM7170300907306   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Champotón Municipio De Champotón - 165670                              | 165670             | Campeche | Champotón                        | Champotón                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$480,000   | \$478,034              | \$478,034    | \$478,034   | \$478,034   | \$477,998   | \$477,998   | 99.99       | \$0              | Vivenda          | 80           | 100.00        | 60.00        | Financiera: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170300907399   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Pocito Municipio De Candelaria - 180792                                    | 180792             | Campeche | Candelaria                       | El Pocito                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$215,142   | \$215,080              | \$215,080    | \$215,080   | \$215,080   | \$215,080   | \$215,080   | 100.00      | \$0              | Metros Cuadrados | 75           | 100.00        | 70.00        | Financiera: validación / Física: / Registro: se envía para |
| CAM7170300907400   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Pocito Municipio De Candelaria - 171530                              | 171530             | Campeche | Candelaria                       | El Pocito                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAI S Entidades                      |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivenda         | En Ejecución      | 2017        | \$960,000   | \$959,738              | \$959,738    | \$959,738   | \$959,738   | \$959,738   | \$959,738   | 100.00      | \$0              | Vivenda          | 60           | 100.00        | 70.00        | Financiera: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |













Tot al : 2936

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio  | Localidad                     | Ambito    | Información General del Proyecto   |          |       |          | Ramo      | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus  | Avance Financiero |             |              |                        |              |              |              | Avance Fisico |              |             | Observaciones |                  |           |              |             |  |  |
|--------------------|--|--------------------|----------|------------|-------------------------------|-----------|--|----------|-------|----------|-----------|---|------------------|----------|-------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------|------------------|-----------|--------------|-------------|--|--|
|                    |  |                    |          |            |                               |           | Tipo de Recurso  | Programa | Fondo | Convenio |           |   |                  |          | Clase Recurso     | Presupuesto | Modificado   | Recaudado (Millonario) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado        | % Avance     | Reintegrado |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum |  |  |
| CAM7170400974222   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Ciudad Del Carmen         | 257488             | Campeche | Carmen     | Ciudad del Carmen Urbano      | Urbano    | Aportaciones Federales   | 1003     | FAI   | S        | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$129,840    | \$129,751              | \$129,751    | \$129,751    | \$129,751    | \$38,925      | \$38,925     | 30.00       | \$0           | Metros Cuadrados | 12        | 100.00       | 60.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| CAM7170400974223   | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Puerto Rico               | 257516             | Campeche | Carmen     | Puerto Rico Rural             | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003     | FAI   | S        | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$421,980    | \$421,691              | \$421,691    | \$421,691    | \$421,691    | \$126,507     | \$126,507    | 30.00       | \$0           | Metros Cuadrados | 39        | 100.00       | 60.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| CAM7170400974224   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Carmen               | 226114             | Campeche | Carmen     | Puerto Rico Rural             | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003     | FAI   | S        | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$480,000    | \$479,521              | \$479,521    | \$479,521    | \$479,521    | \$479,521     | \$479,521    | 100.00      | \$0           | Vivienda         | 30        | 100.00       | 70.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| CAM7170400974225   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Isla Aguada          | 313401             | Campeche | Carmen     | Isla Aguada Urbano            | Urbano    | Aportaciones Federales   | 1003     | FAI   | S        | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$239,761    | \$239,761              | \$239,761    | \$239,761    | \$239,761    | \$239,761     | \$239,761    | 100.00      | \$0           | Vivienda         | 15        | 100.00       | 70.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| CAM7170400974228   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Conquista Campesina | 331702             | Campeche | Carmen     | Conquista Campesina Rural     | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003     | FAI   | S        | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$571,043    | \$571,043              | \$571,043    | \$571,043    | \$571,043    | \$571,036     | \$571,036    | 100.00      | \$0           | Vivienda         | 36        | 100.00       | 60.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| CAM7170400974229   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Conquista Campesina | 314813             | Campeche | Carmen     | Conquista Campesina Rural     | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003     | FAI   | S        | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$808,977    | \$808,977              | \$808,977    | \$808,977    | \$808,977    | \$808,967     | \$808,967    | 100.00      | \$0           | Vivienda         | 101       | 100.00       | 60.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| CAM7170400974230   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Flor De Chiapas      | 314483             | Campeche | Escárcega  | Flor de Chiapas Rural         | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003     | FAI   | S        | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$504,254    | \$504,254              | \$504,254    | \$504,254    | \$504,254    | \$504,254     | \$504,254    | 100.00      | \$0           | Vivienda         | 33        | 100.00       | 70.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| CAM7170400974231   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Escárcega                  | 200665             | Campeche | Escárcega  | Flor de Chiapas Rural         | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003     | FAI   | S        | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$182,953    | \$182,510              | \$182,510    | \$182,510    | \$182,510    | \$182,510     | \$182,510    | 100.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 81        | 100.00       | 70.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| CAM7170400974232   | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Mamantel             | 338487             | Campeche | Carmen     | Mamantel (Pancho Villa) Rural | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003     | FAI   | S        | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$335,932    | \$335,932              | \$335,932    | \$335,932    | \$335,932    | \$100,780     | \$100,780    | 30.00       | \$0           | Vivienda         | 21        | 100.00       | 70.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| CAM7170400974233   | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Q de Agua           | 332116             | Campeche | Carmen     | Q de Agua Rural               | Rural     | Aportaciones Federales   | 1003     | FAI   | S        | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$47,587     | \$47,587               | \$47,587     | \$47,587     | \$47,587     | \$47,586      | \$47,586     | 100.00      | \$0           | Vivienda         | 3         | 100.00       | 60.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| CAM7170401042718   | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Calakmul                       | -                  | Campeche | Calakmul   | Cobertura municipal           | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |          |       |          |           | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$5,867,782  | \$5,867,782            | \$5,867,782  | \$5,867,782  | \$5,867,782  | \$5,867,782   | \$5,867,782  | \$0         | 100.00        | \$0              | Vivienda  | 92           | 0.00        | 36.00  | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170401042719   | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Calakmul                       | -                  | Campeche | Calakmul   | Cobertura municipal           | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |          |       |          |           | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$651,750    | \$651,750              | \$651,750    | \$651,750    | \$651,750    | \$651,750     | \$651,750    | \$0         | 100.00        | \$0              | Vivienda  | 10           | 0.00        | 30.00  | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170401042723   | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Campeche                       | -                  | Campeche | Campeche   | Cobertura municipal           | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |          |       |          |           | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$4,044,671  | \$4,044,671            | \$4,044,671  | \$4,044,671  | \$4,044,671  | \$4,044,671   | \$4,044,671  | \$0         | 100.00        | \$0              | Vivienda  | 61           | 0.00        | 30.00  | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170401042724   | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Candelaria                     | -                  | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal           | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |          |       |          |           | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$10,215,213 | \$10,215,213           | \$10,215,213 | \$10,215,213 | \$10,215,213 | \$10,215,213  | \$10,215,213 | \$0         | 100.00        | \$0              | Vivienda  | 158          | 0.00        | 30.00  | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170401042726   | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Carmen                         | -                  | Campeche | Carmen     | Cobertura municipal           | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |          |       |          |           | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$1,477,248  | \$1,477,248            | \$1,477,248  | \$1,477,248  | \$1,477,248  | \$1,477,248   | \$1,477,248  | \$0         | 100.00        | \$0              | Vivienda  | 24           | 0.00        | 30.00  | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170401042729   | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Escárcega                      | -                  | Campeche | Escárcega  | Cobertura municipal           | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |          |       |          |           | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$583,968    | \$583,968              | \$583,968    | \$583,968    | \$583,968    | \$583,968     | \$583,968    | \$0         | 100.00        | \$0              | Vivienda  | 9            | 0.00        | 30.00  | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM7170401042731   | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Tenabo                         | -                  | Campeche | Tenabo     | Cobertura municipal           | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |          |       |          |           | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                       | CODESVI          | Vivienda | En Ejecución      | 2017        | \$6,610,198  | \$6,610,198            | \$6,610,198  | \$6,610,198  | \$6,610,198  | \$6,610,198   | \$6,610,198  | \$0         | 100.00        | \$0              | Vivienda  | 100          | 0.00        | 100.00   | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

PRELIMINAR